

მიღება-ჩაბარების აქტი 60105

„3“ თებერვალი 2021 წ.

ქ. ახალციხე

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის (ს/კ 224101317) მერის 2021 წლის 20 იანვრის № 12.12210201 ბრძანებით შექმნილი მიღება-ჩაბარების კომისიის წევრები და მეორეს მხრივ შპს „ცენტრ ლაინი“-ს (ს/კ 224091701) დირექტორი ნუგზარი მაისურაძე ვადასტურებთ, რომ თანახმად ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის 17 თებერვლის №34 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, შპს „კრიზოლითი“-ს მიერ განხორციელდა ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებული ობიექტის ინსპექტირება, მათი დასკვნის შესაბამისად ობიექტზე ხარვეზები არ გამოვლენილა.

2020 წლის 17 თებერვლის №34 ხელშეკრულების მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული ექვემდებარება დაკავებული ხარისხის კონტროლის თანხის პირველი 2,5%-ის 7225,48 (შვიდიათას ორასოცდახუთი ლარი და 48 თეთრი) ლარის ანაზღაურებას.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები (კომპეტენციის ფარგლებში) და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორი ნუგზარი მაისურაძე ხელმოწერით.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, წინამდებარე კონტროლის განმახორციელებელი პირები სრულად აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნას და არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან.

მხარეებს პრეტენზიები არ გაგვაჩნია

კომისიის თავმჯდომარე-
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე -

გურამი მელიქიძე

მიღება-ჩაბარების კომისიის თავმჯდომარის
მოადგილე- ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე -

იოსებ კაკაბაძე

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი -

გელა ლომიძე

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების
ხელმძღვანელი -

სტეფანე კაკაჭავშილი

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელი -

ილიანა ზარდიაშვილი

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში -

გელვასი გელაძე

შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორი



ნუგზარი მაისურაძე

 <p>ქრიზოლიტი +</p>	<p>შპს „ ქრიზოლიტი +“ A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო თბილისი 0105, შ. დადიანის ქ. №24ა(იურიდიული) თბილისი, ს. ცინცაძის №11 (ფაქტიური) ელ. ფოსტა: khrizolitiplus@gmail.com</p>	 <p>სსტ ისო/იკ 17020:2012/2013 GAC-IB-0301</p>
<p>A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტირებული სსტ ისო/იკ 17020:2012/2013. აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0301</p>		

ტექნიკური ზედამხედველობის ანგარიში №QRT/IB-A2-20-10AXC

1. შედგენის თარიღი: 04.10.2020 წ.
2. შევადგინე ზედამხედველობის ინსპექტორმა: ე. მღებრიშვილმა
სპეციალობით ინჟინერ-მშენებელი,
მუშაობის 30 წლიანი სტაჟით.
3. განაცხადი: 25.02.2020 N906/07 ხელშეკრულება: N254 27.08.2019 წ.
4. დამკვეთის დასახელება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია.
5. ინსპექტირების ობიექტის დასახელება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა.
6. ინსპექტირების ამოცანა: ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირების განხორციელება.
7. გაფრთხილებული ვარ ჩემს უფლება-მოვალეობებზე, საქ. სსკ 370 მუხლით გათვალისწინებული მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის შესახებ, ასევე ინსპექტირების მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და კონფიდენციალურობის მოთხოვნებზე, რაზედაც ხელს ვაწერ:

ზედამხედველობის ინსპექტორი:



ე. მღებრიშვილი/

8. წარმოდგენილი დოკუმენტები:

- 2020 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული № 34 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, ღირებულებით 373739,96 (სამასსამოცდაცამეტი ათას შვიდასოცდაცხრამეტი ლარი და 96 თეთრი) ლარი დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით (ტენდერი № NAT200000079), ელექტრონულად შტამმდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ელექტრონულად ხელმოწერილი შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძეს მიერ;
- ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 373739,96 (სამასსამოცდაცამეტი ათას შვიდასოცდაცხრამეტი ლარი და 96 თეთრი) ლარი დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით;
- 14.07.2020 წ. სახელშეკრულებო შეთანხმება N1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის ვადის გაზრდაზე, სამუშაოების წარმოების ვადა განესაზღვრა 2020 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით;
- 17.08.2020 წ. სახელშეკრულებო შეთანხმება N2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის სამუშაოების ვადის გაზრდაზე, სამუშაოების წარმოების ვადა განესაზღვრა 2020 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით.
- 17.09.2019წ. სახელშეკრულებო შეთანხმება N3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებაზე, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 323980,87 (სამასოცდასამი ათას ცხრაას ოთხმოცი ლარი და 87 თეთრი) ლარი, დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით, ასევე სამუშაოების წარმოების ვადა განესაზღვრა 2020 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით. შეთანხმებები ელექტრონულად ხელმოწერილია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის და შპს „ცენტრ ლაინი“-ის დირექტორის ნუგზარი მაისურაძეს მიერ;
- კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 323980,87 (სამასოცდასამი ათას ცხრაას ოთხმოცი ლარი და 87 თეთრი) ლარი, დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული შპს „ცენტრ ლაინი“-ის დირექტორის ნუგზარი მაისურაძეს მიერ;
- საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადებული შპს „მ-პროექტი“-ს მიერ;
- პირველადი გეგმა-გრაფიკი 14.07.2020წ ჩათვლით. (თანდართული ხარჯთაღრიცხვაზე);
- 2020 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი;
- 2020 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი;
- 2020 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი.



9. ინსპექტირების კვლევითი ნაწილი:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის 2020 წლის 25 თებერვლის N906/07 წერილის თანახმად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობაზე შპს „ქრიზოლიტი +“-ს ზედამხედველობის-ინსპექტორმა ე. მღებრიშვილმა განვახორციელე ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება, რომლის ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს 373739,96 (სამასსამოცდაცამეტი ათას შვიდასოცდაცხრამეტი ლარი და 96 თეთრი) ლარს, დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით.

2020 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული N3 შეთანხმების საფუძველზე, საპროექტოსთან შეთანხმებით, ხარჯთაღრიცხვამ განიცადა კორექტირება (დაკორექტირდა მოცულობები ტროტუარებსა და სკვერში ბორდიურების და დეკორატიული ქვაფენილის მოწყობაზე, შედეგად დაემატა კოსტავას ქუჩის ტროტუარების 3-მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სარწყავი სისტემის ელექტრონულად მართვის ნაცვლად მოეწყო მექანიკური წესით მართვა, არსებული განათების დგარების დემონტაჟის ნაცვლად მოხდა მათი რესტავრაცია და კოსტავას მიმდებარედ „სასტუმროსთან“ 8-ცალი ახალი სანათის მოწყობა. შესრულდა რუსთაველის ძეგლის და პოდსტამენტის დემონტაჟი და ხელახლა მოწყობა დემონტირებული ფილით, ახალი გრანიტის ფილების ჩამატებით, ასევე დამატებით „ოაზისთან“ კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ მოეწყო პანდუსი და ლითონის მოაჯირები. აღნიშნულის შედეგად შემცირდა სამშენებლო და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოები და გაიზარდა ტერიტორიის განათების სამუშაოები) რომლის შედეგად მისმა ღირებულებამ შეადგინა 323980,87 (სამასოცდასამი ათას ცხრაასოთხმოცი ლარი და 87 თეთრი) ლარი, დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულებაზე:

- ამორტიზირებული ა.ბეტონის საფარის და საფუძვლის მოხსნა;
- არსებული დაზიანებული დეკორატიული ფილის და ბაზალტის ფილის დემონტაჟი;
- არსებული ბეტონის საფარის დემონტაჟი;
- სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა გატანა ნაყარში;
- შემასწორებელი ფენის მოწყობა ძირზე ფრაქციული ღორღით;
- საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღის და ცემენტის დანამატით;
- ტროტუარის და სკვერის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული (ბდგ) ფილით;
- გრანიტის და ტრავერტილის მოხვეწილი ფილის მოწყობა;
- კედლის მოწყობა რკ.ბეტონით;
- დეკორატიული ბაზალტის რელიეფური ზედაპირის (გვერდის) ფილების მოწყობა კედელზე 7სმ.;

გვერდი 3/6 დან



- დეკორატიული ბაზალტის ფილის მოწყობა კედლის (ქუდის) ზედაპირზე 8სმ;
- ბაზალტის 15*30 ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე;
- ბაზალტის 10*20 ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე;
- მონოლითური რკ.ბეტონის პანდუსის მოწყობა;
- ლითონის მილით და მილკვადრატით პანდუსის მოაჯირის მოწყობა;
- გრუნტის გათხრა ხელით გარე განათების კაბელის მოსაწყობად;
- 4*16მმ2 კაბელის მოწყობა თხრილში გოფირებულ მილში გატარებით;
- 3*2,5მმ2 ელ სადენის მოწყობა; დეკორატიული ლითონის სანათების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე;
- გრუნტის გათხრა ხელით სარწყავი სისტემის მოსაწყობად;
- სარწყავი სისტემის მოწყობა პლასტმასის სხვადასხვა დიამეტრის მილებით;
- წყალსადენის ბეტონის ჭის მოწყობა;
- გაფრქვევის საფხვეველის მოწყობა;
- სარწყავი სისტემის ტუმბოების მოწყობა;

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის 2020 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული № 34 ხელშეკრულებისა და თანდართული გეგმა-გრაფიკის თანახმად სამუშაოები უნდა დაწყებულიყო 3 კალენდარული დღის ვადაში და დასრულებულიყო 2020 წლის 14 ივლისის ჩათვლით. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის 14.07.2020 წ., 17.08.2020 წ. და 17.09.2020წ. განხორციელებული შეთანხმებების საფუძველზე სამუშაოების დასრულების ვადად განესაზღვრათ 2020 წლის 17 აგვისტოს, 17 სექტემბრის, ხოლო შემდგომ 29 სექტემბრის ჩათვლით ვადები. ფაქტიურად სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის 26 თებერვალს და დასრულდა 2020 წლის 02 ოქტომბერს კორექტირებული გეგმა გრაფიკის დარღვევით რაზედაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას ეცნობა წერილით N640 01.10. 2020წ.

საღებავზე, პოლიეთილენის მილებზე, ფიტინგებზე, სანათებზე, ელ. კაბელზე, მილკვადრატებზე, წარმოდგენილია ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატები, რომლებიც ანგარიშს თან ერთვის.

შესრულებულ სამუშაოებზე აზომვები ხორციელდებოდა 10 მ-ანი ლითონის საზომი ლენტით (დაკალიბრების სერტიფიკატი №00328/2-20) და 60 მ-ანი საზომი ლენტით (დაკალიბრების სერტიფიკატი № 00322/2-20).

ყველა ფარული სამუშაოების მიღება განხორციელდა ეტაპობრივად და ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოებზე გაფორმდა ფარული სახის სამუშაოს 56 აქტი, ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული შპს შპს „ცენტრ ლაინი“-ს სამუშაოთა მწარმოებლის დ. ჩაჩანიძის და ჩემს მიერ.

ზედამხედველობის ინსპექტირების პერიოდში ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოებზე გაფორმდა შეუსაბამობის ორი აქტი:

- 26.05.2020 წლის აქტი N1 (1-2 დგარს შორის თხრილში მოწყობილი კაბელის იზოლაცია იყო დაზიანებული, მოხდა დემონტაჟი და მოეწყო ახალი კაბელი გოფირებულ მილში, სამუშაოები გამოსწორებული იქნა მითითებულ ვადაში.
- 22.08.2020წ აქტი N2 სარწყავი სისტემის 1-მონაკვეთზე მიღები არ იყო განთავსებული საპროექტო ნიშნულზე, მოხდა მიღების დემონტაჟი და ჩაღრმავება მოეწყო პროექტის შესაბამისად, სამუშაოები გამოსწორებული იქნა მითითებულ ვადებში. 2-მონაკვეთზე ვერ მოხერხდა საპროექტო ნიშნულამდე ჩაღრმავება არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციის გამო.

გვერდი4/6დან



ამიტომ, პროექტში განხორციელდა შესაბამისი ცვლილება, აქტები ანგარიშს თან ერთვის.

ზედამხედველობის პროცესში ობიექტზე ივსებოდა ზედამხედველობის-ინსპექტირების ჟურნალი, რომელშიც დაფიქსირებულია შესრულებული სამუშაოების სახეები, მიმდინარე პროცესები და ამ პროცესებზე გადაღებულია 1978 ფოტოსურათი. ზედამხედველობა-ინსპექტირების ჟურნალი და ფოტოები ანგარიშს თან ერთვის.

მშენებლობის პროცესი წარიმართა მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით, პროექტში და ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული მონაცემების შესაბამისად, ვიზუალურად ხარვეზები არ დაფიქსირებულა.

ინსპექტირების ანგარიშს თან ერთვის.

1. მე-8 პუნქტში მითითებული დოკუმენტები (ქსეროასლები)
2. ფარული სამუშაოს 56 აქტი;
3. სერთიფიკატები 32 გვერდი მყარ დისკზე;
4. შეუსაბამობის 2 აქტი;
5. ფოტომასალა - მყარ დისკზე;
6. ზედამხედველობა/ინსპექტირების ჟურნალი - დედანი;

10. გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი IV-82);
2. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП - ნაწილი 3);
3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილებაში №71);
4. QRT/IB/GP-7.1-1 ინსპექტირების პროცედურები.



დასკვნა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და მერაბ კოსტავას ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობაზე 2020 წლის 26 თებერვლიდან 2020 წლის 2 ოქტომბრამდე განხორციელებული ზედამხედველობა-ინსპექტირების პერიოდში, ობიექტზე შპს „ცენტრ ლაინი“-ს მიერ სამუშაოები სრულდებოდა საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მონაცემების შესაბამისად, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

ზედამხედველობის ინსპექტორი:

/გ. მღებრიშვილი/

ტექნიკური წესით გადაამოწმა
ტექნიკურმა მენეჯერმა:

/დ. რაზმაძე/

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელმა:

/მ. ახვლედიანი/

ინსპექტირების დაწყების თარიღი:
ინსპექტირების დამთავრების თარიღი :

26.02.2020 წ.
04.10.2020 წ.

ბ.ა.

