

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მეცნიერებათა აკადემია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე/

არქიტექტურის სამსახურის უფროსი:

/ ზ. ნიკოლაიშვილი /

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2015წ

კალენდარული გეგმა— 8.0თვე

N ვტაპი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			თვე									
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	მოსამზადებელი სამუშაოები სამუშაოები	—	—	—	—									
II	სადემონტაჟო სამუშაოები	3810.72	476.34	15	—									
III	სამშენებლო სამუშაოები													
	შელესვა-შეღებვა	4110.18	513.77	85				—	—	—				
	ფაბაშიტმუყაოს საკედლე პანელების მოწყობა	6692.93	836.61	105				—	—	—				
	კედლების მოპირკეთება მოჭიკული ფილებით	374.00	46.75	16					—					
	იატაკის მოწყობა	1178.92	147.36	30							—			
	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების მონტაჟი	2533.68	316.71	105			—	—	—	—				
	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის მოწყობა	326.26	40.70	14			—							
	გათობობის სისტემის მოწყობა	486.32	60.79	20		—								
	საქვების წყალმომარაგება, ელ.მომარაგება	40.79	5.09	3		—								
	საქვების მოწყობილობის რეაბილიტაცია	191.49	23.93	8		—								
	სუსტი დენების, კომპ. და სახანძრო ქსელების გაყვანა	2951.64	368.95	44							—			
	თბოქსელის რეაბილიტაცია	41.40	5.17	3		—								
IV	სხვადასხვა სამუშაოები	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	სამშენებლო ნაგვის გატანა	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში და თითოეული სამუშაოს ერთი ბრიგადის მიერ.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია — 8.0თვე