

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

სსიპ ქ.თბილისის 171-ე საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სამუშაოთა წარმოების ხანგრძლივობა-9 თვე

№რიგზე	სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი								
			წელი								
			თვეები								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები (ერთი ეტაპი):										
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა. დროებითი შენობის მოწყობა.	1,0									
2	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა. სახიფათო ზონების აღნიშვნა ნიშნებით და სიგნალებით.	1,0									
	II. ძირითადი სამუშაოები (8 ეტაპი):										
7	I ეტაპი-სადემონტაჟო სამუშაოები.	1,0									
8	II ეტაპი-სახურავის მოწყობა.	2,0									
9	III ეტაპი-კარ-ფანჯრების მოწყობა,შიდა კიბეები.	2,0									
10	IV ეტაპი-შიდა გათბობა,სახანძრო წყალსადენი,ელექტროსამონტაჟო,სახანძრო სიგნალიზაცია.	3,0									
11	V ეტაპი-ჭერის მოწყობა,კედლების შელესვა,შედებვა,იატაკების მოწყობა.	4,0									
12	VI ეტაპი- საქვავის მოწყობილობა,ელექტრომომარაგება,თბოქსელი.	2,5									
13	VII ეტაპი-გარე კიბეები, სარინელი.	2,5									

სულ არის 9 ცალკეულ ეტაპი:

მოსამზადებელი სამუშაოები-1 ეტაპი

ძირითადი სამუშაოები- 8 ეტაპი

შეადგინა :