

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილი კ/ს „მენჯი-220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

სამუშაოების განხორციელების გამსხვილებული შენაკრები კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (დღე)	სამუშაოთა ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით სამუშაოთა წარმოების დაწყებიდან											
			I				II				III			
			სამუშაოთა ხანგრძლივობა კვირების მიხედვით სამუშაოთა წარმოების დაწყებიდან											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დაკეცვა, საჭირო ზაზის შექმნა და მასალუბისა და ტექნიკის მობილიზება)	12												
2	არხის გაჭრის სამუშაოები	12												
3	სადრენაჟე არხების მოწყობის სამუშაოები	24												
4	საკონტროლო ჰების მოწყობის სამუშაოები	12												
5	არსებულ ქსელზე დაერთების სამუშაოები	6												
6	გრუნტის უკუჩაყრისა და შემკერიეების, საფარის აღდგენის სამუშაოები	6												
		72												

1. კალენდარულ თვეებში მიღებულია 25-28 სამუშაო დღე შაბათის f
2. სამუშაოთა ნაწილი მიმდინარეობს პარალელურად
3. სამუშაოები მიმდინარეობს ერთ ცეცლაში

შპს "ჰიდრა"-ს დირექტორი:



ლ. იმედაძე