

კალენდარული გეგმა--- 65 დღე
თიანეთის მუნ. სოფ. ნაქალაქარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

N ქტაპი	ძირითადი სამუშაოები	მანვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე	
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-								
II	სამშენებლო სამუშაოები											
	გათბობის მოწყობა	58.42	7.30	3								
	გარე წყალსადენის მოწყობა	83.76	10.47	4								
	საქვების მშენებლობა	158.05	19.75	30								
	თბოქსელის გაყვანა	44.37	5.54	2								
	დაბალი ძაბვის ქსერლის მონტაჟი	80.72	10.09	4								
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-								
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-								

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში და თითოეული სამუშაოს ერთი ბრიგადის მიერ.
 2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული ---65 დღე