

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1. ქვემო ნატანების საჯარო სკოლა

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

სამშენებლო-საპროექტო სამს. უფროსი:

/ მ. ჭონიაშვილი /

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2017წ

კალენდარული გეგმა--- 60 დღე
ქვემო ნატანების საჯარო სკოლა

N ეტაპი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე	
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-								
II	სამშენებლო სამუშაოები											
	აგურის წყობა	238.24	29.78	10								
	შელესვა-შედგება	477.06	59.63	10								
	კედლების მოპირკეთება მოჭ. ფილებით	374.00	46.75	16								
	ლიობების მოწარჩობა	97.65	12.20	6								
	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები	77.80	9.72	28								
	იატაკის მოწყობა	94.04	11.75	3								
	კარ-ფანჯრების დაყენება	104.29	13.03	5								
	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის გაყვანა	262.48	32.81	6								
	გარე კანალიზაციის გაყვანა	47.53	5.94	2								
	ელ. სამუშაოების ჩატარება	65.82	8.22	3								
	გარე სეპტიკის მშენებლობა	258.38	32.29	30								
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-								
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-								

შენიშვნები:

- 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
- 2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული ---60 დღე