

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №168 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 80 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანგუნებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	სადგბაგის მოხსნა	34.40	4.30	2												
	შედგენა-შედგება	915.47	114.43	19												
2	კერამიკული ფილების ჩამოყრა კედლებიდან	241.92	30.24	10												
	კედლების მოპირკეთება ფილებით	734.40	91.80	30												
3	ატურის ტიხრის დემონტაჟი	7.31	0.91	1												
	ტიხრის მოწყობა	211.68	26.46	9												
4	იატაკის აყრა	58.14	7.26	2												
	იატაკის მოწყობა	539.80	67.47	14												
5	სახურაგის მოწყობა	258.96	32.37	7												
6	ჯითონის ღობის მოწყობა	776.54	97.06	28												
7	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	39.12	4.89	2												
	შიდა სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	685.70	76.18	19												
8	შიდა ელ. სამუშაოების ჩატარება	132.44	16.55	6												
9	საქვების მოწყობილობის მონტაჟი	192.00	24.00	8												
	საქვების ელ. მომართება	23.95	2.99	1												
10	თბოქსელის გაყვანა	29.33	3.66	2												
11	გათბობის გაყვანა	49.68	6.21	2												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —80 დღე