

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თელავი

11 სექტემბერი 2013წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - გამგებლის გივი მეტრეველის სახით და მეორის მხრივ შ.პ.ს. "ბილდინგი" - მისი დირექტორი ზურაბ სვიმონიშვილი ვადასტურებთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს. "ბილდინგს" შორის 2013 წლის 01 აგვისტოს №0802/454-ის ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელმა გასწია პირველი ეტაპის 15399,87 (თხუთმეტიათას სამას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 87 თეთრი) ლარის სარემონტო სამუშაოები, თელავის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციაზე.

ჩაბარების მომენტისათვის არ არის აღმოჩენილი წუნი. ჩატარებული სამუშაოები ექვემდებარება ჩაბარებას.

აქტი შედგენილია 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომლის სიზუსტესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

სამუშაო მიიღო:

/ გ. მეტრეველი /

სამუშაო ჩააბარა:

/ ზ. სვიმონიშვილი /



თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღის
შუალედური შესრულების აქტი ფორმა №2

11.09.2013

N	სამუშაოს დასახელება		რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
1	2	3	4	5	6
1	შეიღესა ცემენტის ხსნარით კედლები მაღალი ხარისხით	მ²	47	8	376
2	დამონტაჟდა შიდა კანალიზაციის პლასტმასის მილი $\phi=50\text{მმ}$ $\text{თ.ლ.}=100\text{მმ}$	გრძ.მ	70	7.91	553.83
	დამონტაჟდა გარე წყალსადენის პლასტმასის მილი	გრძ.მ	75	11.698	877.35
4	დამონტაჟდა შიდა წყალსადენის პლასტმასის მილი	გრძ.მ	68	3.66	248.52
5	მოეწყო ხელსაბანი	კომპ.	14	106.26	1487.62
6	მოეწყო უნიტაზი	კომპ.	11	183.4	2017.35
7	მოეწყო შიდა კანალიზაციის მილი	გრძ.მ	23	4.63	106.5
8	მოეწყო ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარა	ცალი	2	189.96	379.91
9	მოიხსნა კედლებიდან კაფელი	მ²	144	3.75	539.75
10	დამონტაჟდა კედლებზე კაფელი	მ²	144	26.65	3838.53
11	დამონტაჟდა შიდა წყალგაყვანილობა	მ²	56	4.29	240.15
	ჯამი				10665.51
	ზედნადები ხარჯები	10%			1066.55
	ჯამი				11732.06
	გეგმიური მოგება	8%			938.56
	ჯამი				12670.62
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			380.12
	ჯამი				13050.74
	დღგ	18%			2349.13
	სულ ჯამი				15399.87

სამუშაო მიიღო:

გ.მეტრეველი



სამუშაო ჩააბარა:

ზ.სვიმონიშვილი



თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღის
გაუთვალისწინებელი ხარჯების აღრიცხვა

11.09.2013

N	სამუშაოს დასახელება		რაოდენო ბა	ერთეული ს ფასი	სულ ფასი
1	2	3	4	5	6
1	ფანჯრის ღიობის ნაწილის ამოშენება	მ²	10	38	380
	ჯამი				380

სამუშაო მიიღო:

გ.მეტრეველი



სამუშაო ჩააბარა:

ზ.სვიმონიშვილი



თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ - გივი მეტრეველს

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
2011 წლის 17 თებერვლის №7/2-25 ბრძანებით
შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ ადგილზე გასვლით შეამოწმა შ.პ.ს. "ბილდინგი"-ს მიერ
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. იყალთოში ბაგა-ბაღის ნაწილობრივი
რეაბილიტაციის სამუშაოები. თანახმად 2013 წლის 1 აგვისტოს №0802/454-ის
ხელშეკრულებისა, სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 34522 (ოცდათოთხმეტიათას
ხუთას ოცდაორ) ლარს. ფაქტიურად ფორმა №2-ით შესრულებულია პირველი
ეტაპის სამუშაოები თანხით 15399,87 (თხუთმეტიათას სამას ოთხმოცდაცხრამეტი
ლარი და 87 თეთრი) ლარი, რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება.

ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი:

თეიმურაზ გოგიაშვილი

წევრები:

ზურაბ ელანიძე

რევაზ ლეკიშვილი

სოსო პაპუნაშვილი

ზურაბ ენუქიძე





LTD BILDING

შპს „ბილდინგი“

ქ.თელავი. ახვლედიანის ქ. №7

ტელ: 599404846.

0350279279.

11.09.2013

ბ.გ. თ. ჯანაშვილი
გონ-ვე
ქ. ში
16.09.2013

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ: გივი მეტრეველს

ქ. გ. ნ. ჯანაშვილი
გონ-ვე
თ. გ. 16.09.2013

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ბილდინგს“ შორის გაფორმებული 2013 წლის 1 აგვისტოს ხელშეკრულების №0802/454 (სოფ. იყალთოში ბაგა-ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია) საფუძველზე წარმოებული პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულებულია. შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 15399,87 (თხუთმეტიას სამას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 87 თეთრი) ლარს.

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ ზემოთ აღნიშნული თანხა

ბ.გ. ჯანაშვილი
გონ-ვე
17.09.13

პატივისცემით შპს „ბილდინგის“

დირექტორი:



ზ.სვიმონიშვილი

თელავის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
შემოსვ №4269540
12.09.2013წ.
საკაპუნიშვილი კანცელარია