

ბ.ნ. ბ. თინათინი
შეასრულეთ

[Handwritten signature]

09.09.2014

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

მოგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ დადებული ხელშეკრულების თანახმად, შეეასრულე სოფ. დებში I უნაბზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები.

გთხოვთ მოავლონოთ კომისია და ჩამირიცხოთ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული თანხა.

9.09.2014 წელი

ინდ. მეწარმე *ა. ჭიჭილაძე*

„თეიმურაზ მეშვილდიშვილი“

შეასრულეთ
ბ.ნ. ბ. თინათინი
09.09.2014წ.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
შემოს. № 03-115
09 09 14

სოფ. ღები - I უბანი. ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა

შესრულების აქტი

ფორმა №2

№	შოფრი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზ.	საპროექტო რაოდენობა	ერთეული ღირებულება ლარი	საერთო ღირებულება ლარი
1	2	3	4	5	6	7
		გაბიონის კედელი				
4	თ.1.8-10	გაბიონის ყუთების საფუძველი-რენო მატრასის ზომ. 2X4X0.5(მ) მათეული 2.7მმ 138,1+0,0354*38,25	ც	25	139,45	3486
5	თ.1.8-5	გაბიონის ყუთები ზომ. 2X1X1 მ მათეული დ-2.7მმ. (მაკაფერი) 75,4+0,0175*38,25	ც	385	76,07	29287
6	თ.1.8-13	გაბიონის ყუთების გადასაბმელი (სამონტაჟო) მათეული დ-2.2მმ	კბ	174,0	3,4	592
8	1-81-4	შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ღებიებში ხელით 1,43*4,6	გ³	870	6,58	5725
9	1-29-6 1-29-12	მდინარის კალაპოტში დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება ბუღდოზერით გაბიონის კედლის მხარეს გრუნტის გადაადგილებით 20მ-ზე	გ³	356	1,31	466
10	1-29-6 1-29-12 კ=4	მდინარის კალაპოტში გრუნტის დამუშავება ბუღდოზერით და დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება 50მ-ზე, სიცარიელების შესავსებად კედლის უკანა მხარეს (8,9+6,28*4)*35,34*0,001	გ³	2380	1,20	2856
		სულ	ლარი			42412
		ზედნაღები ხარჯები	%	10		4241
		სულ	ლარი			46653
		სახარჯთაღრიცხვო მობეზა	%	8		3732
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			50385

დამკვეთი: ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

მერაბ ორდინიძე

შემსრულებელი

ინდ. მეწარმე

თეიმურაზ მეშვილდიშვილი

ტექნიკური ხელმძღვანელი:

კობა მაღალდაძე

შესრულებული სამუშაოების მომღები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბ ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტის კობა მაღალდაძე

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწევოდი სოფელ დებში I-უბანში ნაკირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობასა, რომელსაც აწარმოებდა ინდ.მეწარმე „თეიმურაზ მეშვილდიშვილი“.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით. ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:



კ. მაღალდაძე

17.09.2014 წ

მერაბ ხაჩიძე
ქ. თბილისი
17.09.2014

დასკვნა

2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა ინდ. მეწარმე „თეიმურაზ მეშვილდიშვილის“ მიერ სოფელ ღებში - I უბანი ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

შენიშვნა: თავდაპირველად პროექტში დაშვებული იქნა შეცდომა, კერძოდ: უნდა მომხდარიყო შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ლეიბებში 1000მ³, რეალურად კი ჩაეწყო 870 მ³.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მერაბ ორდინიძე
კომისიის თავმჯდომარე

50385
10913
91726 37472

U. ზაქარაძე
მერაბ ხაჩიძე
17.09.14

№634
17.09.14წ.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შეგოს. № 03-1171
"17" 09 2146

სამუშაოების შესრულების

აქტი

17 სექტემბერი 2014 წელი

ქ.ონი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის №09 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, გივი ბენდიანიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წამყვანმა სპეციალისტმა /კომისიის წევრი/, ალექსი ჩალაძემ - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანმა სპეციალისტმა /კომისიის წევრი/ და ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი) ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ინდ. მეწარმე „თემურაზ მემვილდიშვილს“ შორის 2014 წლის 11 ივლისს დადებული N0807 ხელშეკრულების საფუძველზე შეამოწმა:





სოფელ ღებში I უბანი - ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები;
კომისიამ ადგილზე აზომვით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი:

სოფელ ღებში I უბანი:

1. მოეწყო ბაგიონის ყუთების საფუძველი რენომატრასის 2X4X0,5მ - 25ც.
2. მოეწყო გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ -385ც.
3. გაბიონის ყუთების გადასაბმელი მავთული დ-2,2მმ - 174კგ.
4. ჩაეწყო შემოტანილი ქვები ლეიბებში ხელით - 870მ³
5. მოხდა მდინარის კალაპოტში დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება ბულდოზერით გაბიონის კედლის მხარეს გრუნტის გადაადგილებით 20მ-ზე-356მ³
6. მოხდა მდინარის კალაპოტში გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით და დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება 50მ-ზე სიცარიელის შესაცვებად კედლის ნუკანა მხარეს - 2380მ³

შენიშვნა: თავდაპირველად პროექტში დაშვებული იქნა შეცდობა, კერძოდ: უნდა მომხდარიყო შემოტანილი ქვების ჩაწყობა ლეიბებში 1000მ³, რეალურად კი ჩაეწყო 870 მ³.

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორია და ხელს ვაწერთ;

1. მერაბ ორდინიძე:  მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილე (კომისიის თავმჯდომარე)
2. გივი ბენდიანიშვილი:  არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის წამყვანი
სპეციალისტი (კომისიის წევრი)
3. ალექსი ჩალაძე:  ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა
და ქონების მართვის სამსახურის
წამყვანი სპეციალისტი (კომისიის წევრი)
4. ამირან ჭელიძე:  მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე
ტექნიკურ საკითხებში (კომისიის წევრი)

მიღება-ჩაბარების აქტი

17 სექტემბერი 2014 წელი

ქ. ონი

2014 წლის 11 ივლისის N08/07 გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ინდ. მეწარმე „თეიმურაზ მეშვილდიშვილი“ შეასრულა სოფელ დეზში - I უბანი ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 50385 (ორმოცდაათათასსამასოთხმოცდახუთი) ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის №09 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად. ;

ჩაბარა: *ა. კვიციანი*
ინდ. მეწარმე:
„თეიმურაზ მეშვილდიშვილი“



ჩაიბარა *ქ. ლომიძე*
მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოვალეობის შემსრულებელი:
მერაბ ორდინიძე



შეაინაწილა
ს/მ: [Signature]
17.09.2014წ.