

ი/მ "რევაზ მახვილაძე, მშენებლო-მშენებელი,
დაპროექტება, ექსპერტიზა"

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის II მ/რ, I კვ. მე-6 კორპ. ბ.14
ტ. 593 25-19-71 232-88-15 e-mail - r.makhviladze@mail.ru

№01-121/14

29 ოქტომბერი 2014 წელი

საექსპერტო დასკვნა

სახხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალოვანში მდინარე
ძირულაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობის სამუშაოთა
შესრულებაზე დამადასტურებელი
ფორმა №2-ის შემოწმება

აღნიშნული სამუშაოები შეასრულა ი/მ „პავლე ქვერტელიძე“
სახხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარესთან
ქალბატონ ინგა ზაბახიძესთან 2014 წლის 25 ივნისს დადებული №101
ხელშეკრულების საფუძველზე.

საექსპერტო დასკვნის შედგენის საჭიროებით გადმომეცა
წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა და ფორმა №2 მასში დაფიქსირებული
სამუშაოთა რაოდენობებით. ადგილზე დავათვალიერე ობიექტი და
გადავამოწმე ფორმა №2 ჩამოთვლილი სამუშაოები, მათი ფართობი
და მოცულობები საკონტროლო აზომვების ჩატარებით, აგრეთვე
მოვახდინე შესრულებულ სამუშაოთა ფოტო ფიქსაცია.

საფეხმავლო ხიდის სიგრძე 20 გრძივი მეტრია, დაახლოებით შუა
წელში ეწეობა ბურჯი, მისასვლელზე და სასაფლაოს
გამოსასვლელისკენ რკინაბეტონის საყრდენი ბურჯებია. მდინარე
ძირულას შუაში მოწყობილი ბურჯი, რომელიც შედგება ლითონის
გარსაცმელისაგან დიამეტრით 2 მეტრი და სიმაღლით 2.6 მეტრი,
რომელშიც ჩაყოლებულია არმატურის კარკასი ჩასხმულია ბეტონი
მარკა კლასით B-20. მასზე ზემოდან დაყოლებულია ორი მილი
დიამეტრით 200 მმ, სიმაღლით 3 მეტრი, რომელსაც ეყრდნობა
ლითონის მალეები, ორივე მხარეზე მოწყობილია და შედგებილი
ლითონის მოაჯირები ოთხკუთხა მიღებისაგან.

მიწის სამუშაოები შესრულებულია ბუღდოზერით და ექსკავატორით საერთო მოცულობით 51 მ³ გრუნტის ამოღება-გადაადგილებით, ხიდის ბურჯებში ჩასხმულია ბეტონი 21,5 მ³, განაპირა ბურჯებში ჩაყრილია ხრეში 25 მ³, შესყიდულია ხის მასალა ქარგილების მოსაწყობად 2,5 მ³ რაოდენობა, არმატურა A-III კლასი 0,8 ტონა, ასევე მაკრომლექტირებული მასალები - შესაკრავი მათეული, ღურსმანი, საღებავები და ა.შ. აქვე აღსანიშნავია, რომ გადასახვედელი ხიდის საყალი ნაწილის ღითონის მალეების დაწყობაზე გათვალისწინებულია მხოლოდ ავტოტრანსპორტის მომსახურება, ვინაიდან სოფელმა გამოიყენა სოფლის კუთვნილებაში არსებული ადრე დაშლილი ხიდის ღითონის კონსტრუქციები.

ფორმა №2 მიხედვით პირდაპირმა ხარჯებმა შესრულებულ სამუშაოებზე შეადგინა 9404,19 ლარი სატრანსპორტო ხარჯების გარეშე მასზე დარიცხული ზედნაღები ხარჯების (6%) და გეგმიური დაგროვების (6%) ჩათვლით ღირებულება შეადგენს 10566,55 ლარს (ათი ათას ხუთას სამოცდა ექვსი ლარი და 55 თეთრი). ხოლო სატრანსპორტო ხარჯების დამატებით 3529,38 ლარი მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 14095,93 (თოთხმეტი ათას ოთხმოცდა თხუთმეტი ლარი და 93 თეთრი).

აღნიშნულით სატრანსპორტო ხარჯებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და მდგრადობის მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის ბრძანებაში პუნქტი №3 სამუშაოების შესრულებელმა ინდემწარმემ დაქირავებული სამშენებლო-მექანიზმებისა და ინვენტარის ქირავნობისას შესრულებული სამუშაოების შედეგში მათი დაფიქსირება უნდა მოახდინოს ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების დარიცხვის გარეშე.

საქართველოს კანონმდებლობით იურიდიული პირი თუ მისი წლიური შემოსავალი ასი ათას ლარზე ნაკლებია დამატებით

ღირებულების გადასახადს არ იხდის და მოცემულ შემთხვევაშიც შესრულებულ სამუშაოებზე დღგ გათვალისწინებული არ ყოფილა.

საფეხმავლო ხიდის სიგრძე 20 გრძივი მეტრია, სიგანით 1,5 მეტრი, ორივე მხარეზე მოწყობილი მოაჯირები შედებილია. სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით. გარდა მდინარეში მოწყობილი ბურჯისა, მშენებლობის პროცესში ვერ მოხერხდა მდინარის კალაპოტის შეცვლა, რის გამოც ნაცვლად ხის ქარგილის მოწყობისა მდინარეში საპროექტო დერძებზე ამოღებულ იქნა მდინარის ზედაპირიდან 2,60 მეტრი ჩაღრმავებით, კლდის ფენამდე ფუძის გამორეცხვის გათვალისწინებით, შიგ ჩაიდგა ლითონის მილი დიამეტრით 2 მეტრი, რომლის ფსკერიც წყალშეუღწევადობის საჭიროებით დაიღუპა ლითონის ფურცლით და შიდა სივრცე შეივსო მონოლითური რკინაბეტონით თანახმად საპროექტო დოკუმენტაციისა, ასევე ბურჯის მიღები შეიღება და დაცულია ანტიკოროზიული ლაქით. მიმაჩნია, რომ კონსტრუქციული ცვლილებით ბურჯის ამტანუნარიანობა და მდგრადობა საპროექტო დონეზე უზრუნველყოფილია. ვადასტურებ, რომ ყველა სახის სამუშაო შესრულებულია ყველა მომქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობით.

დასკვნა: 1. მიმაჩნია, რომ საექსპერტო დასკვნაზე წარმოდგენილი სახსერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალოვანში მდინარე ძირულაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობის სამუშაოთა შესრულებაზე ფორმა №2-ში დაფიქსირებულ-შესრულებული სამუშაოები რაოდენობებითა და მოცულობებით სრულ შესაბამისობაშია საპროექტო დოკუმენტაციაში და წინასწარ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებულთან.

2. აგრეთვე ზედნაღები ხარჯებისა და გვემოური მოგების დარიცხვის სიდიდეებიც 6-6%-ის ოდენობით არ აღემატება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვარს №55 დადგენილებით მიღებულ ტექნიკურ რეგლამენტს - „სამშენებლო სამუშაოების

სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გუმბიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ და მისაღებია დამკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელ ფორმას შორის ანგარიშსწორებისათვის.

3. შესრულებულ სამუშაოებზე ფორმა №2 შევსებულია მომქმედ სამშენებლო ნორმებით დადგენილი წესების დაცვით, მასალა-ნაკეთობებზე შესყიდვის დოკუმენტაცია დახტურდება სასაქონლო ანგარიშ-ფაქტურებით. სამუშაოთა შესრულების ხარისხი ეთანადება სამშენებლო სტანდარტებით დადგენილ მოთხოვნებებს, რის გამოც ფორმა №2-ს რეკომენდაცია ეძლევა დასამტკიცებლად.

ექსპერტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო
აკადემიის ნამდვილი წევრი
(აკადემიკოსი)




რევაზ მახვილაძე

ი/მ "რევაზ მახვილაძე, მშენებლო-მშენებელი,
დაპროექტება, ექსპერტიზა"

ქ. თბილისი, ნუცუბიძის II მ/რ, I კვ. მე-6 კორპ. ბ.14
ტ. 593 25-19-71 232-88-15 e-mail - r.makhviladze@mail.ru

№01-120/14

29 ოქტომბერი 2014 წელი

საექსპერტო დასკვნა

სახხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიჩში გაგნიძეების
უბანში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოთა
შესრულებაზე დამადასტურებელი
ფორმა №2-ის შემოწმება

აღნიშნული სამუშაოები შეასრულა ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენებელი“ სახხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარესთან ქალბატონ ინგა ზაბახიძესთან 2014 წლის 25 ივნისს დადებული №101 ხელშეკრულების საფუძველზე.

საექსპერტო დასკვნის შედგენის საჭიროებით გადმომეცა წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა და ფორმა №2 მასში დაფიქსირებული სამუშაოთა რაოდენობებით. ადგილზე დავათვალიერე ობიექტი და გადავამოწმე ფორმა №2 ჩამოთვლილი სამუშაოები, მათი ფართობი და მოცულობები საკონტროლო აზომვების ჩატარებით, აგრეთვე მოვახდინე შესრულებულ სამუშაოთა ფოტო ფიქსაცია.

გაბიონის სიგრძე 20 გრძივი მეტრია, მის მოწყობაზე შესრულდა მიწის სამუშაოები ექსკავატორით 15 მ³ გრუნტის ამოღება-გადაადგილებით, მოეწყო თხრილი, დამზადდა გაბიონისათვის ბადის ყუთები 158 მ² ფართობზე, შეგროვებულია ადგილობრივი რიყის ქვები მოცულობით 35 მ³, დატვირთულია თვითმცლელზე მოტანილია ადგილზე და იმავე რაოდენობით ჩაწყობილია ყუთებში, სამუშაოს შესრულების შემდეგ მოხდა გრუნტის უკუ ჩაყრა 22 მ³ მოცულობით, ასევე შესყიდულია ყუთების შესაკრავი მავრთული სიგრძით 198 მეტრი, რომლითაც მოიქსოვა ბადე 158 მ² ფართობზე.

ფორმა №2 მიხედვით პირდაპირმა ხარჯებმა შესრულებულ სამუშაოებზე შეადგინა 2469,20 ლარი, სატრანსპორტო ხარჯების გარეშე, მასზე დარიცხულია ხედნადები ხარჯების (6%) და გეგმიური დაგროვებისა (6%) ჩათვლით მთლიანი ღირებულება 2774,39 ლარია (ორიათას შვიდას სამოცდა ოთხმეტი ლარს და 39 თეთრი). სატრანსპორტო ხარჯები 822,44 ლარის ოდენობით დამატებულია ცალკე და მთლიანი ღირებულება შეადგენს 3596,83 ლარს (სამიათას ხუთას ოთხმოცდა თექვსმეტი ლარი 83 თეთრი).

აღნიშნულით - სატრანსპორტო ხარჯებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და მდგრადობის მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის ბრძანებაში პუნქტი №3 სამუშაოების შემსრულებელი ინდემწარმის მიერ დაქირავებული სამშენებლო-მექანიზმებისა და ინვენტარის ქირავნობისას შესრულებული სამუშაოების აქტში მათი დაფიქსირება უნდა მოხდეს ხედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოვების დარიცხვის გარეშე.

საქართველოს კანონმდებლობით იურიდიული პირი თუ მისი წლიური შემოსავალი ასი ათას ლარზე ნაკლებია დამატებითი ღირებულების გადასახადს არ იხდის და მოცემულ შემთხვევაშიც შესრულებულ სამუშაოებზე დღგ გათვალისწინებული არ ყოფილა.

გაბიონის სიგრძე 20 გრძივი მეტრია, სიმაღლით ერთი მეტრი. სამუშაოები შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მომქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობით.

დასკვნა: 1. მიმანია, რომ საექსპერტო დასკვნაზე წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიწში გაგნიძეების უბანში ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოთა შესრულებაზე ფორმა №2-ში დაფიქსირებულ-შესრულებული სამუშაოები რაოდენობებითა და მოცულობებით სრულ შესაბამისობაშია საპროექტო დოკუმენტაციაში და წინასწარ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებულთან.

2. აგრეთვე ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების დარიცხვის სიდიდეებიც 6-6%-ის ოდენობით არ აღემატება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვარს №55 დადგენილებით მიღებულ ტექნიკურ რეგლამენტს - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ შესახებ და მისაღებია დამკვეთსა და სამუშაოს შემსრულებელ ფორმას შორის ანგარიშსწორებისათვის.

3. შესრულებულ სამუშაოებზე ფორმა №2 შევსებულია მომქმედი სამშენებლო ნორმებით დადგენილი წესების დაცვით, მასაღანაკეთობებზე შესყიდვის დოკუმენტაცია დასტურდება სასაქონლო ანგარიშ-ფაქტურებით. სამუშაოთა შესრულების ხარისხი უთანადება სამშენებლო სტანდარტებით დადგენილ მოთხოვნებებს, რის გამოც ფორმა №2-ს რეკომენდაცია ეძლევა დასამტკიცებლად.

ექსპერტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო
აკადემიის ნამდვილი წევრი
(აკადემიკოსი)




რევაზ მახვილაძე



















