

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„08. დეკემბერი“, 2014 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „კახაბერ ნარსია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, კახაბერ ნარსიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 18 ნოემბერს გაფორმებული №126 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკალანდო-საუევანიოს უბანში ჭის გათხრის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 6167,50 (ექვსიათას ასამოცდაშვიდი ლარი და 50 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2014 წლის 03 დეკემბრის №350 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკალანდო-საუევანიოს უბანში ჭის გათხრის 5985,50 (ხუთიათას ცხრაას ოთხმოცდახუთი ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 4 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

_____ ე. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

ი/მ „კახაბერ ნარსია“

_____ კ. ნარსია



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„08.11.2014“, 2014 წ.

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, ი/მ „კახაბერ ნარსია“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, კახაბერ ნარსიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 18 ნოემბერს გაფორმებული №126 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკალანდო-საჟვანოს უბანში ჭის გათხრის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 6167,50 (ექვსიათას ასსამოცდაშვიდი ლარი და 50 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკალანდო-საჟვანოს უბანში ჭის გათხრის 5985,50 (ხუთიათას ცხრაას ოთხმოცდახუთი ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1. ----- ვ. გვილია
2. ----- მ. ბოკუჩავა
3. ----- ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

ი/მ „კახაბერ ნარსია“

----- კ. ნარსია



შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი

ფორმა №2

გუგუნიძის მუნიციპალიტეტის ნარაზმის თემში, საკალანდო, საშენობო უბანში
სიღრმით 17მ/მ. არაფორმული ჭრის მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

№/N	სამუშაოების, რეკონსტრუქციის დასახელება	განხ. ერთ.	ნორმატიული რეკონსტრუქცია		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი:
			მ/მ	მ/მ	მ/მ	მ/მ	მ/მ	მ/მ	მ/მ	მ/მ	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ჭრის ამოღება ხელით IV კატეგორიის გრუნტში დაბეჭდვით დ-1,მ და სიღრმით 17 მ/მ	მ.		17.00		0	90.0	1530.00		0	1530.00
2	ჭრის კედლების მოწყობა რ/ბეჭდვის და თხის რეკონსტრუქციით	ცალი		21.25							
	შრომითი დანახარჯი	ცალი		21.25		0	30.0	637.50		0	637.50
	რეკონსტრუქციის დ-800მმ h-0.8მ	ცალი		18.25	60.0	1095.00		0		0	1095.00
	რეკონსტრუქციის დ-600-800მმ h-0.8მ	ცალი		3.00	60.0	180.00		0		0	180.00
	ხის კედლების დროებით გასამაგრებლად ფიკსირი სისქით 40მმ	მ		0.60	435.0	261.00		0		0	261.00
	რ/ბეჭდვის რეკონსტრუქციის გრუნტის რეკონსტრუქცია	მ		8.693				0	9.89		85.97
3	მონოლითურ რეკონსტრუქციის შორის დარჩენილის აღდგენის (ნაკვეთების) შექცევა ქვიშა-ცემენტის სისქით.	100მ.		0.520							
	შრომითი დანახარჯი	მ/მ	7.4	3.822		0	4.6	17.58		0	17.58
4	ქვიშა-ცემენტის სისქით B25	მ	3.10	1.612	112.0	180.54		0		0	180.54
	ჭრის რ/რეკონსტრუქციის გეგმით რეკონსტრუქციის მოწყობა, შიდა დაბეჭდვით დ-800მმ H-1,0მ.	100მ		0.0045							
	შრომითი დანახარჯი	მ/მ	499.0	2.246		0	4.6	10.33		0	10.33
	ჭრის გეგმა რეკონსტრუქცია	ცალი		1.000	150.0	150					150.00
	ქვიშა-ცემენტის სისქით B25	მ	1.80	0.008	112.0	0.91		0		0	0.91
	ჭრის გეგმა რეკონსტრუქციის მოწყობა რეკონსტრუქციის ფიკსირი სისქით 10მმ (19X2.5)	100მ		0.0047							
ჯამი:		მ/მ	348.00	1.636		0	4.6	7.52		0	7.52

ბეჭობი B25	მ³	101.50	0.477	110.0	52.48	0	0	52.47
ხის ფეხარი სახეთი 40მმ.	მ³	1.60	0.008	436.0	3.28	0	0	3.28
პირდაპირი ხარჯები ერთ ჭაბუკ								4212.1
მახალგების ტრანსპორტირება (მახალგების ღირებ 3%)								57.65
ჯამი:								4269.8
ზედნაღები ხარჯები 10%								426.98
ჯამი:								4696.7
გემიური ღირებულება 8%								375.74
ჯამი:								5072.5
დღგ 18%								913.0
სულ ჯამი:								5985.5


ნაბარა: 0/მ „კახაბერ ნარსია“

პ. ნარსია



Handwritten signature

მიმღელ: მშენებლობის სამსახურის უფროსი
 მშენებლის
 ნარსია ხენიშ აბშინიცრაიციულ ერთეულში
 გაშვების წარმომადგენელი
Handwritten signature
 ბ. ჯანაძე





საქართველო
საგაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა.ა. GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 350-

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეტელაძე
3. ექსპერტიზის დაბეჭდვით და მისი მისამართი: ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: პ/განცხადება 01.12.2014წ.
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შემსრულებელ გურგენ სართა-
ნიასა და ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №126 18.11.2014წ
ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარამენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკალანდო-საყვანიოს უბანში
არტეზიული ჭის მოწყობის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოები შესრულებული ინდ/საწარმო „კახა-
ბერ ნარსია“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს 01.12.2014წ მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეტე-
ლაძის მიერ დათვალიერებულ და ამოშილ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარამენის ადმინისტრაციულ ერთეულში
საკალანდო-საყვანიოს უბანში არტეზიული ჭის მოწყობის შესრულებული სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისო-
ბის დადგენის თვალსაზრისით.
ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №126 18.11.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია
6167,5 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომგებით დავადგინეთ, რომ შესრულებულია
შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განზ	ხარჯთაღ- რიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ჭის ამოთხრა ხელით IV კატ გრუნტში ლიამეტრით დ-1,1მ და სიღრმით 17,5გ/მ	გ/მ	17,5	1575,0	17,0	1530,0	-0,5	-45,0	
	ჭის კედლების მოწყობა რ/ბეტონითა და თიხის რგოლებით	ცალი	22,000	660,00	21,250	637,50	-0,75	-22,50	
	რგოლი რ/ბეტონის დ-800მმ ჩ-0,8მ	ცალი	19,000	1140,00	18,250	1095,00	-0,75	-45,00	
2	რგოლი თიხის დ-600-800მმ ჩ-0,8მ	ცალი	3,000	180,00	3,000	180,00	0,00	0,00	
	კედლების დროებით გასამაგრებელი ხის ფიციარი სისქით 40მმ	მ3	0,600	261,00	0,600	261,00	0,00	0,00	
	რგოლების გრანსპორტირება	ტ	9,000	89,00	8,693	85,97	-0,31	-3,03	
3	მონოლითურ რგოლებს შორის დარჩენილი ადვილის (ნაკერების) შევსება ქვიშა- ქვიშის ხსნარით	100მ	0,520	17,58	0,520	17,58	0,00	0,00	
	ქვიშა-ქვიშის ხსნარი ბ-25	მ3	1,612	180,54	1,612	180,54	0,00	0,00	

4	ჭის რგოლების ზედა დამცავი რგოლის მონტაჟი ღ-800მმ ჩ-1,0მ	10083	0,0045	10,33	0,0045	10,33	0,00	0,00
	ჭის ზედა რ/ბეტონის რგოლი	ცალი	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი ბ-25	მ3	0,008	0,91	0,008	0,91	0,00	0,00
5	ჭის გარშემო მონოლითური ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 10სმ (2,5X2,5)-0,64=5,6მ2 (ფაქტიურად 1,98X2,5მ)	10082	0,0056	8,96	0,0047	7,52	-0,0009	-1,44
	ბეტონი ბ-25	მ3	0,57	62,52	0,48	52,47	-0,0913	-10,05
	ხის ფიჯარი სისქით 40მმ	მ3	0,009	3,91	0,008	3,28	-0,0014	-0,63
	ჯამი			4339,75		4212,10		-127,65
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%		59,40		57,65		-1,75
	ჯამი			4399,15		4269,75		-129,40
	გედნადები ხარჯები	10%		439,92		426,98		-12,94
	ჯამი			4839,07		4696,73		-142,34
	გეგმიური დაგროვება	8%		387,13		375,74		-11,39
	ჯამი			5226,19		5072,47		-153,72
	დღგ	18%		940,71		913,04		-27,67
	სულ ჯამი			6166,90		5985,5		-181,4

ისლ. მექარმე „კახაბერ ნარსია“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და № 126 18.11.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 6167,5 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან ფაქტურად შესრულებულია 5985,5 ლარის სამუშაოები, შესრულებულ სამუშაოთ ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

აზომეების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია გემოთ მოცემული ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:

01. 12. 2014 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:

03. 12. 2014 წ.

ექსპერტი:

დ. შებელავა

