

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„13 თებერვალი“ 2014 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „ნუკრი ხოჭოლავა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ნუკრი ხოჭოლავას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №59 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3844,96 (სამიათას რვაას ორმოცდაოთხი ლარი და 96 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2014 წლის 9 ოქტომბრის №284 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო 3718,65 (სამიათას შვიდას თვრამეტი ლარი და 65 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 4 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ი/მ „ნუკრი ხოჭოლავა“

ედუარდ თოლორაია

ნ. ხოჭოლავა



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი




„13 თებერვალი“, 2014 წ


ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ი/მ „ნუკრი ხოჭოლავა“ (შემდეგში მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ნუკრი ხოჭოლავას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 17 სექტემბერს გაფორმებული №59 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3844,96 (სამიათას რვაას ორმოცდაოთხი ლარი და 96 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო 3718,65 (სამიათას შვიდას თვრამეტი ლარი და 65 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

- 1.  ვ. გვილია
- 2.  მ. ბოკუჩავა
- 3.  ლ. ფაჟავა

ი/მ „ნუკრი ხოჭოლავა“
 ნ. ხოჭოლავა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

ამკვეთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 შემსრულებელი: ინდ/მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“

ობიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის თემი
 ჭაქვინჯის ცენტრში მდებარე საბავშვო ბაღის
 რეაბილიტაცია

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2)

ხელშეკრულება №59 17.09.2014წ

სამუშაოს ჩაბარების თარიღი 09.10.2014წ

№	სამუშაოების № და შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებ. ლარი	
				განზომ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	განზომ. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ 82	კიბის ამორტიმებული საფეხურების დემონტაჟი	მ3		0,56		49,71
	ცხ46-23-2	–შრომის დანახარჯი	კაც/სთ.	12,6	7,06	4,6	32,46
		მანქანა-მექანიზმები	ლარი	9,63	5,39	3,2	17,26
2	სნ და წ 2-82	ამორტიმებული ხის ფანჯრების და კარის დემონტაჟი 1) ფანჯრები - (1,2X2,15)X5ც=12,9მ2 2) კარი-(2,15X3,0)X1ც=6,3მ2	1000მ2		0,0192		15,18
	ცხ 46-36-2	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	165,00	3,17	4,6	14,57
		მანქანა-მექანიზმები	ლარი	9,84	0,19	3,2	0,60
3	სნ და წ 2-82	სასწავლო ოთახში ფანჯრის ღიობის ამოშენება წერილი სამშენებლო ბლოკით (1,2X2,15X0,2X1ც=0,52მ3)	მ3		0,52		65,24
	ცხ 8-5-2	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,08	3,16	4,6	14,54
		მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0,84	0,44	3,2	1,40
		ხსნარი წყობის მ-75	მ3	0,22	0,11	90	10,30
		სამშენებლო ბლოკი 39X19X19სმ	ც	62,50	32,50	1,2	39,00
4	სნ და წ 2-82	ამოშენებული ღიობების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ორივე მხარეს) (1,2X2,15X2=5,16მ2)	100მ2		0,0516		37,49
	ცხ 15-55-9	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	101,0	5,21	4,6	23,97
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,38	0,12	106	13,02
		სხვა მასალები	ლარი	0,30	0,02	3,2	0,05
		მანქანები	ლარი	2,70	0,14	3,2	0,45
5	სნ და წ 2-82	სასწავლო ოთახებში თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა, (ორმაგი მინაპაკეტით) მონტაჟით (1,2X2,15X4ც=10,32მ2)	მ2		10,32		1226,82
	ცხ10-13-14	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,93	19,92	4,6	91,62
		მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა	მ2	1,00	10,32	110	1135,20
6	სნ და წ 2-82	მეტალოპლასტმასის ერთფრთიანი კარის ბლოკის მოწყობა ფრამუგით (მინაპაკეტით) ზომით 2,15X3,0=6,45მ2	მ2		6,45		1121,51
	ცხ10-13-14	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,93	12,45	4,6	57,26
	სნ და წ 2-82	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა (ფაქტიურად-თეთრი ტექსტურით)	მ2	1,00	6,45	165	1064,25
7	ცხ 11-11-1-2	კიბის ამორტიმებულ საფეხურებზე ბეტონის ნარევის დამატება სამ სისქით 8სმ	100მ2		0,27		483,73
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	55,04	14,86	4,6	68,36
		მანქანები	ლარი	5,66	1,53	3,2	4,89

ბეტონი მ300	მ3	10,20	2,8	120	330,48
ხის მასალა საყალიბე ჰსმ IIIხარისხის	მ3		0,20	400	80,00
ჯამი					2999,68
საგრანსპორტო ხარჯები მასალიდან					130,50
ჯამი					3130,18
ზედნადები ხარჯები	10%				313,02
ჯამი					3443,20
გეგმიური დაგროვება	8%				275,46
ჯამი					3718,65

/ინდ/მეწარმე *მ.ბიქ*

„ნუერი ხოჭოლავა“

მიიღო: *კახი ტყეშელაშვილი* მუნიციპალიტეტის
სამსახურის უფროსი *გ. არდია*



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის
ადმინისტრაციული ერთეულის რწმუნებული

გ. ხუბულავა
/გ. ხუბულავა/



საქართველო
საეაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ს/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 284

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. შეტყელავა
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: ინდ/მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: პ/განცხადება 07.10.2014წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგინდეს იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ედიშერ თოლორაიასა და ინდ-მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №59 17.09.2014წ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის აღმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრში არსებული საბეჭდო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან უაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული ინდ/მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“-ს მიერ.

6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
ინდ/მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“-ს პ/განცხადების საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. შეტყელავას მიერ დათვალიერებულ და ამომიღ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის აღმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში საბეჭდო ბაღის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოები. ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.

ინდ/მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №59 17.09.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 3844,96 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომეებით დაეადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განზ	ხარჯთაღრიცხვით		უაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	კიბის ამორტიზებული ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი პერფორატორით	83	0,56	49,71	0,56	49,71	0,00	0,00	
2	ამორტიზებული ხის ფანჯრების და კარის დემონტაჟი 1) ფანჯრები-(1,2X2,15)X5 _ს =12,982 2) კარი-(2,15X3,0)X1 _ს =6,382	100082	0,022	17,39	0,0192	15,18	0,00	-2,21	
3	სასწავლო ოთახში ფანჯრის ღიობის ამომშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით (1,2X2,15X0,4X2 _ს =2,0883 (უაქტიურად 1,2X2,15X0,2X1 _ს =0,5283)	83	2,08	63,76	0,52	15,94	-1,56	-47,82	
	ხსნარი წყობის მ-75	83	0,46	41,18	0,12	10,30	-0,35	-30,89	
	სამშენებლო ბლოკი 39X39X19სმ	0	130,0	156,00	32,50	39,00	-97,50	-117,00	
4	ამომშენებული ღიობების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (უაქტიურად-1,2X2,15X2=5,1682)	10082	0,1032	47,95	0,0516	23,98	-0,0516	-23,98	
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	83	0,25	26,04	0,125	13,02	-0,125	-13,02	
	სხვა მასალები	ლარი		0,10		0,05		-0,05	
	მანქანები	ლარი		1,17		0,45		-0,72	
5	სასწავლო ოთახებში თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა, (ორმაგი მინაპაკეტი) მონტაჟით 1,2X2,15X4 _ს =10,3282	82	10,32	91,62	10,32	91,62	0,00	0,00	
	მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა	82	10,32	1135,20	10,32	1135,20	0,00	0,00	

6	მეტალოპლასტმასის ერთფრთიანი კარის ბლოკის მოწყობა ფრამუგით (მინაპაკეტით) მომით 2,15X3,0=6,45მ2	მ2	6,45	57,26	6,45	57,26	0,00	0,00
	მეტალოპლასტმასის ყრუ კარის ნაკეთობა (მუხის გექსტურით) (ფაქტიურად-თეთრი ფერის)	მ2	6,45	1064,25	6,45	1064,25	0,00	0,00
7	ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გ/მ	5,00	12,88	0,00	0,00	-5,00	-12,88
	მოთუთიებულ ბრგველი თუნუქი სისქ. 0,5მმ	მ2	1,50	12,75	0,00	0,00	-1,50	-12,75
	სტეალი ჩ-5სმ	ცალი	28,00	2,80	0,00	0,00	-28,00	-2,80
	სილიკონი	ფლაკ	1,00	5,00	0,00	0,00	-1,00	-5,00
8	ფანჯრებზე მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფების მოწყობა სიგანით 0,2მ 1,25X4ც=5,0მ2	გ/მ	5,00	20,93	0,00	0,00	-5,00	-20,93
	მეტალოპლასტმასის რაფა სიგანით 20სმ	გ/მ	5,00	60,00	0,00	0,00	-5,00	-60,00
9	კიბის ამორტიზებულ საფეხურებზე ბეგონის ნარევის დამატება საშ. 8სმ სისქით.	100მ2	0,27	68,36	0,27	68,36	0,00	0,00
	ბეგონი მ300	მ3	2,80	330,48	2,80	330,48	0,00	0,00
	ხის მასალა საყალიბე ჰსმ IIIხარისხის	მ3	0,20	80,00	0,20	80,00	0,00	0,00
	მანქანები	ლარი		4,89		4,89		0,00
	ჯამი			3349,72		2999,68		-350,04
	გრანსპორტის ხარჯები მასალიდან	ლარი		145,69		130,47		-15,22
	ჯამი			3495,41		3130,14		-365,27
	შედნაღები ხარჯები	10%		349,54		313,01		-36,53
	ჯამი			3844,95		3443,16		-401,79
	გეგმიური დაგროვება	8%		307,60		275,45		-32,14
	ჯამი			3844,96		3718,61		-433,94

ინდ/მეწარმე „ნუკრი ხოჭოლავა“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №59 17.09.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 3844,96 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან შესრულებულია 3718,61ლარის სამუშაოები, რაც (3844,96-3718,61=126,35) 126,35 ლარით ნაკლებია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ამომგების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია გემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:
07. 10. 2014 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:
09. 10. 2014 წ.

ექსპერტიზის დასრულება
დ. შებელავა

