

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„16 დეკემბერი“ 2014 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „მარი-2013“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის კახაბერ ხუბუას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 09 დეკემბერს გაფორმებული №156 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში (ყოფილი რუხის თემის ნაწულუკუს უბანი) შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 7983 (შვიდიათას ცხრაას ოთხმოცდასამი) ლარი.

ზუგდიდის რეგიონალური სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შპს ფირმა „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2014 წლის 15 დეკემბრის №376 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო 7983 (შვიდიათას ცხრაას ოთხმოცდასამი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 3 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

  
ე. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“-ის დირექტორი

  
კ. ხუბუა



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„16 დეკემბერი“, 2014 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შპს „მარი-2013“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის კახაბერ ხუბუას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 09 დეკემბერს გაფორმებული №156 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში (ყოფილი რუხის თემის ნაწულუკუს უბანი) შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 7983 (შვიდიათას ცხრაას ოთხმოცდასამი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო 7983 (შვიდიათას ცხრაას ოთხმოცდასამი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

- „შემსყიდველი“
1. ----- ვ. გვილია
  2. ----- მ. ბოკუჩავა
  3. ----- ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“-ის დირექტორი

----- კ. ხუბუა



დაამკვეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობელი  
 შემსრულებელი შპს „მარი-2013“

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

ობიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწულუქუხ ადმ. ერთეული  
 შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2)

სამუშაოს ჩაბარების თარიღი: 15 12 2014 წ

ხელშეკრულება №156 09 12 2014 წ

№	სამუშაოსა და მასალის დასახელება	მ/ტონა	მ/სთ	ხელფასი		მასალა		მანქანა-		იფრტა მ
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	არსებული გზების ხრეშოვანი საფარის აღდგენა ადგილებზე ორმოების და ჩაყარნილი მონაკვეთების შევსებით კირქოვანი ხრეშით გრუნტის 30 მ-ზე გადაადგილებით	1000მ3	მ/სთ	7,65	133,11	12,80	3 712,00	22,30	388,02	521,13
	ბუნდლოზური 96 კმც/სთ(108ცხ.მ) კ-1,5	მ3	290,00							3 712,00
	ფრაქციული ღორღი 20-40მმ (რუხის კარიერი)	ტ	464,00					3,15	1 461,60	1 461,60
	სრეშის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ჯამი 1			133,11		3 712,00			1 849,62
										569,5
										6264,2
										501,1
										6765
										1217,8
										7983

შპს „მარი-2013“-ის  
 დირექტორი: *გიორგი მახაბერი* სუბსა



მიიღო: მშენებლობის სამსახურის  
 უფროსი *გიორგი მახაბერი*  
 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობლი  
 წარმომადგენელი ნაწულუქუს ადმინისტრაციულ  
 ერთეულში *ახიბი ცხიშვილი*





**ზუგდიდის რეგიონალური  
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა  
შ.პ.ს. ფირმა „ზუგდიდექსპერტიზა“**

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93

ტელ: (8415) 22-12-30 მობ. 555 14-11-12

ს/ს 93 0113140929712000

„ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

**ექსპერტიზის აქტი №376**

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: მ. ცაავამ
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: შპს „მარი2013“-ს დირექტორი ქ. ხუბუა
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა №41 12 12 2014 წ.
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ე თოლორაიას მიერ შპს „მარი 2013“-ის დირექტორთან კახაბერ ხუბუასთან 09. 12 2014 წ დადებული №156 ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაწილსა და ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული შპს „მარი-2013“-ის მიერ
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა: შპს „მარი 2013“-ის დირექტორის კახაბერ ხუბუას 12 12 2014 წ. მომართვის საფუძველზე შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის მ. ცაავას მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ ნაწილსა და ადმინისტრაციულ ერთეულში დათვალიერებულ და აზომილ იქნა შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით. ხელშეკრულებით შესასრულებელია 7983 ((შეიდი ათას ცხრაას ოთხმოცდასამი)) ლარის სამუშაოები ეისუვალური დათვალიერებით, აზომვებით და ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობით დავადგინეთ:

№	სამუშაოს დასახელება	კანზ ერთ	ხარჯთაღრიცხვა				ფაქტიური		სხვაობა		აზომვები
			მასშ	მეტ	ლ	გმ	მასშ	გმ	მასშ	გმ	
1	არსებული შიდა საუბნო ხრეშოვანი გზების საფარის მოხრეშვა ადგილებზე ორმოების და ჩავარდნილი მონაკვეთების შევსებით ფრაქციული ღორლით გრუნტის 30 მ-ზე გადაადგილებით	მ3	290								
	ბუღალოზერი 96 კვტ/სთ(108ცხ.ბ) კ-1,5	მ/სთ	17,4	30,0	521,13	17,4	521,13	0	0,0		
	ფრაქციული ღორლი 20-40მმ (რუხის კარიერი)	მ3	290	12,8	3712,0	290	3712,00	0	0,0		
	ხრეშის ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	464	3,2	1461,60	464	1461,60	0	0,0		
	<b>ჯამი</b>				<b>5695</b>		<b>5695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	10%			<b>569,5</b>		<b>569,5</b>		<b>0</b>		
	<b>სულ</b>				<b>6264</b>		<b>6264</b>		<b>0</b>		
	<b>გეგმიური დავაროვება</b>	8%			<b>501,1</b>		<b>501,1</b>		<b>0</b>		
	<b>ჯამი</b>				<b>6765</b>		<b>6765,3</b>		<b>0</b>		
	<b>დღგ</b>	18%			<b>1217,8</b>		<b>1217,8</b>		<b>0</b>		
	<b>ჯამი</b>				<b>7983</b>		<b>7983</b>		<b>0</b>		

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია შესრულებულია 7983 ლარის სამუშაოები შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

შენიშვნა: სამუშაოების შესრულებაზე შექმნილია ფოტომასალა

აზომვების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ მოცულობებს შორის მოცემულია ზემოთმოყვანილ ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 12 დეკემბერი 2014 წ.  
ექსპერტი: მ. ცაავა

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: „15“ დეკემბერი 2014 წ

