

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

19

აქტი

ქ. ზუგდიდი

28 იანვარი 2015 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ვეთი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ვასტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 22 დეკემბერს გაფორმებული №206 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 8824,50 (რვაათას რვაას ოცდაოთხი ლარი და 50 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შპს „ზუგდიდიექსპერტიზა“-ს 2015 წლის 22 იანვრის №11 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის 8824,50 (რვაათას რვაას ოცდაოთხი ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 4 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ე. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ვეთი XXI“-ს დირექტორი

ვ. შონია



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„22 იანვარი“, 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემაჯგუფებით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი ვახტანგ შონია, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 22 დეკემბერს გაფორმებული №206 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 8824,50 (რვაათას რვაას ოცდაოთხი ლარი და 50 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის 8824,50 (რვაათას რვაას ოცდაოთხი ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

- 1. ----- ვ. გვილია
- 2. ----- მ. ბოკუჩავა
- 3. ----- ლ. ფაჟავა

შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი

----- ვ. შონია



შპს "საქსტელკომ" შპს „30000 XXI“

ტერიტორია: ცენტრალური რეგიონი საქართველოში საკომუნიკაციო უზრუნველყოფის უზრუნველყოფის მიზნით

საქსტელკომის მიერ შედგენილი საკომუნიკაციო უზრუნველყოფის პროექტი

№	ფორმის დასახელება	გან. ხომ.	რაოდენობა		საფასო		მასალა		ტრანსპორტი		მთლიანი			
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ			
2	სადაწნეო აგვის მიწის უზრუნველყოფის დასახელება	100 მ	1	3200	4,35	286,45	-	-	-	-	-	-	3200,00	
			43,9	65,85	4,35	286,45	-	-	-	-	-	-	352,30	
			-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3
			35,3	4,942	3,5	17,3	-	-	-	-	-	-	-	1,6
			3,51	0,491	-	-	-	-	25	155,0	-	-	-	-
3	სადაწნეო აგვის მიწის უზრუნველყოფის დასახელება	მ	-	6,2	-	-	-	25	155,0	-	-	-	155,0	
			-	1	-	-	42,4	42,4	-	-	-	-	42,4	
3	სადაწნეო აგვის მიწის უზრუნველყოფის დასახელება	კმმ.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			31,2	31,2	4,6	143,5	-	-	-	-	-	-	143,5	
			2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,36	7,36
			1	1	-	-	-	-	420	420,0	-	-	-	420,0
			115	3,9	-	-	-	-	-	448,5	-	-	-	448,5
			1	1	-	-	-	-	350	350,0	-	-	-	350,0
			1	1	-	-	-	-	140	140,0	-	-	-	140,0
			1	1	-	-	-	-	169,5	169,5	-	-	-	169,5
			1	25	-	-	-	-	2,5	62,5	-	-	-	62,5
			1	100	-	-	-	-	4,5	450,0	-	-	-	450,0
1	100	-	-	-	-	1,8	180,0	-	-	-	252,0			



სხვა მასალები	ლარი	3,17	3,17	-	-	3,2	10,1	-	-	10,1
სულ ჯამი	242,38	3549,19	12,45	447,3	1158,9	2428,0	6,4	8,9	6222,1	
სატრანსპორტო ხარჯები მასალების შიდა გადაზიდვაზე 3%						72,8			72,8	
ჯამი									6294,9	
ხედნადები ხარჯები 10%									629,5	
ჯამი									6924,4	
მკმძიური დაგროვება 8%									554,0	
ჯამი									7478,4	
დღგ - 18%									1346,1	
მოქვანად									8824,5	

ნაგებობა: შპს „30000 XXI“-ს დირექტორი

*[Signature]*  
გ. შიშკოვა



30000 XXI-ის მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ვათიკის ადვოკატთა კავშირი  
განმარტების სამსახური

*[Signature]*  
ბ. ჯანაყალია



**საქართველო**  
**საეაჭრო - სამრეწველო პალატა**  
**შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“**

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12  
 აკრ. № GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

**ექსპერტიზის აქტი № 11**

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი  
 2. აქტი შედგენის ადგილი: დ. უბეჯელაძე  
 3. ექსპერტიზის დასრულების თარიღი და მისი მისამართი: შ.პ.ს. „ვითი XXI“ დირექტორი ვახტანგ შონია  
 4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა №01 15.01.2015წ  
 5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგინდეს იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებულს ედიშერ თოლორაიასა და შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორს ვახტანგ შონიას შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №206 22.12.2014წ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის აღმინისტრაციულ ერთეულში, საშემუგის უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს მიერ.

6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:  
 შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორის №01 15.01. 2015წ მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. უბეჯელაძის მიერ მიერ დათვალაირებული და ამომილ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაიშის აღმინისტრაციულ ერთეულში, საშემუგის უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.  
 შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №206 22.12.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 8824,50 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალაირებით და ამომეებით დავადაგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	კანზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	სადაწნო ავზის მოწყობა უკანგავი	მ	1,0	352,0	1,0	352,0	0,00	0,00	
1	სადაწნო ავზი უკანგავი	მ	1,0	3200,0	1,0	3200,0	0,00	0,00	
2	სადაწნო კომპის აღჭურვა მილსადენებით	100მ	0,14	17,30	0,14	17,30	0,00	0,00	
	მანქანები	ლარი		1,60		1,60		0,00	
	ლითონის მილები დ-50მმ უკანგავი	მ	6,2	155,00	6,2	155,00	0,00	0,00	
14	წყალდამცელი ურდული დ-50მმ	ცალი	1,0	42,40	1,0	42,40	0,00	0,00	
	ტუმბოების მოწყობა ელ-ძრავით და სრული ელექტრო კომპლექტით ჭაბურღილებზე	კომპ	1,0	143,50	1,0	143,50	0,00	0,00	
	მანქანები	ლარი		7,36		7,36	0,00	0,00	
	ჭაბურღილის ტუმბო 4" 2xს07 =37-83	კომპ	1,0	420,00	1,0	420,00	0,00	0,00	
	1,2-3,0 მ3/სთ გრანსლორტირებით	კომპ	1,0	448,50	1,0	448,50	0,00	0,00	
	პლასტმასის მილი დ-32მმ	კომპ	1,0	350,00	1,0	350,00	0,00	0,00	
	ელ-კომპლექტი ტუმბოსათვის	კომპ	1,0	140,00	1,0	140,00	0,00	0,00	
	ელ-კარადა	მ	1,0	169,50	1,0	169,50	0,00	0,00	
	მრიცხველი	მ	1,0	62,50	1,0	62,50	0,00	0,00	
	სადენი კაბელი 3X2,5	კომპ	25,0	62,50	25,0	62,50	0,00	0,00	
	სადენი კაბელი 4X4	კომპ	100,0	450,00	100,0	450,00	0,00	0,00	
	ტუმბოს საკიდი ბაგირი	კომპ	100,0	252,00	100,0	252,00	0,00	0,00	
	სხვა მასალები	ლარი		10,10		10,10		0,00	
		<b>ჯამი</b>			<b>6222,1</b>		<b>6222,1</b>		<b>0,00</b>

საგრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე	3%	72,8	72,8	
ჯამი		6294,9	6294,9	
ზღვანადები ხარჯები	10%	629,5	629,5	
ჯამი		6924,4	6924,4	
გვეგმიური დაგროვება	8%	554	554,0	0,00
ჯამი		7478,4	7478,4	0,00
დღგ	18%	1346	1346	0,00
ჯამი		8824,5	8824,5	0,00

შპს „ვითი XXI“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №206 22.12.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულბელი 8824,5 ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია მთლიანად. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ამომწვევის შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია გემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:  
15. 01. 2015 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:  
22. 01. 2015 წ.

ექსპერტიზის დასრულება  
დ. შიბელაძე

