

ა ქ ტ ი

„28 იანვარი“ 2015 წ.

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „კოტე ფირცხელავა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის კოტე ფირცხელავას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №213 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციული ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 5795,10 (ხუთიათას შვიდას ოთხმოცდათხუთმეტი ლარი 10 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2015 წლის 23 იანვრის №05 ექსპერტიზის აქტისა ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციული ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობის 5127,93 (ხუთიათას ას ოცდაშვიდი ლარი და 93 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.


(დანართი 6 ფურცელზე)

„შემსყიდველი“


„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ი/მ „კოტე ფირცხელავა“


ე. თოლორაია



 კ. ფირცხელავა

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა




„28 იანვარი“, 2015 წ.

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია-ზუგდიდის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ი/მ „კოტე ფირცხელავა“, უფლებამოსილი წარმომადგენელი კოტე ფირცხელავა, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №213 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციული ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 5795,10 (ხუთიათას შვიდას ოთხმოცდათხუთმეტი ლარი 10 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციული ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობის 5127,93 (ხუთიათას ას ოცდაშვიდი ლარი და 93 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  ვ. გვილია
2.  მ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“



ი/მ „კოტე ფირცხელავა“

 კ. ფირცხელავა

12	16-31	ნიქარდინ საკანდიზაციო პლასტმასის მილის მოწყობა არსებულ არსამდე	გ/მ	3	მაჩქ/სთ	0,03	1,65	-	-	-	-	-	3,2	5,28	5,3
					გ/მ		0,80	-	-	3,66	3,46			3,5	
					გ/მ		55,00	-	-	1,54	99,95			99,9	
13	16-19	მიღებზე ხანტემქიკური ელემენტების მონტაჟი	გ	10	კაც/სთ	0,79	2,37	4,6	10,902	-	-	-	-	-	38,6
					მაჩქ/სთ	0,03	0,09	-	-	-	-	3,2	0,29	0,3	
					გ/მ	1,01	3,03	-	-	4,4	15,73			15,7	
					გ										
					კაც/სთ	0,84	8,4	4,6	38,64	-	-	-	-		
					მაჩქ/სთ	0,105	1,05	-	-	-	-	8	8,40	8,4	
14	8400-1	ელ. სადენის მოწყობა საპაერო გზით	გ/მ	20	გ	-	4	-	-	3,3	15,58				15,6
					გ	-	4	-	-	5,1	24,07			24,1	
					გ	-	4	-	-	5,1	24,07			24,1	
					გ	-	4	-	-	3,3	15,58			15,6	
					გ/მ										
15	8409	ელ. კარადისა და მოწყობილობების მონტაჟი	გ	3	კაც/სთ	3,9	11,7	4,6	53,82	-	-	-	-	-	53,8
					მაჩქ/სთ	0,38	1,14	-	-	-	-	3,2	3,65	3,6	
					გ	-	1	-	-	44,84	52,91			52,9	
15	8409	ელ. კარადის ღირებულება მრიცხველი ერთევაზიანი	გ	1	გ	-	1	-	-	53,1	62,66				62,7
					გ	-	1	-	-	53,1	62,66			62,7	
					გ	-	1	-	-	53,1	62,66			62,7	

ქვ. ნამთოველი ავტომატი ჭანკიეო და ქანო ქვ. ტუბის დასამონტაჟებლად M-10	3	-	1	-	-	9,44	11,14		4,4	
	3	-	4	-	-	0,94	4,44			
სულ ჯამი					770,4		66,7		950,4	4249,7
სატრანსპორტო ხარჯები მასალების შიდა გადაზიდვაზე 3%										66,7
ჯამი										4316,4
უკონაქები ხარჯები 10%										4748,1
ჯამი										379,8
ამგზოური დაგროვება 8%										5127,93
ჯამი										

ჩაბარა: ი/მ "კოტე ფირცხელავა"-ს დირექტორი:

მიიღო: გუგლიდი მუნიციპალიტეტის
მშენებლობის სამსახურის უფროსი:

გუგლიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდინების
ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული



[Signature] /კ. ფირცხელავა/



[Signature] /კ. არღია/

[Signature] /გ. კეკავა/





საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 05

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი

2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეგელავა

3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: ინდ/მეწარმე „კოტე ფირცხელავა“

4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: პ/განცხადება 12.01.2015წ

5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ედიშერ თოლორაიასა და იმეწარმე „კოტე ფირცხელავა“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №213 25.12.2014წ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული ინდ/მეწარმე „კოტე ფირცხელავა“-ს მიერ.

6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:

ინდ/მეწარმე „კოტე ფირცხელავა“-ს პ/განცხადების საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეგელავას მიერ დათვალიერებულ და ამომიღ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.

ინდ/მეწარმე „კოტე ფირცხელავა“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №213 25.12.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 5795,1 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომეებით დაეადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნ.
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	პნეუმატური სარკყამი-ჩაქუნის ტრანსპორტირება და მონტაჟი და დემონტაჟი ელ-მომარაგებით	ტ	2,5	275,0	2,5	275,0	0,00	0,00	
2	ლითონის მილების დამზადება დ-114-140X6მმ მილებისაგან	ვ/მ	38,0	232,5	34,0	208,03	-4,00	-24,47	
	მექანიზმები	ლარი		153,2		137,07		-16,13	
	ლითონის მილი დ-114X6მმ	ვ/მ	35,0	1462,0	34,0	1420,23	-1,0	-41,77	
3	ლითონის მილი დ-140X6მმ	ვ/მ	3,00	146,20	3,00	146,20	0,0	0,00	
	ხიმინჯების ჩაყვანა გრუნტში ლითონის მილებისაგან სარკყამი მექანიზმის მექანიზმები	ვ/მ	38,0	297,20	34,0	265,92	-4,00	-31,28	
4	მექანიზმები	ლარი		600,70		537,47		-63,23	
	ლითონის სამონტაჟო ფურცლის მოწყობა დგარებზე	ტ	0,07	3,80	0,007	0,38	-0,06	-3,42	
	მექანიზმები	ლარი		9,50		0,96		-8,54	
	სხვა მასალები	ლარი		2,20		0,22		-1,98	
5	ლითონის ფურცელი სისქით 6მმ	მ2	0,15	17,00	0,10	11,33	-0,05	-5,67	
	ელ-ბოძებისა და დგარების მოწყობა ლითონის მილისაგან დ-50მმ	ვ/მ	5,20	26,10	5,20	26,10	0,00	0,00	
	მექანიზმები	ლარი		4,00		4,00		0,00	
6	ლითონის დ-50მმ მილის ღირებულება	ვ/მ	5,25	54,80	5,25	54,80	0,00	0,00	
	მონოლითური ბეტონის ფილის მოწყობა 1,8X1,8X0,12	მ3	0,40	14,80	0,40	14,80	0,00	0,00	
	მექანიზმები	ლარი		1,50		1,50		0,00	
	ბეტონი ბ-15	მ3	0,40	68,60	0,40	68,60	0,00	0,00	
	საყალიბე ფარი 40მმ	მ2	0,70	15,20	0,70	15,20	0,00	0,00	
6	დახერხილი მასალა	მ3	0,01	8,20	0,01	8,20	0,00	0,00	
	სხვა მასალები	ლარი		0,50		0,50		0,00	

	ბეტონის გრანსპორტირება 20კმ-ზე	ტ	0,88	7,70	0,88	7,70	0,00	0,00
7	ბეტონის სივარის მოწყობა მოზაიკური მოპირკეთებით	მ	1,0	18,5	1,0	18,5	0,00	0,00
	მექანიზმები	ლარი		3,80		3,80		0,00
	სივარის ღირებულება	მ	1,0	229,4	1,0	200,5	0,00	-28,90
8	ლითონის კონსტრუქციებისა და მილების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	ტ	0,73	39,4	0,08	4,32	-0,65	-35,08
	ანტიკოროზიული საღებავის ღირებულება	კვ	8,76	58,5	0,96	5,43	-7,80	-53,07
9	მექანიკური ხელსაქანი ტუმბოს მოწყობა	მ	1,0	140,0	1,0	140,0	0,0	0,0
10	ელ-ტუმბოს მოწყობა-მონტაჟი	მ	1,0	165,0	1,00	165,0	0,0	0,0
11	ტუმბოდან წყალგამშვები და წყალმიღები მილების მოწყობა	გ/მ	75,2	51,9	55,0	37,96	-20,20	-13,94
	მექანიზმები	ლარი		7,2		5,27		-1,93
	ლითონის წყალგამშვები მილი დ-25მმ	გ/მ	1,2	5,2	0,8	3,47	-0,40	-1,73
12	პლასტმასის წყალმიღები მილი დ-25მმ	გ/მ	74,0	134,5	55,0	99,97	-19,00	-34,53
	სივარიდან საკანალიზაციო პლასტმასის მილის მოწყობა არსებულ არხამდე	გ/მ	3,00	10,90	3,00	10,90	0,00	0,00
	მექანიზმები	ლარი		0,30		0,30		0,00
13	პლასტმასის მილი დ-50მმ	გ/მ	3,03	15,70	3,03	15,70	0,00	0,00
	მილებზე სანტექნიკური ელემენტების მონტაჟი	მ	17,0	65,7	10,0	38,6	-7,00	-27,05
	მექანიზმები	ლარი		14,30		8,41		-5,89
	უკუსარქველი დ-25მმ	მ	2,0	12,00	2,0	12,0	0,00	0,00
	ლითონის მუხლი დ-25მმ	მ	4,0	15,6	0,0	0,0	-4,00	-15,60
14	ლითონის პლასტმასზე გადამყვანი დ-25მმ	მ	4,0	24,1	4,0	24,1	0,00	0,00
	პლასტმასის მუხლი დ-25მმ	მ	4,0	15,6	4,0	15,6	0,00	0,00
	ელ-სადენის მოწყობა საპაერო ვზით მოწყობა	გ/მ	20,0	16,2	20,0	16,2	0,00	0,00
15	ელ-სადენის 2X2,5 ღირებულება	გ/მ	20,2	31,0	20,2	31,0	0,00	0,00
	ელ-კარაღისა და მოწყობილობების მონტაჟი	მ	3,0	53,8	3,0	53,8	0,00	0,00
	მექანიზმები	ლარი		3,6		3,6		0,00
	ელ-კარაღის ღირებულება	მ	1,0	52,9	1,0	52,9	0,00	0,00
	ელ-მრიცხველი ერთფაზიანი	მ	1,0	62,7	1,0	62,7	0,00	0,00
	ელ-ჩამრთველი ავტომატი	მ	1,0	11,1	1,0	11,1	0,00	0,00
	ჭანჭიკი და ქანჩი ელ-ტუმბოს დასამონტაჟებლად მ-10	მ	4,0	4,4	4,0	4,4	0,00	0,00
	ჯამი			4664,00		4249,77		-414,23
	საგრანსპორტო ხარჯები მასალების შიდა გადაზიდვამდე	3%		72,20		65,79		-6,41
	ჯამი			4736,20		4315,56		-420,64
	მედნაღები ხარჯები	10%		473,62		431,56		-42,06
	ჯამი			5209,82		4747,12		-462,70
	გეგმიური დაგროვება	8%		416,79		379,77		-37,02
	ჯამი			5626,61		5126,89		-499,72
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		168,80		0,00		-168,80
	ჯამი			5795,40		5126,89		-668,52

ინლ/მეწარმე „კოტე ფირმხელავა“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №213 25.12.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 5795,4 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან შესრულებულია 5126,89 ლარის სამუშაოები, რაც (5795,4-5126,89=668,52 ლარი) 668,52 ლარით ნაკლებია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ამომწვევის შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია ზემოთ მოყვანილ ცხრილში.



ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:
12.01.2015 წ.

ექსპერტიზის დასრულების თარიღი:

დ. შუბლავა

ექსპერტიზის დასრულების თარიღი:
23.01.2015 წ.