

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„08 იანვარი“ 2015 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „კახაბერ ნარსია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, კახაბერ ნარსიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 15 სექტემბერს გაფორმებული №53 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აჭარლების დასახლებაში სასმელი წყლით მომარაგების (არტეზიული ჭის გათხრა) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 4850 (ოთხიათას რვაას ორმოცდაათი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2014 წლის 06 იანვრის №02 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აჭარლების დასახლებაში სასმელი წყლით მომარაგების (არტეზიული ჭის გათხრა) 4755 (ოთხიათას შვიდას ორმოცდათხუთმეტი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 4 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ე. თოლორაია

„მიმწოდებელი“

ი/მ „კახაბერ ნარსია“

კ. ნარსია

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„08 იანვარი“ 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, ი/მ „კახაბერ ნარსია“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, კახაბერ ნარსიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 15 სექტემბერს გაფორმებული №53 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აჭარლების დასახლებაში სასმელი წყლით მომარაგების (არტეზიული ჭის გათხრა) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 4850 (ოთხიათას რვაას ორმოცდაათი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აჭარლების დასახლებაში სასმელი წყლით მომარაგების (არტეზიული ჭის გათხრა) 4755 (ოთხიათას შვიდას ორმოცდათხუთმეტი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1. ----- ვ. გვილია
2. ----- მ. ბოკუჩავა
3. ----- ლ. ფაჟავა

ი/მ „კახაბერ ნარსია“
----- კ. ნარსია



აქარლების დასახლებაში არტეზიული ჭის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების

საბოლოო აქტი

№/N	სმტ/სპ	სამუშაოების, რეურსების დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატიული ერთეული			მასალა		ხელფასი		მანქანა-ტექნიკა		ჯამი:
				ცმ/მ	მ	წმ/წმ	ფფ	ფფ	ფფ	ფფ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	საბაზრო	ჭისამთხარახელით IV კატეგორიის რეზერვუარით დ-1 მ და სიღრმით 13,6მ	მ.		13,6		0	110	1224,0		0	1224,00	
	სნწ. IV-02-82. ცხ. 6-26-1	ჭისკედლების მოწყობა რ/ზეგონის რეგულაციით დ-800მმ. კედლის სიმაღლე 60მმ. და თახის რეგულაციით დ-600-800მმ. შრომითი დანახარჯი	ვადი		17		0	30,0	510		0	510	
2	საბაზრო	რეგული რ/ზეგონის დ-800მმ h-0,8მ.	ვადი		14	60,0	840					840	
	საბაზრო	რეგულირების დ-600-800მმ. h-0,8მ.	ვადი		3,0	60,0	180,0					180,00	
	სრფ. 5-24	ხისკედლების რეგულირების გასამაგრებლად რეგულირების სიღრმით 40მმ.	მ		0,400	435,0	174				0	174	
	სრფ. 13	რ/ზეგონის რეგულირების რაზმის რეგულირება	ტ.		7		0,00			9,94	69,58	69,58	
3	სნწ. IV-02-82. ცხ. 7-51-14	რეგულირების მოწყობის დანახარჯი	100მ		0,52								
	სრფ. 4-361	შრომითი დანახარჯი	კაც/სმ	7,4	3,822		0	4,6	17,58		0	17,58	
	სრფ. 4-361	ჭიშკა-ცემენტის ნარევი B25	მ ³	3,1	1,612	112,0	180,5				0	180,54	
		ჭის რ/რეგულირების რეგულირების მოწყობის დანახარჯი	100მ ³		0,0045								
4	საბაზრო	ჭისკედლების რეგულირების დანახარჯი	ვადი		1,000	150,0	150					150,00	



პირდაპირი ხარჯები:	ჯამი:	3345,7
მასალების ტრანსპორტირება (მასალების დირექტორები 3%)	ჯამი:	46,28
ზედნადები ხარჯები 10%	ჯამი:	3391,98
გემბიური დაგროვება 8%	ჯამი:	339,20
← დღგ 18%	ჯამი:	3731,18
სულ ჯამი:		298,49
		4029,67
		725,34
		4755,0



ი.მ. „საქსტრანსპორტი“

ს. ნარსია

კავშირის მმართველის უფროსი:



ს. არია

ქაქუცის ადმინისტრაციული

ერთეულში წარმომადგენელი:

Handwritten signature

ს. ხუბულავა





საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 02

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეტელაია
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: პ/ვანცხადება 05.01.2015წ.
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ედიშერ თოლორაიასა და ინდ მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №53 05.09.2014წ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აჭარლების დასახლებაში არტემიული ჭის მომწოდების სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული ი/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:

ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს 05.01.2015წ პ/ვანცხადების საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეტელაიას მიერ დათვალიერებულ და ამომიღ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აჭარლების დასახლებასთან არტემიული ჭის მომწოდების შესრულებული სამუშაოები კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.

ინდ/მეწარმე „კახაბერ ნარსია“-ს მიერ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვითა და №53 05.09.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 4850,0 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომკვებით დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ჭის ამოთხრა ხელით IV კატ გრუნტში დიამეტრით დ-1,1მ და სიღრმით 13,6ვ/მ	ვ/მ	13,6	1224,0	13,6	1224,0	0,0	0,0	
2	ჭის კედლების მოწყობა რ/ბეტონითა და თიხის რგოლებით	ცალი	17,0	510,0	17,0	510,0	0,00	0,00	
	რგოლი რ/ბეტონის დ-800მმ ჩ-0,8მ	ცალი	14,0	840,0	14,0	840,0	0,00	0,00	
	რგოლი თიხის დ-600-800მმ ჩ-0,8მ	ცალი	3,0	180,0	3,0	180,0	0,00	0,00	
	კედლების დროებით გასამაგრებელი ხის ფიჯარი სისქით 40მმ	მ3	0,40	174,0	0,4	174,0	0,00	0,00	
რგოლების გრანსპორტირება	ტ	7,0	69,58	7,0	69,58	0,00	0,00		
3	დარჩენილი ადგილის (ნაკერების) შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ	0,52	17,58	0,52	17,58	0,00	0,00	
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი ბ-25	მ3	1,61	180,54	1,61	180,54	0,00	0,00	
	ჭის რგოლების ზედა დამცავი რგოლის მონტაჟი დ-800მმ ჩ-1,0მ	100მ3	0,0045	10,33	0,00	0,00	0,00	-10,33	

4	ჭის ზელა რ/ბეტონის რგოლი	ცალი	1,00	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი ბ-25	მ3	0,008	0,91	0,00	0,00	-0,01	-0,91
5	ჭის გარშემო მონოლითური ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 10სმ (1,9X2,5)-0,64=4,1მ2	100მ2	0,0041	6,58	0,00	0,00	0,00	-6,58
	ბეტონი ბ-25	მ3	0,417	45,89	0,00	0,00	-0,42	-45,89
	ხის ფიცარი სისქით 40მმ	მ3	0,007	2,87	0,00	0,00	-0,01	-2,87
	ჯამი			3412,3		3345,7		-66,6
	საგრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	3%		47,20		46,28		-0,92
	ჯამი			3459,48		3391,98		-67,50
	მედნადები ხარჯები	10%		345,95		339,20		-6,75
	ჯამი			3805,43		3731,18		-74,25
	გეგმიური დაგროვება	8%		304,43		298,49		-5,94
	ჯამი			4109,86		4029,67		-80,19
	დღგ	18%		739,78		725,34		-14,43
	ჯამი 1)			4850		4755,0		-95

ინდ/მექარმე „კახაბერ ნარსია“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №53 05.09.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 4850 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან ფაქტურად შესრულებულია 4755,0 ლარის სამუშაოები, რაც 95 ლარით ნაკლებია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე. შესრულებულ სამუშაოთ ხარისხი დამაკმაყოფილებელია. ამომავლის შედეგად სხვაობები ფაქტურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია ზემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:

05. 01. 2015 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:

06. 01. 2015 წ.



დ. შებელავა