

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„26 „აგვისტო“ 2015 წ.

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.კ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ნოდარ გოგილავას სახით, შევაღინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 17 დეკემბერს გაფორმებული №177 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგრიგოლაიო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის მესამე ეტაპის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 20848,80 (ოციათას რვაას ორმოცდარვა ლარი და 80 თეთრი) ლარი.

საქართველოს საგაჭრო-სამრეწველო პალატა შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2015 წლის 22 იანვრის №18 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგრიგოლაიო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის მესამე ეტაპის 20834,90 (ოციათას რვაას ოცდათოთხმეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

(დანართი 4 ფურცელზე)

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1. ლ. ლ.



ქ. თოლორაია

„მიმწოდებელი“
შ.კ.ს. „ბინრემშენი“-ს

დირექტორი

ქ. თ. ლ.



6. გოგილავა

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი


„26 „ანუსამა“ 2015 წ.

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაუსავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.კ.ს. „ბინრემმშენი“, ხელმძღვანელის ნოდარ გოგილავას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 17 დეკემბერს გაფორმებული №177 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგრიგოლაიო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის მესამე ეტაპის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 20848,80 (ოციათას რვაას ორმოცდარვა ლარი და 80 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგრიგოლაიო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის მესამე ეტაპის 20834,90 (ოციათას რვაას ოცდათოობმეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთალრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1.  3. გვილია
2.  მ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაუსავა



შექმუდეველი: გევალიძე მენათეალიგებიძე
ამნოვებელი: შპს „ბინრემშენი“

ობიექტი: ნარაზების აღმინისტრაციულ კრონები, ხაგრიშოლათ-ხაბაველის უბანში ხატელი ტელიკავშირის დახურულების შესახებ ეტაპი

№	ნორმატიული დოკუმენტის მიხედვით გადამცველება	რაოდენობა		დორუელური (ლარი)						მომახმარებელი		
		ნორმი	საპროცესო ხარისხი	სეკურიტეტი	სეკურიტეტი	გროვის მომახმარებელი	გროვის მომახმარებელი	გროვის მომახმარებელი	გროვის მომახმარებელი			
		ერთ-ზე	ონიგ.	ერთ.	ერთ.	ერთ.	ერთ.	ერთ.	ერთ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	.1-66 1-3 T-4 მ 3.19	ლაქტიური თხერილის მოწყობის III კატ. გრუერში ესპ-ით 0,25კმ ³ 0,5X0,38 50% ალტოვენტ დატოვენტ უპერაციონულის	1000მ ³	0,337								
2	36.1 §25.1 ო.ჩ.1-78	ლაქტიური თხერილის დატუმავების IV კატ. გრუერში ხელით -ურთისობი დასახარჯი გენერიზები	მაც/წთ	39,1	13,18	4,6	60,61	-	-	-	-	60,61
3	საბაზო ფასები	ლაქტიური თხერილის დატუმავების IV კატ. გრუერში ხელით -ურთისობი დასახარჯი ზედამიწირი გრუერშის გაზიდვა 3 კტ-ზე	მკ/წთ	7								146,83
4	საბაზო ფასები	ტრანსპორტის მოწყობის დაუგარებით ურთისობი დასახარჯი მექანიზები ქარის დორეცეცენტები ტრანსპორტირების 22 კტ ზე	მკ/წთ	4,56	31,92	4,6	146,83	-	-	2,11	531,72	531,72
5	საბაზო ფასები	პერიოდული მიღილის მიღილის ხავენზე ლ-500მ ³ , ლ- 32მ ³ , ლ-25მ ³	მკ/წთ	0,41	55,35	4,6	254,61	-	-	-	-	254,61
6	საბაზო ფასები	პერიოდული დასახარჯი პლასტი მიღილი უფრო უფრო დასარატი პლასტი პლასტი პ-10 ლ-50 კბ კ-101 პლასტი პლასტი პ-32 კბ კ-101 პლასტი პლასტი ლ-25 კბ კ-101	მკ/წთ	0,043	5,81	-	-	17,6	102,17	102,17		
7	საბაზო ფასები	ლაქტიური თხერილის მიღილის გრუერში ხავენზე კბ-ზე კბ-ზე	მკ/წთ	1,2	162	-	-	5	810	-	-	810
8	1-131-8	ლაქტიური თხერილის გრუერშის გენერიზების 22 კტ-ზე ურთისობი დასახარჯი გენერიზები ცალასტი	მაც/წთ	0,2	1,60	4,6	7,36	-	-	8,00	4,03	4,03
9		გრუერშის გენერიზების 22 კტ-ზე ცალასტი	მაც/წთ	0,063	0,50	-	-	5	48	-	-	48
10			მაც/წთ	0	1,2	9,6	-	-	-	9,85	126,08	126,08
			მაც/წთ	1,6	12,8	-	-	-	-	111		



საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.კ.ს. „გუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ბუგდიძი, რუსთაველის ქ. № 93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ბუგდიძის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 18

1. აქტის მედგრის აღვილი:

ქ. ბუგდიძი

2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა:

ქ. უგდელავაძე

3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მიხმარითი:

შპ. „ბინრემმენი“ დირექტორი ნოდარ გოგილავაძე

4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი:

მომართვა № 03 20.01.2015წ.

5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ელიშერ თოლორიასა და შპ. „ბინრემმენი“-ს (დირექტორი ნოდარ გოგილავაძე) მომართვის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 177 17.12.2014წ ხელშეკრულებით ბუგდიძის შენიუიპალიტეტის ნარაგენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგრიგოლობათ-ხადას უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის დახრულების (გედა სათოდუო) შესამე ეფაპის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული შპ. „ბინრემმენი“-ს მიერ.

6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:

შპ. „ბინრემმენი“-ს № 03 20. 01.2015წ მომართვის საფუძველით შპ. „ბუგდიძეექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. უგდელავაძე მიერ დათვალიერებულ და ამონილ იქნა ბუგდიძის შენიუიპალიტეტის ნარაგენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საგრიგოლობათ-ხადას უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის დახრულების (გედა სათოდუო) შესამე ეფაპის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები ხარჯთაღრიცხვისთვის შესაბამისობის დაღვენის თვალსაზრისით.

შპ. „ბინრემმენი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით და № 177 17.12.2014წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 20848,8 ლარის დინებულების სამუშაოები. გიმუალური დათვალიერებით და ამონილით დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განვ	ხარჯთაღ- რიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა	
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ლენტური თხრილის მოწყობა III კატ ვრუნტში ექსპარტორით 0,25 კ.მ 0,5X0,38 50% აღვილებული დატოვებით უკუჩაყრისათვის	1000გვ	0,337	1133,34	0,337	1133,34	0,00	0,0		
2	ლენტური თხრილის დამუშავება IV კატ ვრუნტში ხელით	გვ	7,0	146,83	7,0	146,83	0,00	0,0		
3	გედმეტი ვრუნტის გამოღვა 3 კმ-ზე	გვ	252,0	531,72	252,0	531,72	0,00	0,0		
4	გრანშეამი ქვიშის მოწყობა მილის დაფარვით	გვ	135,0	254,6	135,0	254,6	0,00	0,0	ფ/ა № 1	
	მუქანიზმი დარის მოწყობა მილის დაფარვით	ლარი		102,17		102,17		0,0		
	ქვიშის დარიგებულება	გვ	162,0	810,0	162,0	810,0	0,00	0,0		
	გრანსპორტიზაცია 22 კმ-ზე	გვ	216,0	2127,6	216,0	2127,6	0,00	0,0		
5	პილიეტილების მიღის მოწყობა ქვიშის საფარველი დ-50მმ, დ-32მმ, დ-25მმ	გ/გ	2247,0	1550,43	2247,0	1550,43	0,0	0,00		
	პლასტმასის მიღის მეტების შესაღებები აპარატი	ლარი		717,24		717,24		0,00		
	მიღი პლასტმასის PN-10 დ-50მმ კ-1,01	გ/გ	1918,0	3836,0	1918,0	3836,0	0,0	0,0		
	მიღი პლასტმასის დ-32მმ კ-1,01	გ/გ	312,0	530,4	312,0	530,4	0,0	0,0		
	მიღი პლასტმასის დ-25მმ კ-1,01	გ/გ	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0		
6	ლიასონის მიღის დ-57X3მმ მოწყობა სადაწერო აფტონ ხაპარო გამოღვა	გ/გ	5,0	7,8	1,5	2,3	-3,5	-5,5		
	ლიასონის მიღის შესაღებები აპარატი	ლარი		2,52		2,52		0,0		
	ლიასონის მიღი დ-57X3მმ	გ/გ	5,0	32,5	1,5	9,8	-3,5	-22,8		
7	თხრილის ტრანშების შესახება მეორადი გამოყენების ვრუნტით	გვ	168,0	278,21	168,0	278,21	0,0	0,0		
	მუქანიზმი დარიგების მიღის ვრუნტით	ლარი		80,5		80,5		0,00		

	გრანშეის შევხება ბალასტით გზის გადაკვეთის აღგილებაში	მ3	8,0	7,36	8,0	7,36	0,0	0,0
8	მუქანიშები	ლარი		4,03		4,03		0,0
	ბალასტი	მ3	9,6	48,0	9,6	48,00	0,0	0,0
	ტრანსპორტირება 22 კმ-დან	ტ	12,8	126,08	12,8	126,08	0,0	0,0
	წყალგამცარ მიღებები სანტექნიკური კლემუნტების მონტაჟი	წერტ	105,0	927,36	111,0	980,35	6,0	53,0
	მუქანიშები	ლარი		88,2		88,20		0,0
	პლასტმასის გადამყვანი 63X50მმ	ტ	1,0	4,4	1,0	4,4	0,0	0,0
	პლასტმასის შეტანებულებები 50X32X32	ტ	3,0	6,0	3,0	6,0	0,0	0,0
	სამკაპი 32X32X32	ტ	2,0	1,6	2,0	1,6	0,0	0,0
	სამკაპი 32X25X32	ტ	6,0	3,6	6,0	3,6	0,0	0,0
	უნავირი დ 50-32გვ	ტ	2,0	24,0	2,0	24,0	0,0	0,0
9	უნავირი დ 50-25გვ	ტ	18,0	198,0	18,0	198,0	0,0	0,0
	პოლიური მულტილენის მულტილენი დ-25გვ	ტ	26,0	15,6	26,0	15,6	0,0	0,0
	ვენტილი მლასტმასის ბურთ დ-25	ტ	26,0	156,0	26,0	156,0	0,0	0,0
	ვენტილი მლასტმასის ბურთ დ-63	ტ	1,0	42,4	1,0	42,4	0,0	0,0
	მლასტმასის ბურთ დ-50გვ	ტ	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	სარქელი დ-50გვ	ტ	1,0	1,2	1,0	1,2	0,0	0,0
	ლისტონის მულტილენი დ-50გვ	ტ	2,0	18,0	2,0	18,0	0,0	0,0
	ლისტონის მულტილენი დ-50გვ	ტ	1,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0
	ლისტონის მლასტმასტე გადამყვანი	ტ	1,0	27,0	1,0	27,0	0,0	0,0
10	მუქანიშების მიღების და მიღების შეღება ანგილორიზოლ საღებავით 2 ჯერ	გ2	64,0	82,43	64,0	82,43	0,0	0,0
	საღებავის დირექტორი	ჯამი	23,04	276,48	23,04	276,48	0,00	0,00
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალების მიღა გადამიღვაგვ	3%		14256,6		14281,4		24,8
	ჯამი			182,60		182,92		0,32
	გედნადები ხარჯები	10%		14439,23		14464,32		25,09
	ჯამი			1443,92		1446,43		2,51
	გეგმიური დაფრთვება	8%		15883,15		15910,75		27,59
	ჯამი			1270,65		1272,86		2,21
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%		17153,81		17183,61		29,80
1	პოლიური მულტილენის მიღის მოწყობა ქვიშის საფარი დ-50გვ, დ-32გვ, დ-25გვ	გ/გ	0,00	0,00	190,00	131,10	190,0	131,1
2	მიღი მლასტმასის PN-10 დ-50გვ კ-1,01	გ/გ	0,00	0,00	102,00	204,00	102,0	204,0
3	მიღი მლასტმასის დ-32გვ კ-1,01	გ/გ	0,00	0,00	46,00	78,20	46,0	78,2
4	მიღი მლასტმასის დ-25გვ კ-1,01	გ/გ	0,00	0,00	42,00	42,00	42,0	42,0
5	ვენტილი მლასტმასის ბურთ დ-25	ტ	0,00	0,00	3,00	18,00	3,0	18,0
6	უნავირი დ 50-25გვ	ტ	0,00	0,00	3,00	33,00	3,0	33,0
	ჯამი			17668,4		17656,9		-11,51
	დღგ	18%		3180,3		3178,2		-2,07
	სულ			20848,8		20835,15		-13,59

შ.პ.ს. „ბინერებმშენი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და № 177 17.12.2014წ ხელშეკრულებით მესახერედული 20848,80 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან ფაქტიურად შესრულებული 20835,15 ლარის სამუშაოები, რაც (20848,8-20835,15 = 13,65) 13,65 ლარით ნაკლები ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებულ სამუშაოთა სარისხით დამაკაყოფილებულია.

ამონვების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია ბეჭრის კუნიდობის უზრიანობის შერიცდების სამუშაოთა აქტები № 1, № 2 და № 3 თან ერთოვს.



ექსპრესტრანზის დაწყების თარიღი:
20. 01. 2015 წ.

დ. გეგმვავა

ექსპრესტრანზის დამთავრების თარიღი:
22. 01. 2015 წ.

გ/ს № 2

გ/ს № 3