

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„22 დეკემბერი“, 2014 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „მარი-2013“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის კახაბერ ხუბუას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 09 დეკემბერს გაფორმებული №158 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3843 (სამიათას რვაას ორმოცდასამი) ლარი.

ზუგდიდის რეგიონალური სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შპს ფირმა „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2014 წლის 18 დეკემბრის №382 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენის 3092 (სამიათას ოთხმოცდათორმეტი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 3 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



..... ე. თოლორაია

„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“-ის დირექტორი



..... კ. ხუბუა

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა




ქ. ზუგდიდი

„22 დეკემბერი“, 2014 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შპს „მარი-2013“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის კახაბერ ხუბუას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 09 დეკემბერს გაფორმებული №158 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3843 (სამიათას რვაას ორმოცდასამი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენის 3092 (სამიათას ოთხმოცდათორმეტი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  ვ. გვილია
2.  მ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შპს „მარი-2013“-ის დირექტორი

  კ. ხუბუა

დამკვეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემსრულებელი შპს „მარი-2013“

სოფლის მხარდაჭერი პროგრამა
ობიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჰარაზენის ადმ. ერთეული
სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2)

ხელშეკრულება №158 09. 12. 2014 წ

სამუშაოს ჩაბარების თარიღი: 18 12 2014 წ

№	სამუშაოს და მასალების დასახელება	მძღველი	აღმსრულებელი	ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები		სულ ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	გრუნტის დამუშავება ხელით სმითი მცველარეული სავარით რაფარული გრუნტში და წყალსადენი მილის მოწყობა რაფარით 0,3X0,25X900მ	183	67,5	187,65	4,60	863,19				863,2
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ								863,19
2	მაგისტრალური წყალსადენის დ-32მმ კე-100 SDR17,6 მილების ჩაწობა არხებში	1კმ	0,870	86,83	4,60	399,40				1 217,2
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ		86,83						399,40
	მილი წყალმომარაგების პლასტმასის დ-32X22მ	კ/მ		900,00						801,0
	გარსაკვი ლითონის მილის მონტაჟ დ-50მმ 3მ სათავესთან	კ/მ		3,00			0,89	801,00		16,8
3	არსებული წყაროს სათავე ნაგებობის გადარხურვა მოთუიებული თუნუქის ტალღოვანი ფურცლით 2,1X1,45	მ2	4,10	5,00	4,60	23,00				100,8
	შრომის დანახარჯი	მ2		6,00			6,00	36,00		36,00
	მოთუიებული თუნუქის ტალღოვანი ფურცელი	კ/მ		6,00			3,80	41,80		41,80
	კუთხოვანა 45X45X3	კ/მ		11,00			0,0	895,6		2 181,2
	ჯამი		5,0%					44,78		44,8
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალის 5%		სულ:		1 263				0,0	2 226,0
	შენიშვნები ხარჯები:		9%							200,3
	გემიური დაგროვება		სულ:							2426,3
	სულ ჯამი		18%							194,1
										2620
										471,7
										3092

შპს „მარი-2013“-ის
დირექტორი: *[Signature]* „კახაბერ ხუბუა“



მიიღო: მშენებლობის სამსახურის უფროსი: *[Signature]* გ. ანდია



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
წარმომადგენელი ნარა ზენის ადმინისტრაციულ
ერთეულში / ნ. ჯანაჯღაძე

[Signature] / ნ. ჯანაჯღაძე



ზუგდიდის რეგიონალური საგაჭრო - სამრეწველო პალატა შ.პ.ს. ფირმა „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93
ს/ს 93 0113140929712000

ტელ: (8415) 22-12-30 მობ. 555 14-11-12

„ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი №382

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: მ. ცაავამ
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: შპს „მარი 2013“-ს დირექტორი კ. ხუბუა
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა №45 17 12 2014 წ.
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ე თოლორაიას მიერ შპს „მარი 2013“-ის დირექტორთან კახაბერ ხუბუასთან 09. 12 2014 წ დადებული №158 ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოების ბიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოები შესრულებულია შპს „მარი-2013“-ის მიერ
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა: შპს „მარი 2013“-ის დირექტორის კახაბერ ხუბუას 12 12 2014 წ. მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს „ზუგდიდექსპერტიზას“ ექსპერტის მ. ცაავას მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ ნარაზენში დათვალიერებულ და აზომილ იქნა სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენის სამუშაოები ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით. ხელშეკრულებით შესასრულებელია 3843 ((სამი ათას რვაას ორმოცდასამი)) ლარის სამუშაოები ეიხუალური დათვალიერებით, აზომვებით და ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობით დაგადგინეთ:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ხარჯთაღრიცხვა			ფაქტიური		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ.	ერთ.	დღ.	რაოდ.	დღ.	რაოდ.	დღ.	
1	გრუნტის დამუშავება ხელით ხშირი მცენარეული საფარით დაფარულ გრუნტში და წყალსადენი მილის მოწყობა დაფარვით 0,3X0,25X900მ	მ3	108	12,8	1381,10	67,5	863,19	-40,5	-517,9	
2	მაგისტრალური წყალსადენის დ-32მმ პე-100 SDR 17,6 მილების ჩაწყობა არხებში	გ.მ	900	0,5	413,17	870	399,40	-30	-13,8	
	მილი წყალმომარაგების პლასტმასის დ-32X2მმ	გ.მ	900	0,9	801,0	900	801,00	0	0,0	
	გარსაცმი ლითონის მილის მონტაჟ დ-50მმ 6მ ხათავესთან	გ.მ	3	5,6	16,80	3	16,80	0	0,0	
3	არხებული წყაროს სათავე ნაგებობის გადახურვა მთათუთიებული თუნუქის ტალღოვანი ფურცლით 2,1X1,95	მ2	4,1	5,6	23,00	4,1	23,00	0	0,0	
	მთათუთიებული თუნუქის ტალღოვანი ფურცელი	მ2	6	7,4	44,40	6	36,00	0	-8,4	
	კუთხოვანა 45X45X3	ფ.მ	11	3,8	41,80	11	41,80	0	0,0	
	ჯამი				2721,3		2181,2	-71	-540	
	სატრანსპორტო ხარჯები	5%			45,20		44,78		-0,42	
	სულ				2766,5		2226,0		-540,5	
	ზედნაღები ხარჯები	9%			249,0		200,3		-48,6	
	სულ				3015		2426		-589,2	
	გეგმიური დაგროვება	8%			241,2		194,1		-47,1	
	ჯამი				3257		2620,4		-636,3	
	დღგ	18%			586,2		471,7		-114,5	
	ჯამი				3843		3092		-750,8	

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია შესრულებულია 7983 ლარის სამუშაოები სხვაობა შეადგენს -750,8 ლარს. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

შენიშვნა: სამუშაოების შესრულებაზე შექმნილია ფოტომასალა აზომვების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ მოცულობებს შორის მოცემულია ხელმოთმომცემლის ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 17 დეკემბერი 2014 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: „18“ დეკემბერი 2014 წ.

ექსპერტი:

მ. ცაავა

