

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №364/2

აქტი

ქ. ზუგდიდი

, 06., 2015 წ.

ერთის შხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კდიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.კ.ს. „ვითი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული №364 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შელაიების უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 9 045,30 (ცხრაათას ორმოცდახუთი ლარი და 30 თეთრი) ლარი.

წინა ეტაპზე შეაღედურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის ღირებულება შეადგენდა 2536.60 (ორიათას ხუთასოცდათექვსმეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარს, რაც ანაზღაურებულიქნა.

საქართველოს სს პალატის სამეცნიერო-ზემო სვანეთის რეგიონული სს პალატის 2015 წლის 05 ნოემბრის №77 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შელაიების უბანში მოსაცდელის მოწყობის 8957,16 (რვაათას ცხრაათასორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 16 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 10 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შ.კ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი

— ქ. თოლორაია

3. შონია



ინსპექტორების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„06 „ ნოემბერ „, 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტორების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტორების განყოფილების უფროსი; ლეონტი ფაფავა - მშენებლობის სამსახურის ინსპექტორების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, შ.კ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი ვახტანგ შონია, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული №364 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შელაიების უბანში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 9 045,30 (ცხრაათას ორმოცდახუთი ლარი და 30 თეთრი) ლარი.

ინსპექტორების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შელაიების უბანში მოსაცდელის მოწყობის 89 57,16 (რვაათას ცხრაასორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 16 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1.  3. გვილია
2.  ლ. ფაფავა

შ.კ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი



3. შონია

შესრულებული სამუშაოების სახლითი აქტი

ფორმა N2

შემსყიდველი: ზუგდიდის მინიციპალიტეტის გამგეობა

მიწოდებელი: ქ. ქ. „ვითი XIX“

ობიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შულაიების უბანში, მოსაცდელის მოწყვება

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახულება	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)			
		იმიტიცია იმიტიცია	სელფასი სელფასი	მასალები მასალები	ტრანსპორტი ტრანსპორტი	სულ სულ	მთლიანი მთლიანი
1	1 2	3	4	5	6	7	12
1	არსებული ლითნის ღობის ბეჭრის საძირკვლის გრძებ გემონტევი	გრძებ/სო	1,52	0	4,6	0,00	0,00
2	ლანგჩური თხრილის მოწყობა საძირკვლისათვის გ ³	გაც/სო	1,7				
3	საძირკვლისა და ზემორკვლის მოწყობა ბეჭრისაგან გ ³ B-15	გაც/სო	3,44	5,848	4,6	26,90	26,90
4	შრომითი დანახარჯი 6,81X1,15 გესანიზმები 0,31X1,05 ბეჭრისაგან გ ³ დახურნილი მასალა 0,04X2,83 სხვა მასალები ლარი	გაც/სო	7,83 0,33 1,1 0,113 ლარი	19,575 0,825 2,75 0,2825 0,3	4,6 90,05 127,4 400 400	90,05 3,2 350,35 113 113	90,05 2,64 350,35 113,00 113,00
5	დამტკიცებულის მოწყობა დეპორატიული აგურით გ ³ გაუმჯობესებული წერტილი გ ³ გრძოლითი დანახარჯი 21,3X1,15 გესანიზმები 3,1X1,05 აგურის დარებულება ლარი	გაც/სო	25,13 3,26 10 25,13 3,26 395,6 0,35	7,539 15,159 3 116,8545 1839,54 1,6275	4,6 0,45 3,2 537,53 3,2 0,45 95	34,68 43,65 9,6 537,53 48,5088 827,793 154,613	34,68 43,65 9,60 537,53 48,51 827,79 154,61

	აგურის ტრანსპორტირება 280 ქმ	ტ	0,0028	5,150712			98,55	507,6027	507,60
6	იატაკისა და გარე წინა მოქდნის მოწყობა ბეტონით პ-15 სისქით 10 სმ-ზე, დორდის 10 სმ-იან საფუძვლზე	გ ²		1,7					
	შრომითი დანახარჯი 4,972X1,15	გაც/სთ	5,7	9,69	4,6	44,57			44,57
	ლორდის დირექტულება ტრანსპორტირებით	გ ²	1,01	1,717			22,64	38,87	38,87
	ბეტონის დირექტულება	გ ²	1,01	1,717			127,4	218,75	218,75
	სხვა მასალები	ლარი	3,2	5,44			3,2	17,41	17,41
7	სახურავის ქვეშ მუტალის კონსტრუქციების მოწყობა მიღმადრაგისაგან	ტ		0,27					
	შრომითი დანახარჯი 134,9X1,15	გაც/სთ	55,14	14,8878	6	89,33			89,33
	უსალეუქელი აგრეგატი მომრავ მუქანისმებელი	განეჭ/სთ	7,54	2,0358				20,8	42,34
	მიღმადრაგი 100X40 მმ	გრძ/გ	1,01	15			5,8	87	87,00
	მიღმადრაგი 50X30 მმ	გრძ/გ	1,01	55,5			3,3	183,15	183,15
	მიღმადრაგი 20X40 მმ	გრძ/გ	1,01	55			2,4	132	132,00
	კონსტრუქციის ტრანსპორტირება და მონტაჟი	კომპ	1	1				190	190
8	სახურავის მოწყობა მეტალოგრამიტისაგან	გ ²		16,43					
	შრომითი დანახარჯი 0,62X1,15	გაც/სთ	0,62	10,1866	6	61,12			61,12
	მექანიზმები 0,066X1,05	განეჭ/სთ	0,07	1,1501				5,6	6,44
	მეტალოგრამიტის დირექტულება პ-1,2	გ ²	1,3	21,359			13	277,67	277,67
	სხვა მასალები	ლარი	0,3	4,929			3,2	15,77	15,77
9	სახურავის კონსტრუქციებისათვის მთავრობრივისაგან ვერმის მოსაწყობად რეალის ფორმის მიცემა	გრძ/გ		55,5					
	შრომითი დანახარჯი 0,2X1,15	გაც/სთ	0,23	12,765	6	76,59			76,59
	მექანიზმები 0,3X1,05	განეჭ/სთ	0,32	17,76				10,55	187,368
10	გეტალის სარტყელზე დეტალების მოწყობა	ტ		0,1					187,37
	შრომითი დანახარჯი 34,9X1,15	გაც/სთ	40,14	4,014	6	24,084			24,08
	მექანიზმები 15,22X1,05	განეჭ/სთ	15,98	1,598				10,55	16,86
	ლითონის ფირფიტების დირექტულება 0,15X0,15	გ ²	-	0,16			107	17,12	17,12
	არმატურა პ-14 A-III	გრძ/გ	-	17			1,6	27,2	27,20
	სხვა მასალები	ლარი	32	3,2			3,2	10,24	10,24
11	გეტალის მთავრობა 1 ფრთიანი კარის მოწყობით მიღმადრაგისაგან 20X30 მმ	ტ		0,08					
	შრომითი დანახარჯი 34,9X1,15	გაც/სთ	10,14	0,8112	35	28,39			28,39
	მექანიზმები 15,22X1,05	განეჭ/სთ	15,98	1,2784				10,55	13,49
	მიღმადრაგი 30X20	გრძ/გ	1,01	36,5			2,54	92,71	92,71

	ჯამი	6389,58
ზეღლიანები სარჯები 10%		638,96
ჯამი		7028,53
გეგმიური დაგროვება 8%		562,28
ჯამი		7590,82
გაუმოვალისწინებელი სარჯები - 3 %		0,00
დღვ - 18%		1366,35
მთლიანად		8957,16

ჩააბარა: შპს "კითი XXI"-ის დირექტორი:

გ. ჭავაძა

მიღლო: ზეგლილის მუნიციპალიტეტის
გამგებების მფრინალობის სამსახურის
უფროსი:



ჯ. არდია

მიღლო: ზეგლილის მუნიციპალიტეტის
გამგებების მფრინალობის სამსახურის
აღმინისტრაციულ კროუზი




გ. ჭავაძა

სა





**საქართველოს სს პალატის
სამეგრელო - ზემო სგანეთის
რეგიონული სს პალატა**

ქ. ზეგდილი რუსთაველის ქ №87. ს/კ. 204852775. ტელ: (995 415) 25-19-50.
საგანგო რეკონსიტუცია: სახელმწიფო ხაზის, საგანგო კოდი TRESGE22, მომღების ანბარიში/სასახიო კოდი: 707817133

ექსპერტიზის აქტი №77

1. შეღენის თარიღი: 05 ნოემბერი 2015 წ.
2. შეღენის ადგილი: ქ. ბუგდიძის.
3. დასკვნა შეადგინა ექსპერტმა: ფ. ვართაგავა, თ. მაქაცარია
4. განრიგი №: 77 თარიღი: 02 ნოემბერი 2015 წ.
5. ექსპერტიზის დამკვეთი და წერილის ნომერი: შპს „ვითი XXI“ ს/კ 419985341
მისამართი: ქ. ბუგდიძის, ლეონიძის ქ. №22, საბანკო რეკვიზიტი - ს/ს „თიბისი ბანკი“
ბუგდიძის განყოფილება, ბანკის კოდი TBCGE22, ა/ნ GE36TB73 8663 6080 1000 01
საფუძვლი: შპს „ვითი XXI“-ის დირექტორის ბ-ნ ქ. მონიას მომართვა №70, 02.11.2015 წ.
6. ობიექტის დასახელება: ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის ანაკლის აღმინისტრაციულ ერთეულში,
მულაიების უბანში, მოსაცდელის მოწყობა.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 2015 წლის 15
ოქტომბერს, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, გამარტივებული შესყიდვის წესით დადებული,
№364 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულების დირებულება 9045.30 (ცხრა ათას
ორმოცდახუთი ლარი 30 თეთრი) ლარი. შპს „ვითი XXI“-ის მიერ, ბუგდიძის
მუნიციპალიტეტის ანაკლის აღმინისტრაციულ ერთეულში, მულაიების უბანში, მოსაცდელის
მოწყობაზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების საკონტროლო შედარება
ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულთან.
8. ობიექტის, წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები, (საკონსტატაციო ნაწილი):
წარმოდგენილი დოკუმენტებია:
I. ხელშეკრულება №364, 15.10.2015 წ. (8 - ფრ.)
ერთის მხრივ - ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შემსყიდვები“ მიხი
უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ
თოლორიას სახით.
მეორეს მხრივ - შპს „ვითი XXI“ -შემდგომში „მიმწოდებელი“, მიხი უფლებამოსილი
წარმომადგენლის, დირექტორის ვახტანგ მონიას სახით.
II. ჩასაფარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (4-ფურცელზე).
კვლევა წარიმართა წარმოდგენილი დოკუმენტების და აღვიღების შედეგად
მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების შეთვისთ.
შპს „ვითი XXI“-ის დირექტორის ქ. მონიას თანახმაწებით, ხელშეკრულების ფარგლებში,
ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით,
ობიექტი დათვალიერებულ იქნა ვიზუალურად და ჩაუტარდა საკონტროლო ამომვების
ხილული სამუშაოები ამომილ იქნა ფაქტიური მდგომარეობით.
ფარული სამუშაოების დაბუსტება და ჩათვლა დამკვეთის პრეროგატივად.
ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერების, საკონტროლო ამომვების და წარმოდგენილი
დოკუმენტების შესწავლით დავადგინოთ:
შპს „ვითი XXI“-ის მიერ ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის ანაკლის აღმინისტრაციულ ერთეულში,
მულაიების უბანში, მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია სრულად.

აღნიშნულ თბიერებები ფაქტოურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის დოკუმენტების მოცემულია წინამდებარე ექსპერტის აქტის №1 დანართში, 4 გვერდზე.
იხილეთ საკონფრონტო აზომვების შედეგები წინამდებარე ექსპერტის აქტის დანართში, 4 გვ.

დანართი ითვლება აქტის განვითარების ნაწილად, განიხილება ერთად.

ექსპერტი:

გ. ვართაგავა

თ. მაქაცარია

აქტის 1-8 პუნქტებში ჩამოყალიბებულს ვეთანხმები:

შპს „ვითი XXI“ ის დირექტორი:

გ. შონია



9. ექსპერტის დასკვნა:

აქტის მე-8 პუნქტის საფუძველზე გასკვნის:

გუგდილის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 2015 წლის 15 ოქტომბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ვამარტივებული შესყიდვის წესით დადგებული, №364 ხელშეკრულების თანახმად. შპს „ვითი XXI“-ს მიერ, გუგდილის მუნიციპალიტეტის ანაკლის აღმინისტრაციულ ერთეულში. შელაიების უბანში, განხორციელებულია მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები.

ფაქტოურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და დირექტორება მოცემულია დანართში №1-4 ფურცელზე და შეადგენა 8957.16 (რვა ათას ცხრაასორმოცდახვიდეტი ლარი 16 თ.) ლარი.

შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებულია.

აქტი №77, 05.11.2015 წ.

ექსპერტის დაწყების თარიღი:

02

ნოემბერი

2015 წ.

ექსპერტის დამთავრების თარიღი:

05

ნოემბერი

2015 წ.



დასკვნა რევისტრირებულია: 05 ნოემბერი 2015 წ.

დედალი ბეჭდის გარეშე, აქტი გამოიყენა.

ფრიდონ ვართაგავა - ექსპერტი სამუშაოების პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების და სასაქონლო ექსპერტიზის სფეროში.
სერტიფიკატი # GE-006-10, გაცემული საქონის მეტროლოგთა და სტანდარტიზაციონური უროგნიული ასოციაციის მიერ. (ხსნა მოღვაწეობის პროცესის სტანდარტიზაციის ცენტრი)
გაცემის თარიღი 26.11.2010 წ.

თორნიკე მაქაცარია - ექსპერტი სამუშაოების პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების და ზოგადი სასაქონლო ექსპერტიზის სფეროში. სერტიფიკატი # GE-181-09, გაცემული საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის უროგნიული სამუშაოების მიერ.
გაცემის თარიღი 14.04.2009 წ.

საქართველოს კულტურის მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს კულტურული მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დანართი №I ცენტრული აღმოჩენის ადგილობრივი გამზღვის დოკუმენტი - I

(თვეურ აქტის გაფორმების ნოტა)

დანართი აღმოჩენის ადგილობრივი გამზღვის დოკუმენტი №77, 05.11. 2015 წ. ფურცელი - I

სელ შეკრულება №364, 15 ოქტომბრი 2015 წ.
შეკრულების მიზანი და მიზანის გამზღვის
მიმღები დოკუმენტი: შპს "კომ "XXI" ს/კ 419985341 დირექტორი: გახტანგ შონია

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთბის მოცულობის შედარება, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულთან

№	სამუშაოების დასახელება	რაოდენობა			ხელფასი			მასალა			ტრანსპორტი				
		განვ.	კრი.	მაღალი დონი	ცისამცემები	ლX7	ედენცემები	6X9	ცისამცემები	6X11	ცისამცემები	12	13	14	15
1	არსებული ლიაზონის ლიაზონის სამირკლის ლემონტაშვილი შრომითი დანაბარჯი	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	არსებული ლიაზონის ლიაზონის სამირკლის ლემონტაშვილი შრომითი დანაბარჯი	გრძელება	5,2	5,2											
1	ლემონტაშვილი შრომითი დანაბარჯი	კაც/სთ	1,52	7,904	4,6	36,36						36,36	36,36	0,00	
2	ლემონტაშვილი შრომითი დანაბარჯი 2,99X1,15	გ³	1,7	1,7											
2	ლემონტაშვილი შრომითი დანაბარჯი 2,99X1,15	კაც/სთ	3,44	5,848	4,6	26,90						26,90	26,90	0,00	
3	სამირკლისა და გემისრკლის მოწყობა ბეჭონისათვის B-15	გ³	2,5	2,5											
3	სამირკლისა და გემისრკლის მოწყობა ბეჭონისათვის B-15	კაც/სთ	7,83	19,58	4,6	90,05						90,05	90,05	0,00	
3	მროველი დანაბარჯი 6,81X1,15 მექანიკები 0,31X1,05	გ³	0,33	0,83	0,83							3,20	2,64	2,64	0,00
3	ბეტონი B-15 დახურხილი მასალა 0,04X2,83	გ³	1,1	2,8	2,8							127,4	350,35	350,35	0,00
3	სხვა მასალები	ლარი										400	113,00	113,00	0,00
4	დეკორაციული სკამის დგარების მოწყობა გურიისაგან	გ³	0,3	0,3											
4	მროველი დანაბარჯი 21,3X1,15 ავენის დირექტორი	კაც/სთ	25,13	7,539	4,6	34,68						34,68	34,68	0,00	
4	სხვა მასალები	ლარი	0	97	97							0,45	43,65	43,65	0,00
5	კედლების მოწყობა დაკორაციული აგურით გარეზომებული წოვბით	გ³	4,65	4,65								3,2	9,60	9,60	0,00
5	კორმითი დანაბარჯი 23,3X1,15	კაც/სთ	25,13	116,9	4,6	537,53						537,53	537,53	0,00	

შრომითი დანაბარჯი 34,9X1,15	კაბ/სთ	10,14	0,8112	0,8112	35	28,39			28,39	28,39
მქანაგები 15,22X1,05	მანქ/სთ	15,98	1,28	1,28				10,55	13,49	13,49
მილცალრატი 30X20	გრძ/მ	1,01	36,5	36,5		2,54	92,71		92,71	92,71
კარის საკილი	გ	—	2	2		4,0	8,00		8,00	8,00
კარის ჩასაკება	გ	—	1	1		6,0	6,00		6,00	6,00
სხვა მსასალებები	ლარი	—	3	3		3,2	9,60		9,60	9,60
12 აუტორაფილ საჭმებებების ხის კოჭების მოწყობა გომით 0,05X0,06X27,2	გრძ/მ	7,0	7,0	7,0						
შრომითი დანაბარჯი 1,53X1,15	კაბ/სთ	1,26	8,82	8,82	4,6	40,57			40,57	40,57
მქანაგები 0,346X1,05	მანქ/სთ	0,363	2,541	2,541				3,2	8,13	8,13
დატრილი ჰასალი 0,05X0,06X27,2	გ ³	0,1	0,1	0,1		458	45,80		45,80	45,80
13 კეფალის კონსტრუქციის, მთაჯარის და სეამის ხის კოჭების შეღება ემალის საღებავით ორჯერადი შეღებებით	გ ²		42,0	42,0						
შრომითი დანაბარჯი 0,128X1,15	კაბ/სთ	0,147	6,174	6,174	4,6	28,40			28,40	28,40
საღებავის დინებულება	გ ³	0,3	12,6	12,6		6	75,60		75,60	75,60
14 მოსაცვლელის ზინ ლითონის დ=600 მმ მოწყობა დორლის საფენის	გ ³		0,76	0,76				0,00	0,00	0,00
შრომის დანაბარჯი 12,8X1,15	კაბ/სთ	14,72	11,1872	11,1872	6	67,12			67,12	67,12
მქანაგები 0,41X1,05	მანქ/სთ	0,46	0,3496	0,3496				16,00	5,59	5,59
დორლის დინებულება	გ ³		0,6	0,6				12,7	7,62	7,62
პროფილურნის კოფრირებული დ=600 მმ მოლი	გრძ/მ	5,00	6,00	6,00				119,1	714,60	595,50
15 პოლიეთოლენის გოფრირებული დ=600 მმ მოლებ ბერონის სათვალის მოწყობა	გ ³		1,8	1,8						
შრომის დანაბარჯი 3,58X1,15	კაბ/სთ	5,175	9,315	9,315	4,6	42,85			42,85	42,85
მქანაგები 0,41X1,05	მანქ/სთ	0,46	0,828	0,828				3,20	2,65	2,65
სრულევანი ნარევი ტრანსპორტირებით	გ ³	1,1	1,98	1,98		127,4	254,80		254,80	254,80
16 მილის გევით აღვილის უკეცება სრულევანი ნარევით	გ ³		2,8	2,8						
შრომის დანაბარჯი 3,58X1,15	კაბ/სთ	4,15	11,62	11,62	4,6	53,45			53,45	53,45
მქანაგები 0,41X1,05	მანქ/სთ	0,46	1,288	1,288				16,00	20,61	20,61
სრულევანი ნარევი ტრანსპორტირებით	გ ³	1,2	3,36	3,36		12,7	42,67		42,67	42,67
17 გონიერებულის ირგვლივ ლორდის საუკნის მოწყობა სისქეო 8-სტ-გე	გ ³		1,9	1,9						
შრომითი დანაბარჯი 3,58X1,15	კაბ/სთ	4,12	7,828	7,828	4,6	36,01			36,01	36,01
მქანაგები 0,41X1,05	მანქ/სთ	0,43	0,817	0,817				3,20	2,61	2,61
დორლის დინებულება	გ ³	1,2	2,28	2,28				13,6	31,01	31,01
ტრანსპორტირები	გ	2,2	5,02	5,02				9,94	49,86	49,86
						1281,6	3812,6		1104,7	6079,85
										6198,95
										119,10
										190,63
										190,6
										6270,48
										6389,58

სატრანსპორტო ხარჯები შილა ტაღაზილებები - 5 %
ჯამი

გელიალები ხარჯები 10%				627,05	638,
ჯამი				6897,52	7028,53
გემოური დაგროვება 8%				551,80	562,28
ჯამი				7449,33	7590,82
გაუთვალისწინებული ხარჯები - 3 %				223,48	
ჯამი				7672,81	7590,82
დღე - 18%				1381,10	1366,35
მოლისად				9053,91	8957,16
					-96,75



ვესპური:

ვესპური

ფ. ვართაგავა

თ. მაქაცარია