

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **170**
- 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **03 02 04**
კეთილმოწყობის სამუშაოები
- 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
- 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 154; თარიღი: 03.09.2015**
- 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **237081206**
- 6. მომწოდებელი (დასახელება): **შ.პ.ს. „გზამშენი - 18“**

დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე** (თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.12.6 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 45112000 მიწის თხრისა და გადატანის სამუშაოები;	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი)	3,835.94	13/10/2015
სულ ჯამი:			3,835.94	

- ვალდებულების დამატება: თეა კვიციანი 13/10/2015 09:51
- ვალდებულების დამოწმება: თეა კვიციანი 13/10/2015 10:48
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ზეგლარ სიორიძე 13/10/2015 10:48
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: თეა კვიციანი 13/10/2015 10:48
- ვალდებულების დამტკიცება: ნათია ბახტაძე 13/10/2015 10:53



ინსპექტირების აქტი N 154-1

სკოლის
ხელმოწერა

ქ. ოზურგეთი

30.09.2015 წ.

აქტის სახე: საბოლოო

საფუძველი:

1. შპს „გზამშენი-18“-ის დირექტორის თეიმურაზ ჯახვას მომართვა (რეგისტრირებული 08.09.2015წ. N2908).
2. ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 12 აგვისტოს „სახელმწიფო შესყიდვების, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეკრულების შესრულების, მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფის შექმნის შესახებ“ N49 ბრძანება.

ინსპექტირების ობიექტი:

- ქალაქ ოზურგეთში, „ჭადრების ბაღში“ ტერიტორიის მოსწორების სამუშაოები. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზამშენი-18“-ს (ს.კ.237081206) შორის 03.09.2015წ. N 154 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3835.94 ლარი.

მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფი:

- ალექო ბურჭულაძე - ჯგუფის ხელმძღვანელი -ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი;
- მერაბ წიფწივაძე -ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი;
- თემური მურვანიძე -ინფრასტრუქტურის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების განყოფილების უფროსი;
- თემურ გიორგაძე -ინფრასტრუქტურის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
- კობა ხაბალაშვილი -შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი;
- მამია მახარაძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი;
- ირაკლი ანდლულაძე - არქიტექტურის, მშენებლობის, ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

ინსპექტირების აქტი:


ინსპექტირების ობიექტი ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოხდა ვიზუალური დათვალიერება, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები რა დროსაც დადგინდა შემდეგი:

ქალაქ ოზურგეთში, „ჭადრების ბაღში“ ტერიტორიის მოსწორების სამუშაოები. შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N 2 ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს. აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების ღირებულება მიმდინარე ეტაპზე შეადგენს **3180,77ლარს** (შესრულებული სამუშაოს აქტი N 2 - 2, მიღება-ჩაბარების აქტი 3 ფურცლად და ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 52 ფურცლად დანართის სახით თან ერთვის).

03.09.2015წ. N 154 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების ღირებულება შეადგენს **3180,77 ლარს**.

მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფი:

- ალექო ბურჭულაძე
- მერაბ წივწივაძე
- თემური მურვანიძე
- თემურ გიორგაძე
- კობა ხაბალაშვილი
- მამია მახარაძე
- ირაკლი ანდლულაძე



Handwritten signatures and stamps of the monitoring and control group members. The signatures are written in blue ink on a lined background. Below the signatures, there is a handwritten note in Georgian: "ინსპექტირების აქტი საწყისი მიზნის კომპლექსური".

მიღება ჩაბარების აქტი N 154-1

ქ. ოზურგეთი

30.09.2015 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი ალექო ბურჭულაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი-18“-ის დირექტორი თეიმურაზ ჯახვა, ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზამშენი-18“-ს (ს.კ.237081206) შორის **03.09.2015წ. N 154** ხელშეკრულების შესაბამისად და **30.09.2015 წ. N 154-1** ინსპექტირების აქტის საფუძველზე შპს „გზამშენი-18“-მა შეასრულა, ხოლო ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულება.

03.09.2015წ. N 154 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების დირექტორმა შეადგენს **3180,77 ლარს.**

ჩავაბარე:


თ. ჯახვა



მივიღე:

ა. ბურჭულაძე





3500 ქ. ოზურგეთი, თაყაიშვილის ქ. №62 ☎ (496) 27-58-40; 599 55 35 51
62 takaishvili, Ozurgeti, Georgia, 3500; phone (496) 27-58-40; mobile 599 55 35 51

№ 115

08 - 09 - 2015წ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ბ.სიორიძეს

ბატონო ბეგლარ,
გაცნობებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „გზამშენი-18“-ს შორის გაფორმებული 2015 წლის 3 სექტემბერი №154 ხელშეკრულებიდან თანახმად დავასრულეთ ჭადრების ბაღში ძველი არსებული შადრევანის დემონტაჟი და მიწის სამუშაოები.

ჩვენი შეთანხმების საფუძველზე, ფილების მონტაჟი არ რაის მიზანშეწონილი, ვინაიდან მიმდინარეობს გენერალური გეგმის შედგენა მთლიანად პარკის რეკონსტრუქციისა, ამიტომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 3 835,94 ლარისა, შესრულებულია 3180,77 ლარის სამუშაოები.

დანართი: შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი - ფორმა #2 - 1 ფურცელი

პატივისცემით


/თეიმურაზ ჯახვა/
შ.პ.ს. „გზამშენი-18“-ს დირექტორი



დამკვეთი:
კონტრაქტის დასახელება:
და ხელმოწერის თარიღი:
საკონტრაქტო ღირებულება:
შემსრულებელი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ქ. ოზურგეთში ჭადრების ბაღში ტერიტორიის მოსწორება
№154 03.09.2015წ.

3835,94 ლარი დ.დ.გ-ს ბათვალისწინებით
შ.პ.ს. "გაამქენი-18" ოზურგეთი - თავაიშვილის ქ. №62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი
ბათვალისწინებულა კონტრაქტით

№	სამუშაოს დასახელება	განხ	შესრულებულია ფაქტურად																		
			რაოდ		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი		რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი	
			კმ	ჯამი	კმ	ჯამი	კმ	ჯამი	კმ	ჯამი	კმ	ჯამი		კმ	ჯამი	კმ	ჯამი	კმ	ჯამი		კმ
1	არსებული ფილების დემონტაჟი	3	34	0	0	7	8	9	10	0	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	34
2	არსებული ბორდურის დემონტაჟი	კმ	25	0	0	10	25	0	0	0	25	25	0	0	0	10	25	0	0	0	25
3	დასკვადორის ტრანსპორტირება	რესი	2	0	0	0	0	200	400	0	400	400	2	0	0	0	0	0	0	0	400
4	გრუნტის მოხორბა, თვითმცლელზე დატვირთვა და ნაყარში ტრანსპორტირება	კმ	400	0	0	0,85	340	3,15	1260	0	1600	1600	400	0	0	0,85	340	3,15	1260	0	1600
5	ბორდურების მოტყუვა	კმ	40	0	0	3	120	1	40	0	160	160	40	0	0	3	120	1	40	0	160
6	საღლი-ცემენტის მონტაჟი	კმ	25	0	0	2	50	0	0	0	50	50	25	0	0	0	0	0	0	0	50
7	ფილების კვამ	კმ	3,4	22	74,8	3	10,2	5,87	19,958	0	104,96	104,96	40	0	0	3	120	1	40	0	160
8	არსებული ფილების მონტაჟი	კმ	17,5	0	0	5	87,5	0,1	1,75	0,1	89,25	89,25	17,5	0	0	0	0	0,1	0,1	0	160
9	ახალი ფილების მონტაჟი	კმ	16,5	12	198	5	82,5	0,1	1,62	0,1	282,15	282,15	16,5	0	0	0	0	0	0	0	282,15
10	ტერიტორიის მოტყუვა მოსწორება	კმ	500	0	0	0	0	0,1	50	0,1	50	50	500	0	0	0	0	0,1	0,1	0	50
	ჯამადები ხარჯები 10%	ჯამი									2736,36	2736,36									50
	ბათვალისწინებულა 8%	ჯამი									273,64	273,64									2269
	ჯამადები 18%	ჯამი									3009,99	3009,99									226,9
	ჯამადები 8%	ჯამი									240,8	240,8									2495,9
	ჯამადები 8%	ჯამი									3250,79	3250,79									199,67
	ჯამადები 8%	ჯამი									585,14	585,14									2695,57
	ჯამადები 8%	ჯამი									3835,94	3835,94									485,2
	ჯამადები 8%	ჯამი																			3180,77



= სამუშაო ჩაატარა

ალეკო ხურცილავაძე

