

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №523/1

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„29“ ივლისი „2015“ წ.

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ნათება 2010“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის თამაზ ბერაიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №523 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში გარე განათების (პირველი ეტაპის) მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 6925 (ექვსიათას ცხრაასოცდახუთი) ლარი.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 2015 წლის 28 დეკემბრის №491/2 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში გარე განათების (პირველი ეტაპის) მოწყობის 6625 (ექვსიათას ექვსასოცდახუთი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 7 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

_____ ე. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ნათება 2010“-ს დირექტორი

_____ თ. ბერაია



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„29 იანვარი“ 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.პ.ს. „ნათება 2010“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის თამაზ ბერაიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №523 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში გარე განათების (პირველი ეტაპის) მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 6925 (ექვსიათას ცხრაასოცდახუთი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრში გარე განათების (პირველი ეტაპის) მოწყობის 6625 (ექვსიათას ექვსასოცდახუთი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

- 1. _____ ვ. გვილია
- 2. _____ მ. ბოკუჩავა
- 3. _____ ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ნათება 2010“-ს დირექტორი
 _____ ბერაია



სხვაობამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებასა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას შორის შეადგინა (-300,0) ლარი.

ექსპერტიზის დასკვნა:

შპს „ნათება 2010“-ის მიერ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან 25.12.2015წ გაფორმებული №523 ხელშეკრულების საფუძველზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, გარე განაკების მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობების და გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით შეადგინა - 6625,0 ლარი (ექვსი ათას ექვსასოცდახუთი ლარი და 00 თეთრი). სხვაობამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებასა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას შორის შეადგინა (-300) ლარი.

ექსპერტიზის დასკვნის თარიღი:



/დ. შაბულავა/



შ.ა.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 28.12. 2015წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: 28.12. 2015წ.

დასკვნა რეგისტრირებულია: 28.12. 2015წ.



საკონტროლო ამომცემის აქტი

სს „ნათება 2010“-ს დირექტორის თამაზ ბერაიას №51 28.12.2015წ მომართვის საფუძველზე, შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტმა დ. ფეგელაიამ 28.12.2015 მოეხდინა შპს „ნათება 2010“-ს მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის ცენტრის გარე განათების გარე განათების მოწყობის შესრულებული სამუშაოების საკონტროლო ამოცემა წარმოდგენილი ხელშეკრულების და ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.

სამუშაოები შესრულებულია შპს „ნათება 2010“-ს მიერ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №523 ხელშეკრულების საფუძველზე.

სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დირეგულება დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს - 6925,0 ლარს. ვიზუალური დათვალიერების და ჩატარებული ამომცემის შედეგად დადგენილ იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარჯთაღრიცხვასთან შედარებით, პოზიციების მიხედვით გამოვლინდა შემდეგი მოცულობისა და დირეგულების სხვაობები.

| № | შესრულებული სამუშაოს დასახელება | განზ | ხარჯთაღრიცხვით | | | ფაქტიური შესრულებით | | | სხვაობა | | შენიშვნა |
|--|--|----------------|----------------|-------|--------|---------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| | | | ერთ ლირ | რაოდ | ღირებ | ერთ ლირ | რაოდ | ღირებ | რაოდ | ღირებ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმოს ამომთხრელი მანქანით და დამუშავება ხელით | ცალი | | 9 | | | 9 | | 0,00 | | |
| | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 7,5 | 2,52 | 18,90 | 7,50 | 2,52 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | საბურღი მანქანა-ავტომაშქე | მ/სთ | 25,0 | 2,83 | 70,65 | 25,0 | 2,83 | 70,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | ორმოების შევსება ბეტონით ბ-15 | მ3 | | 1,8 | | | 1,8 | | 0,00 | | |
| | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 7,50 | 8,1 | 60,75 | 7,50 | 8,1 | 60,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | მექანიზმები | მ/სთ | 20,7 | 0,67 | 13,79 | 20,7 | 0,67 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | ფ/ა №1 |
| | ბეტონის ღირებულება | მ3 | 105,0 | 1,8 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,80 | -189,00 | |
| | ქვიშა-ლორღი 1,8მ ² X 1,3=2,34მ ² | მ3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,66 | 2,34 | 69,40 | 2,34 | 69,40 | |
| ცემენტი 1,8მ ² X 0,3გ=0,54გ | ტ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,4 | 0,54 | 119,02 | 0,54 | 119,02 | | |
| 3 | ლითონის განათების ბოძების დამზადება და მოწყობა ბეტონში | ცალი | | 9 | | | 9 | | 0,0 | | |
| | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 7,50 | 7,2 | 54,00 | 7,50 | 7,2 | 54,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | საბურღი მანქანა-ავტომაშქე | მ/სთ | 10,0 | 7,2 | 72,0 | 10,0 | 7,2 | 72,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | მექანიზმები | მ/სთ | 0,0 | 4,41 | 0,00 | 0,0 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ლითონის მილი დ-127X4მმ | გ/მ | 19,50 | 90,0 | 1755,0 | 19,50 | 90,0 | 1755,0 | 0,0 | 0,00 | |
| ლითონის მილი დ-50X3მმ | გ/მ | 6,36 | 2,0 | 12,7 | 6,36 | 2,0 | 12,7 | 0,0 | 0,00 | | |
| 4 | მეტალის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ | მ ² | | 36,0 | | | 36,0 | | 0,0 | | |
| | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 4,26 | 24,48 | 104,28 | 4,26 | 24,48 | 104,28 | 0,0 | 0,00 | |
| | საღებავის ღირებულება | კგ | 20,86 | 7,2 | 150,2 | 20,86 | 7,2 | 150,2 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | სადენ-კაბელების, ნათურების მოწყობა და მონტაჟი | ცალი | | 9 | | | 9 | | 0,00 | | |
| | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 7,5 | 18,54 | 139,1 | 7,5 | 18,54 | 139,1 | 0,0 | 0,0 | |
| | აშქე ს/სვლაზე 6,3გ | მ/სთ | 4,0 | 18,54 | 74,2 | 4,0 | 18,54 | 74,16 | 0,0 | 0,00 | |
| | სანათი (70ვგ) | ცალი | 114,4 | 1 | 114,4 | 114,4 | 1 | 114,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | სიპ-სადენის 4X16 ღირებულება | გ/მ | 2,12 | 32,0 | 67,8 | 2,25 | 32,0 | 72,0 | 0,00 | 4,16 | |
| | სიპ-სადენის 4X25 ღირებულება | გ/მ | 2,97 | 325,0 | 965,3 | 2,97 | 308,0 | 914,8 | -17,00 | -50,49 | |
| სადენების ელ-სადენის 2X2,5 | გ/მ | 1,02 | 2,5 | 2,6 | 1,02 | 2,5 | 2,6 | 0,00 | 0,00 | | |
| მხერვტავი დამკერი | ცალი | 4,28 | 2 | 8,6 | 4,28 | 4 | 17,12 | 2,00 | 8,56 | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------|------|--------|-------|------|---------|-------|---------|
| | ელური დამჭერი | ცალი | 7,03 | 9 | 63,3 | 7,03 | 7 | 49,2 | -2,00 | -14,06 |
| | ერული დამჭერი | ცალი | 5,34 | 2 | 10,68 | 5,34 | 3 | 16,02 | 1,0 | 5,34 |
| | ელ-მოწყობილობების დამონტაჟება არსებულ ქვესადგურში | ცალი | | 1 | | | 1 | | 0,0 | |
| 6 | შრომითი დანახარჯი | კ/სთ | 4,0 | 7,24 | 29,0 | 4,0 | 7,24 | 29,0 | 0,0 | 0,00 |
| | ელ-კარადა | ცალი | 55,0 | 1 | 55,0 | 26,66 | 1 | 26,66 | 0,0 | -28,34 |
| | ელ-გამშევი 80ამმ | ცალი | 45,0 | 1 | 45,0 | 80,00 | 0 | 0,00 | -1,0 | -45,00 |
| | ელ-გამშევი 25ამმ | ცალი | 0,00 | 0 | 0,00 | 21,19 | 1 | 21,19 | 1,0 | 21,19 |
| | დაბინდების დეკორირი | ცალი | 15,50 | 1 | 15,50 | 16,95 | 1 | 16,95 | 0,0 | 1,45 |
| | ჯამი | | | | 4091,5 | | | 3993,73 | | -97,77 |
| 11 | საგრანსპორტო ხარჯები | 2% | | | 61,4 | | | 59,91 | | -1,47 |
| | ჯამი | | | | 4152,9 | | | 4053,64 | | -99,24 |
| | შენადები ხარჯები | 7% | | | 290,7 | | | 283,75 | | -6,95 |
| | ჯამი | | | | 4443,6 | | | 4337,39 | | -106,18 |
| | გეგმიური დავროება | 6% | | | 266,6 | | | 260,24 | | -6,37 |
| | ჯამი | | | | 4710,2 | | | 4597,64 | | -112,55 |
| | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 3% | | | 141,3 | | | 0,00 | | -141,3 |
| | ჯამი | | | | 4851,5 | | | 4597,64 | | -253,86 |
| | დღგ | 18% | | | 873,3 | | | 827,57 | | -45,69 |
| | ჯამი | | | | 5724,8 | | | 5425,21 | | -299,55 |
| | ტექნიკური პირობის მიღება მრიცხველის დაყენებით | | | | 1200,0 | | | 1200,0 | | 0,00 |
| | ჯამი | | | | 6925 | | | 6625 | | -300 |

- შენიშვნა: 1. შედარების აქტში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღებულია წარმოდგენილი ს/შენადებების შესაბამისად.
2. სხვაობა ხარჯთაღრიცხვასა და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს შორის შეადგენს (-300) ლარს.



[Handwritten signature]
/დ. შველაძე/

