

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №390/1

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„23 „ფეხური“, 2015 წ

ერთის შერივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაის სახით და მეორეს შერივ ი/მ „ელდარ ფიფა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ელდარ ფიფას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 29 ოქტომბერს გაფორმებული №390 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე მილწიდების ჩადგმის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3653,07 (სამიათას ექვსასორმოცდაცამეტი ლარი და 07 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სს პალატის სამეცნიერო – ზემო სვანეთის რეგიონული სს პალატის 2015 წლის 27 ნოემბრის №94 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე მილწიდების ჩადგმის 3546,92 (სამიათას ხუთასორმოცდაექვსი ლარი და 92 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 6 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

ე. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

ი/მ „ელდარ ფიფა“

ე. ფიფა



## ინსპექტორების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

, „03 „ 2015 წ


ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტორების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტორების განყოფილების უფროსი; მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; ლეონტი ფაუავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ი/მ „ელდარ ფიფია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ელდარ ფიფიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 29 ოქტომბერს გაფორმებული №390 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე მიღწიდების ჩადგმის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 3653,07 (სამიათას ექვსასორმოცდაცამეტი ლარი და 07 თეთრი) ლარი.

ინსპექტორების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე მიღწიდების ჩადგმის 3546,92 (სამიათას ხუთასორმოცდაექვსი ლარი და 92 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  3. გვილია
2.  მ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაუავა

„მიმწოდებელი“

- ა/მ „ელდარ ფიფია“  
  
ლ.  ე. ფიფია

შესრულებული სამუშაოების საჩილდო აქტი

ფორმა №2

იდენტური: გუბლილი მუნიციპალიტეტი

იღებელი: ა/მ "ელლარ ჭიფი"

ქვე: სოფ. ოქთომბერიში კერავას და ქირიას ქუჩის გადაკვეთაზე შილ-ხიდის მოწყობის სამუშაოები

განგზი სამუშაოების და დანახარჯების დასახულება	ნორმატი გროვი ერთეული ე	რაოდენობა			დირებულება (ლარი)			გთლივი გრანატი სულ	ერთ. სულ	ერთ. სულ
		ს.აპროექ- ტო მონაცემები ით	ხელფასი	მასალები	გრანატი სულ	ერთ. სულ	ერთ. სულ			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
თავითუბის მოწყობის აღვილების თხრილის გათხრა- ლობავება და დამუშავება ხელით ა/მაქანაგე ტვირთვით	გ <sup>3</sup>	—	14,4	—						
რომითი დანახარჯი 2,996X1,15	კ-სი	3,44	49,5	4,6	227,9	—		—	—	227,9
ანაპლოტიკება 3,გ-გ	გ	1,5	21,6					2,11	45,6	45,6
/ბეჭონის მიღის მოწყობა ქვიშა-ხრუშოვან საფეხბე ჭ. 10 სე	გ/გ	6								
თმითი დანახარჯი 1,477X1,15	კაც/სი	1,69	10,14	4,6	46,6	—		—	—	46,6
ქანიგები ა/აშშ 0,48X1,05	მანქ/სი	0,504	3,0					20,67	62,5	62,5
/ბეჭონის რგოლი დ-1000 მმ	გ/გ	1	6			140	840,00			840,0
ლის ტრანსპორტირება 18 კ-გ-ე	გ	1,03	6,18					8,65	53,5	53,5
ხის შესვება ხრუშოვანი ბალასტით ფრ. 0-70გგ	გ <sup>3</sup>	35								
თმითი დანახარჯი 0,178X1,15	კაც/სი	0,205	7,175	4,6	33,0	—		—	—	33,0
ქანიგები 0,06X1,05	მანქ/სი	0,063	2,2					26,85	59,2	59,2
ლასფის დარებ.	გ <sup>3</sup>	1,2	42			5	210,00			210,0
ანპლოტირება 10 კ-გ-ე	გ	1,55	54,25					5,45	295,7	295,7

ლ-ბოგირის ორივე მარქს რკ/ბეტ. წყალმრიდი	გ <sup>3</sup>	2,20	4,6	84,00	3,2	8,45	8,4+
თავისუბის მოწყობა	ქავე/სთ	8,3	18,26				
ორმითი დანახარჯი	ქანებები (კიბრაფორი)	1,2	2,64				
ჭონის ბ-15	გ <sup>3</sup>	1,02	2,24				287,2
ყალიბების ფარი	გ <sup>2</sup>	1,76	3,87				58,1
ხერხილი ხის მასალა III ხარისხის	გ <sup>3</sup>	0,0399	0,09				35,0
მატუტა -III	გ <sup>3</sup>		0,07				87,5
ვა მასალები	გან	0,39	0,86				2,7
ჭონის ტრანსპორტირება 22 გ-8 ე	გ <sup>3</sup>	2,2	4,84				47,7
<b>სულ ჯამი</b>				391,5	1520,5	572,5	2484,6
<b>საფრანსპორტ ხარჯები მასალების შედა გადაზიდვაშე 3%</b>				45,6			45,62
<b>ჯამი</b>							2530,19
<b>გუნდაღები ხარჯები 10%</b>							253,02
<b>ჯამი</b>							2783,20
<b>გეგმიური დაგროვება 8%</b>							222,66
<b>ჯამი</b>							3005,86
<b>გაუთვალისწინებული ხარჯები - 3%</b>							0,00
<b>ჯამი</b>							3005,86
<b>დღგ - 18%</b>							541,06
<b>მთლიანად</b>							3546,92

არმოდადგინა: ი/გ "ელდარ ფიფა"

ე.ფიფა

მიიღო: მშენებლობის სამსახურის უფროსი



კ. არლია  
გ. წოჭერია





**საქართველოს სს პალატის  
სამეგრელო -ზემო სგანეთის  
რეგიონული სს პალატა**

ქ. ზუგდიდი რუსთაველის ქ №87. ს/ქ. 204852775. ტელ: (995 415) 25-19-50. მობ: 577-17-00-38  
საბანო რეგიონის სამსახურის ბანკი "საქართველოს ბანკი" საბანო კოდი BAGAGE22 ა/ს GE90BG0000000279769500.

**ექსპერტიზის აქტი №94**

1. შეღენის თარიღი: 27 ნოემბერი 2015 წ.
2. შეღენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი.
3. დასკვნა შეაღვინა ექსპერტმა: ფ. ვართაგავა თ. მაქაცარია
4. განრიგი №: 93 თარიღი: 24 ნოემბერი 2015 წ.
5. ექსპერტიზის დამკვეთი და წერილის ნომერი: ინდ. მეწარმე "ელდარ ფიფია" ს/კ 19001027517  
მისამართი: ქ. ზუგდიდი, თბილისის გამზირის II ჩიხი №2 ს/კ 19001027517საბანო რეკვიზიტი - ს/ს "საქართველოს ბანკი" კოდი BAGAGE22 ანგარიშის ნომერი, GE22BG0000000902395100  
საფუძველი: ინდ. მეწარმე "ელდარ ფიფია"ს მომართვა №32, 20.11. 2015 წ.
6. ობიექტის დასახელება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის აღმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე (ვერავასა და ქირიას ქუჩების გადაკვეთაზე) მიღების ჩადგმა.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 2015 წლის 29 ოქტომბერს სახელმწიფო მესყიდვების შესახებ, გამარტივებული მესყიდვის წესით დადებული, №390 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვის დორებულება 3653.07 (სამი ათას ექვსათრიმოუცაცამეტი ლარი და 07 თეთრი) ლარი. ინდ. მეწარმე "ელდარ ფიფია"-ს მიერ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის აღმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე (ვერავასა და ქირიას ქუჩების გადაკვეთაზე) მიღების ჩადგმაზე (მოწყობაზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების საკონტროლო შედარება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულით. (საინკონო ექსპერტიზა).
8. ობიექტის, წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები, (საკონსტატაციო ნაწილი):  
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია:  
I) ხელშეკრულება №390, 29.10.2015 წ. (8 - ფრ.)  
ერთის მხრივ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შემსყიდველი“ მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაის სახით.  
მეორეს მხრივ - ინდ. მეწარმე "ელდარ ფიფია"- შემდგომში „მიმწოდებელი“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ელდარ ფიფიას სახით.  
II) ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (2-ფურცელზე), დორებულებით 3653.07 ლარი.  
ინდ. მეწარმე ელდარ ფიფიას თანდასწყებით, ხელშეკრულების ფარვლებში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით, ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერების, საკონტროლო აზომვების და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლით დავადგინო:  
შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის აღმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე (ვერავასა და ქირიას ქუჩების გადაკვეთაზე) მიღების ჩადგმის (მოწყობის) სამუშაოები, რომელიც აკმაყოფილებს ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვის პროცესით გათვალისწინებულ მოხსოვნებს.  
ინიციატივით საკონტროლო აზომვების შედეგები წინამდებარე ექსპერტიზის აქტის დანართში №1-2 გვერდზე დანართი ითვლება აქტის განუყოფელ ნაწილად, განიხილება ერთად.

კქსპერტი:

*ვ. გართაგავა*

თ. მაქაცარია

აქტის I-8 პუნქტებში ჩამოყალიბებულს გეთანხმები:

ინდ. მეწარმე “ელდარ ფიფია”

ე. ფიფია



2. ექსპერტის დასკვნა:

აქტის მე-8 პუნქტის საფუძველზე ვასკვნით:

ინდ. მეწარმე “ელდარ ფიფია”-ს მიერ, ბუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 2015 წლის 29 ოქტომბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, გამარტივებული შესყიდვის წესით დადებული, № 390 ხელშეკრულების თანახმად, შესრულებულია ექსპერტიზაბე წარმოდგენილი, ბუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის აღმინისტრაციულ ერთეულში, შიდა საუბნო გზებზე (ვერავასა და ქირიას ქუჩების გადაკვეთაზე) მიღხიდის ჩადგმის (მოწყობის) სამუშაოები. ფაქტორად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება მოცემულია დანართში № 1-2 ფურცელზე.

შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

(იხილეთ დანართი № 1-2 ფრ.)

აქტი №94, 27.11.2015 წ.

კქსპერტის დაწყების თარიღი: 24 ნოემბერი 2015 წ.

კქსპერტის დამთავრების თარიღი: 27 ნოემბერი 2015 წ.

კქსპერტი:

*ვ. გართაგავა*

ფ. გართაგავა

უ.

თ. მაქაცარია



დებარინის გარეშე, აქტი ბათილია.

გრილინგ გართაგავა - კქსპერტი სამშენებლო პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების და სასაქონლო კქსპერტიზის სფეროში.  
სერტიფიკატი # GE-007-10, გაცემული საქართველოს მეცნიერობისა და სტანდარტიზაციონი ასოციაციის მიერ. (სხივ თბილისის პროფესიული სწავლების ცენტრი)

გაცემის თარიღი 26.11.2010 წ.

თორნიკე მაჭაცარია - კქსპერტი სამშენებლო პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების და ზოგადი სასაქონლო კქსპერტიზის სფეროში. სერტიფიკატი # GE-181-09, გაცემული საქართველოს სტანდარტებისა და მეცნიერობის ერთეულის საგენტოს მიერ.  
გაცემის თარიღი 14.04.2009 წ.

საქართველოს სამართლი-ჭრის სამსახურის დამსაქრეცი საქართველო

აღნიშვნა №1 გაცემის აღთვე N94, 27/11/2015 წ. ფურცელი-1

სამართლებრივი სამსახური  
სამსახურის დასახულება  
სამსახურის დასახულება  
(აღნიშვნის დასახულება)

ქადაგის მიზანის დასახულება N390. 29 მარტი 2015 წ.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის გამგეობა  
მიზანი: ინდ. გაწარმატების "ელოდრ ფიფია" ს/კ 19001027517

ფაქტორად შესრულებული სამსახულების მოქმედობის შესაძლება, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულია

N/ს	სამსახულების დასახულება	აღნიშვნის დასახულება	რაოდენობა	ხელფასი				გასასალა				გრანატირები				გ. 6XII ექ. 6XII	გ. 6XII ექ. 6XII
				ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა	ედასცდა		
1	განგ. ერთ.	აღნიშვნის დასახულება ხელფასი ა/განკარგულების და დაცვითი ინიციატივით ა/შრომითი დანახარჯი 2,996X1,15	გ <sup>3</sup>	3,44	49,5	49,5	4,6	227,9					2,11	45,6	45,58	45,58	0,00
	ფრანგიორება 3 კგ-ები		გ	1,5	21,6	21,6											
2	რკ/ბეტონის მოლის მოწყობა ქვიშა-ხრუმებან საფენები სისქ. 10 სმ		გ/გ			6	6										
	შრომითი დანახარჯი 1,47X1,15		გაგ/სთ	1,69	10,14	10,14	4,6	46,6								46,64	46,64
	შექსავების ა/ამზ. 0,48X1,05		განგ/სთ	0,504	3,0	3,0										62,51	62,51
	რკ/ბეტონის რელი ღ-1000 მმ		გ/გ	1	6	6										840,00	840,00
	მოლის ტრანსპორტირება 18 კგ-ები		გ	1,03	6,18	6,18										53,46	53,46
3	აღნიშვნების ხრუმებანი ბალაგით ფრ. 0-7088		გ <sup>3</sup>		35	35										33,01	33,01
	შრომითი დანახარჯი 0,178X1,15		გაგ/სთ	0,205	7,175	7,175	4,6	33,0								59,20	59,20
	შექსავების ა/ამზ. 0,06X1,05		განგ/სთ	0,063	2,2	2,2										210,00	210,00
	გალასტის დირებ.		გ <sup>3</sup>	1,2	42	42										5,45	295,7
4	ხილ-ბორის რივენების მარავების რკ/ბეტ. წყალმრიდი სათვალების მოწყობა		გ <sup>3</sup>		2,20	2,20										295,66	295,66



შრომითი დანახარჯი	კუბ/სთ	8,3	18,26	4,6	84,0				84,00	84,00
მექანიზმი (ვიბრაციონი)	განქ/სთ	1,2	2,64	2,64				3,2	8,4	8,45
ბეტონის ბ-15	გ <sup>3</sup>	1,02	2,24	2,24		128	287,23		287,23	287,23
საჭალიერ ფარი	გ <sup>2</sup>	1,76	3,87	3,87		15	58,08		58,08	58,08
ღამერჩევი ხის მასალა III ხარისხის	გ <sup>3</sup>	0,099	0,09	0,09		399	35,02		35,02	35,02
არაგაფურ -III	გ	0,066	0,066	0,066		1325	87,45		87,45	87,45
სხვა მასალები	გან	0,39	0,86	0,86		3	2,57		2,57	2,57
ბეტონის ტრანსპორტირება 22,0-8	გ	2,2	4,84	4,84			9,85	47,67	47,67	47,67
სულ ჯამში					391,5	1520,4	572,5	2484,4	2484,4	0,00
საგრანატო ხარჯები მასალების შიდა გადატილვაზე 3%					45,6			45,61	45,61	
ჯამში								2530,01	2530,01	
გელნალები ხარჯები 10%								253,00	253,00	
ჯამში								2783,01	2783,01	
გეგმიური დაზროვება 8%								222,64	222,64	
გარეთგალისწინეული ხარჯები - 3%	ჯამში							3005,65	3005,65	
								90,17	0,00	
								3095,82	3005,65	
ლლ - 18%								557,25	541,02	
მთლიანად								3653,07	3546,67	-10640

ექსპერტი:

თ- გართაგავა

ო. მაქაცარია

