




შ.კ.ს „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“

„EXPERTISE, CONSTRUCTION, DESIGN“ L.T.D.

ექსპერტიზი და განვითარება

თბილისი

2015 წელი



შ.კ.ს „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“
„EXPERTISE, CONSTRUCTION, DESIGN“ L.T.D.

სამშენებლო დასკვნა №112

შ.კ.ს. „მადლი +“-ის მიერ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხანდაკის
გაღობანში (ვაშიანი) გარე განათების მოწყობის
შესრულებულ სამუშაოებზე

შ.კ.ს. „მადლი+“-ის დირექტორის ბატონ თორნიკე თვარაძის 2015 წლის 25
დეკემბრის №17 წერილით საინჟინრო ექსპერტიზის ჩატარებლად მიღებულია:

1. წერილი ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ - ერთ ფურცელზე;
2. ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვები, ფორმა №2-ი და ფარული სამუშაოების აქტი 12 ფურცელზე;

ექსპერტიზის წინაშე გადასაწყვეტად დასმულია შემდეგი საკითხი:

„გთხოვთ მოახდინოთ შ.კ.ს. „მადლი +“-ის მიერ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხანდაკის კალოუბანში (ვაშიანი) გარე განათების მოწყობის შესრულებულ სამუშაოებზე შედგენილი აქტის მოცულობის შესაბამისობა ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობასთან და წარმოადგინოთ შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა“.

შემსრულებელი: ოთარ კერვალიშვილი, შ.კ.ს. „ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინის“ ექსპერტი, ექსპერტად მუშაობის 29 წლის სტაუ.

გამოყენებული მასალები:

1. შესრულებული სამუშაოის აქტი (ფორმა №2, ფარული სამუშაოების აქტი), ხარჯთაღრიცხვა, პროექტი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. „სამშენებლო ნორმები და წესები“

საექსპერტო კვლევა წარმოებს წარმოდგენილი მასალების, მოქმედი ტექნიკური ნორმების და ობიექტის გამოკვლევით მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

ბამოპლევა:

გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდაკში.

ექსპერტმა ოთარ კერვალიშვილმა მოვახდინე გამოსაკვლევი ობიექტის შესწავლა-დათვალიერება და ავღნიშნავ, რომ მთლიანობაში ჩატარებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ფორმა №2-ით დაფიქსირებული მონაცემების თანახმად შესრულებული სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 5145,57 (ხუთი ათას ასორმოცდახუთი) ლარი და 57 თეთრი, დ.ლ.გ-ს გათვალისწინებით.

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2-ის მიხედვით მოვახდინე მითითებულ ობიექტზე რეალურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების დასადგენად საჭირო შესაბამისი პარამეტრების აზომვა. ამის შემდეგ ვიანგარიშე შესრულებული /ხილული/ სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები, რაც თავის მხრივ შეგვარე სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ში არსებულ შესაბამის მონაცემებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ ობიექტზე სამუშაოს გარკვეული ნაწილი შემოწმების მომენტისათვის ფარულია, ამ სამუშაოს ფაქტიური მოცულობა დადასტურებულია წარმოდგენილი ფარული სამუშაოს აქტით.

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ხილული ნაწილის, წარმოდგენილი დოკუმენტაციონ, შესრულებული სამუშაოების აქტის და ფორმა №2-ის მიხედვით) მოცულობები და სამუშაოთა ღირებულებები შეესაბამება ჩემს მიერ აზომვების შედეგად მიღებულ ფაქტიურ მონაცემებს და შეადგენს 5145,57 ლარს დ.ლ.გ-ს გათვალისწინებით.

დ ა ს პ პ ნ ა:

შ.პ.ს. „მადლი +“-ის მიერ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხანდაკის კალოუბანში (ფაშიანი) გარე განათების მოწყობის შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (ხილული ნაწილის, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და მიღება-ჩაბარების აქტების /ფორმა №2 და ფარული სამუშაოს აქტი/ მიხედვით) შეადგენს 5145,57 (ხუთი ათას ასორმოცდახუთი) ლარს და 57 თეთრს, დ.ლ.გ-ს გათვალისწინებით.

ექსპერტი



ო. კერვალიშვილი

სამუშაოინიშნი აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი

შესარულებული სამუშაოს აქტი
ფორმა 2

ობიექტი: კასპის ტურიზმისა და კულტურული სიფრენი ცენტრი, სანდაკი, კალოტბანი (ფარიანი) გარე განათების მოწყობა
შემსყიდველი: კასპის მუნიციპალიტეტი
მიმწერებელი: შპს „მადლია+“

ხელშეკრულების წლიდენი და თარიღი: N255. 11/12/2015 წელი

სამუშაოს დასხელება	გამზ. ერთ	რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	მანქანიზმების სულ	ჯამი
	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ
1. საშენებლო სამუშაოები						
არსებოւლ გამზენის ზოშტე განათების ფარისა და კლ. გადამცემი ხაზის სამჯრი კონსურტების მიწიწვევა	ცალი	13		6	78	5
ფლობის ზოლოვანა 40* 40მ	გრძელი	0.8	10.4	2	20.8	20.8
არმტურა ა-III კლასის დ=18მმ	გრძელი	0.18	2.34	2.39	5.59	5.59
შემცვევი კუთხოვანა შემცვევებით და ჭარბებით ოზოლაციონი	კომპ	1	13	3.5	45.5	45.5
ფლობის მილი დ=40მმ, სისქეთ 3.0მმ	ცალი	1	13	8.3	107.9	107.9
სალეგან ზერვანი, ანტიკონტრიზო (რიზ პირი)	გრძელი	1.4	18.2	5.4	98.28	98.28
ულუმტროდი შელულების დ=40მ	ცალი	0.05	0.65	4	2.6	0.55
განაკვეთის ლითონინის ზომების დამზადება	ცალი	3	39	0.15	5.85	5.85
ფლობის ლილი 90მმ, სისქეთ 3.5მმ	გრძელი	8	40	14.8	592	592
ფლობის მილი 40მმ, სისქეთ 3მმ არსელურა ა-III, დ=18მმ	გრძელი	1.2	6	5.4	32.4	32.4
ოზოლაციონი	გრძელი	0.18	0.9	2.39	2.15	2.15
ულუმტროდი შელულების დ=40მმ	ცალი	1	5	8.3	41.5	41.5
სალეგან ზერვანი, ანტიკონტრიზო (რიზ პირი)	ცალი	20	100	0.15	15	15
ფლობი ფურცელების სისქეთ 3მმ	ცალი	0.9	4.5	4	18	43.65
შანაობების ლითონის ზომების მოწმავი	ცალი	0.04	0.2	33.1	6.62	6.62
გოძის საფუძვლის მილის ლითონისათხრელი მანქანით (დ-0,4მ)	ცალი	5				
სილიკონი 1,3გ	ცალი	0.163	0.82			5.9
გოძის დაზურნება მ-200 მარკის ხელონით	მ3	0.161	0.81	99	79.70	30
სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე 3%	ლარი			1073.89		32.22
ჯამი თვეი						32.22
ზელობალების ხარჯები	8%					1428.86
ულ ჯამი თავი !						114.31
თავი II. ელექტრო-სამინტენ სამუშაოები						1543.17
ელ. გადამცემი ხაზის მოწმავი	გრძელი	645		0.4	258	258

/03. 09/2018



ესა „მადლი“-ს დირექტორი