

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №493/1

აქტი

ქ. ზუგდიდი

, 30 „ 2015 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ ინდივიდუალური საწარმო „ელდარ ფიფი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ინდ. მეწარმე ელდარ ფიფიას სახით, შევაღინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 09 დეკემბერს გაფორმებული №493 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქის შედეგად დაზიანებული საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 5549,33 (ხუთიათას ხუთასორმოცდაცხრა ლარი და 33 თეთრი) ლარი.


საქართველოს სს პალატის სამეცნიერო – ზემო სვანეთის რეგიონული სს პალატის 2015 წლის 29 დეკემბრის №117 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯვაფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქის შედეგად დაზიანებული საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო 5243,34 (ხუთიათას ორასორმოცდასამი ლარი და 34 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 7 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ე. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

ა/მ ელდარ ფიფი

ე. ტიფლი



ინსპექტორების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„30 „ 02 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; ლეონტი ფაფავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ინდივიდუალური საწარმო „ელდარ ფიფი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმე ელდარ ფიფიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 09 დეკემბერს გაფორმებული №493 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქის შედეგად დაზიანებული საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 5549,33 (ხუთიათას ხუთასორმოცდაცხრა ლარი და 33 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქის შედეგად დაზიანებული საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო 5243,34 (ხუთიათას ორასორმოცდასამი ლარი და 34 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  3. გვილია
2.  4. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაფავა

„მიმწოდებელი“



5. ფიფი

უკანასკნელი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამზეობა
მიწოდებელი: ა/შ „კლდარ გიფი“
მიზევები: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის აღმინისტრაციულ ერთეულში,
საბაგჭვი ბალის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

			რაოდენობა	დირქებ. ლარი
			განვ. ერთ.	ლარები განვითარების დასახელება
1	2	3	4	5
1	16 და Ⅴ 4-82	სახურავიდან ამორტიზებული ჰიფერის დემონტაჟი და დასაწყობება შრომის დანახარჯი	10082	0,95
2	16 და Ⅴ 4-82	გადახურვის ხის შელარტენის დემონტაჟი ტბ. 46-27-4 - შრომის დანახარჯი	10082	0,95
8	16 და Ⅴ 4-82	სახურავის ხის სანივნივე სისტემის, დგარებისა და ირიძანების ამორტიზებული ნაწილების შეკველა ახალი წიწვიანი ჯიშის გასაღებით ტბ. 10-11-1 შრომის დანახარჯი	83	0,50
9	16 და Ⅴ 4-82	განქანები სრუ 5.1-27 ხის გახალი დახერხილი 11 ხარისხის სრუ 1.10-2 დაქრისტენი სრუ 10-36-4 გრომის დანახარჯი ტბ 10-36-4 გრომის დანახარჯი	10082 ბიგები	275,34
1	2	3	4	5
1	16 და Ⅴ 4-82	სახურავიდან ამორტიზებული ჰიფერის დემონტაჟი და დასაწყობება შრომის დანახარჯი	10082	0,95
2	16 და Ⅴ 4-82	გადახურვის ხის შელარტენის დემონტაჟი ტბ. 46-27-4 - შრომის დანახარჯი	10082	0,95
8	16 და Ⅴ 4-82	სახურავის ხის სანივნივე სისტემის, დგარებისა და ირიძანების ამორტიზებული ნაწილების შეკველა ახალი წიწვიანი ჯიშის გასაღებით ტბ. 10-11-1 შრომის დანახარჯი	23,8	11,90
9	16 და Ⅴ 4-82	განქანები სრუ 5.1-27 ხის გახალი დახერხილი 11 ხარისხის სრუ 1.10-2 დაქრისტენი სრუ 10-36-4 გრომის დანახარჯი ტბ 10-36-4 გრომის დანახარჯი	2,1 83 83 ბიგები	6,05 0,53 376 2,6 0,95 22,7 21,57 6,0 129,39 16,34

1	ხ/ვ 5-1-19	ჩ/კ 3-სალი დატერიფიცი 11 ნარისხის 1,36X1,05	33		1,09	394	429,46
2	ხ/ვ 110-2	ლურჯის განაკვეთი	33	7,0	6,65	2,6	17,29
	სხვა მასალები		კარი	4,44	4,22	1,83	7,72
3	ხ/ვ 4-82	წყალშემცრავი უოლტენბის მოწყობა სახურავის პერიმეტრზე	100გ/ა		0,380		465,66
4	ც/ბ 12-8-4	პროპილ დანახარჯი	ბატ/საზ.	28,6	10,87	6,0	65,21
	მანქანები		კარი	0,41	0,16	3,2	0,50
5	ხ/ვ 10	ქოლობის სამაშვილი	ც	250	95,00	2,2	209,00
6	ხ/ვ 4-82	ძარისებული თუშულის გზის დარი სიღრ 0,599	გ/ა	105	39,90	4,5	179,55
7	ხ/ვ 11	სტაციუნ წ-31სა	ც	2	190,00	0,06	11,40
8	ხ/ვ 4-82	წყალჩამომატებები დ-100გა მილიტის მოწყობა 4 ცალი	100გ/ა		0,132		201,85
9	ც/ბ 12-8-3	-პროგის დანახარჯი	ბატ/საზ.	74	9,77	6,0	58,61
	მანქანები		კარი	6,62	0,87	3,2	2,80
10	ხ/ვ 11	ქოლობის სამაშვილი	ც	110	14,52	0,5	7,26
11	ხ/ვ 4-82	ძარისებული პროტენტის მეტალოკრამიტის მიღები ხისქენ 0,599	გ/ა	105	13,86	4,5	62,37
12	ხ/ვ 11	დ-100გა წყალჩამომატებები პროტენტის მიღები 0,599 ხისქენ პუჟლი დ-100გა	ც		4,00	2,8	11,20
	ძარისებული						
	სხვა მასალები		კარი	12,00	4,5	54,00	
13	ხ/ვ 4-82	სახურავის ბურულის მოწყობა ულექბილი პროფსაფუნით სისქით 0,5 გა	100გა		13,3	1,76	3,2
14	ც/ბ 12-6-2	-პროგის დანახარჯი 1,15	ბატ/საზ.	50,5	51,01	6,0	306,03
	მანქანები		კარი	3,54	3,58	3,2	11,44
15	ხ/ვ 12	ქოლობის პროცესუალი ხისქენ 0,599	გ/ა	112	113,12	10,7	1210,38
16	ხ/ვ 1-46	კენის ბრტყელი მეტალოკრამიტის ხისქენ 0,25გ	გ/ა		9,30	13,0	120,90
17	ხ/ვ 110-27	სტაციუნ მეტალოკრამიტის	ც	600	606,00	0,13	78,78
18	3-1-16 ც/ბ-2	სამშენებლო ნაგევის დატვირთვა ათვითმცლელზე	100გა		0,03		18,59

	ქართვის დანარჩენი	ბრუნვის მიზანი	გადახდის კოდი	შპს „გადახდის კოდი“					
15	სრგ 13-3	საგვენებლო ნაგადის გატანა 3-ტ განძილზე	შპს „გადახდის კოდი“	3,10	6,0	2,34	2,34	14,04	18,50
			შპს „გადახდის კოდი“	0	200	6,00			
			შპს „გადახდის კოდი“	5%		2611,69		130,58	3609,74
			შპს „გადახდის კოდი“					3740,33	
			შპს „გადახდის კოდი“	10%				374,03	
			შპს „გადახდის კოდი“	8%				4114,36	
			შპს „გადახდის კოდი“					329,15	
			შპს „გადახდის კოდი“					4443,51	
			შპს „გადახდის კოდი“					4443,51	
			შპს „გადახდის კოდი“	18%		799,83			
			შპს „გადახდის კოდი“					5243,34	



ნაბაპარა: ი/ქ დოკუმენტი „
ავადის გადახდის კოდი“

გადახდის კოდის მიზანი და დაგენერირების
დროის განვითარების მინისტრის
ბრძანებულების მიერ გადახდის კოდი

5-3

ა. გერიაშვილი

საქართველოს მთავრობის მინისტრის
ბრძანებულების მიერ გადახდის კოდი



**საქართველოს სს პალატის
სამეგრელო -ზემო სვანეთის
რეგიონული სს პალატა**

ქ. ზეგდიდი რუსთაველის ქ N87. ს/კ. 204852775. ტელ: (995 415) 25-19-50. მობ: 577-17-00-38
საბანკო რეკვისიტი: ს/ს „საქართველოს ბანკი“ საბანკო კოდი BAGAGE22 ა/ნ GE90BG0000000279769500.

ექსპერტიზის აქტი №117

1. შედგენის თარიღი: 29 დეკემბერი 2015 წ.
2. შედგენის ადგილი: ქ. ბუგდიძი.
3. დასკნა შეადგინა ექსპერტმა: ფ. გართაგავათიშვილი თ. მაქაცარია
4. განრიგი №: 117 თარიღი: 25 ნოემბერი 2015 წ.
5. ექსპერტიზის დამკვეთი და წერილის ნომერი: ინდ. მეწარმე „ელდარ ფიფია“ ს/კ 19001027517
მისამართი: ქ. ბუგდიძი, თბილისის გამზირი 2 ჩიხი №2, საბანკო რეკვისიტი - ს/ს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი BAGAGE22, ანგარიშის ნომერი, GE22BG0000000902395100
საფუძველი: ინდ. მეწარმე „ელდარ ფიფია“ს მომართვა №43, 25.12. 2015 წ.
6. ობიექტის დასახელება: ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციული ერთეულიში, საბავშვო
ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: ბუგდიძის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 09 დეკემბერს სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ დადგებული №493 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულების საერთო
სახარჯთაღრიცხვის დარღვეულება 5549,33 (ხეთი ათას ხუთასორმოცდაცხრა ლარი და 33 თეთრი)
ლარი. ინდ. მეწარმე „ელდარ ფიფია“-ს მიერ, ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციული
ერთეულიში, საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციაზე ფაქტიურად შესრულებული
სამუშაოების მოცულობების საკონტროლო შედარება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულისამდებრივი გესტურობით.
8. ობიექტის, წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები, (საკონსტატაციო ნაწილი):
წარმოდგენილი დოკუმენტები:
I) ხელშეკრულება №493, 09.12.2015 წ. (7 - ფრ.)
ერთის მხრივ: ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შესყიდველი“ მისი
უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაის
სახით.
მეორეს მხრივ - ინდ. მეწარმე „ელდარ ფიფია“- შემდგომში „მიმწოდებელი“, მისი უფლებამოსილი
წარმომადგენლის, ელდარ ფიფიას სახით.
II) ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვი (დანართი 2-ფურცელზე).
ინდ. მეწარმე ელდარ ფიფია №43, 25.12.2015 წ. მომართვის საფუძველზე ექსპერტების
ფ. გართაგავათიშვილის და თ. მაქაცარიას მიერ, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების საპროექტო
ხარჯთაღრიცხვისთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ჩატარდა წარმოდგენილი ობიექტის კვლევა.
კვლევა წარიმართა წარმოდგენილი დოკუმენტების და აღილების ამომვების შედეგად მიღებული
მონაცემების ურთიერთშედარების შეთოდით.
ელდარ ფიფიას თანხმისწირებით, ხელშეკრულების ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული
სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით, ობიექტები დათვალიერებულ იქნა
გამდეგად და ჩატარდა საკონტროლო ამომვები. ხილული სამუშაოები ამომილ იქნა ფაქტიური
მდგრადი მარჯობით.
დაგადანეთ რომ, განხორციელებულია ბუგდიძის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის ადმინისტრაციული
ერთეულიში, საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციით სამუშაოები.
შესრულებული სამუშაოების მოცულობებში გამოვლინდა მცირე სხვაობა ნაკლებობით, რასაც
საბოლოოდ გავლენა არ მოუხდება ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვით პროექტით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებით.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება ასახულია და ფურცელზე.

იხილეთ დანართი № 1-2 ფ.

დანართი ითვლება აქტის განკუთვნელ ნაწილად, განიხილება ერთად.

ექსპერტი:

ფ. ვართაგავა

თ. მაქაცარია

აქტის 1-8 პუნქტის ჩამოყალიბებული ვეთანხმები:

ინდ. მეწარმე “ელდარ ფიფია”

ქ. ფიფია



2. ექსპერტის დასკვნა:

აქტის მე-8 პუნქტის საფუძველზე ვასკვნით:

ინდ. მეწარმე “ელდარ ფიფია”-ს მიერ, გუგდიდის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 09 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, დადებული № 493 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულების სახელთო სახარჯთაღრიცხვო მინისტრის 5549, 33 ლარი. განხორციელებულია ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი, გუგდიდის მუნიციპალიტეტის გუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხოუშის აღმინისფრაციულ ერთეულში, საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება მოცემულია დანართში № 1-2 ფურცელზე.

(იხილეთ დანართი № 1-2 ფ.)

აქტი № 117, 29.12.2015 წ.

ექსპერტის დაწყების თარიღი: 25 დეკემბერი 2015 წ.

ექსპერტის დამთავრების თარიღი: 29 დეკემბერი 2015 წ.

ექსპერტი:

ფ. ვართაგავა

თ. მაქაცარია



დედანი ბეჭდის გარეშე, აქტი ბათილია.

ფრიდონ გართაგავა - ექსპერტი სამუშაოების პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების და სასაქონლო ექსპერტიზის სფეროში. სერტიფიკატი # GE-007-10, გაცემული საქართველოს მეცნიერობით და სტანდარტიზაციონური გროვნების მიერ. (სისამართლის მინისტრის მიერ გვიცნებული სტანდარტის ცენტრი)

გაცემის თარიღი 26.11.2010 წ. (ექსპერტის მუშაობის 8 წლის სამაფით)

თორნიკე მაქაცარია - ექსპერტი სამუშაოების პროდუქციის შესაბამისობის შეფასების და ზოგადი სასაქონლო ექსპერტიზის სფეროში. სერტიფიკატი # GE-181-09, გაცემული საქართველოს სტანდარტებისა და მეცნიერობითი გროვნების სამართლის მიერ. გაცემის თარიღი 14.04.2009 წ. (ექსპერტის მუშაობის 6 წლის სამაფით)

საქართველოს ს/ს პალატის სამგრევლო -ზემო სვანეთის რეგიონელი ს/ს პალატა

დანართი №1 ექსპრტიზის აქტზე №117, 29.12.2015.

ფურცელი-I

(ითვლება აქტის განუყოფელ ნაწილად)

გეგმის მუნიციპალიტეტის ჩხრუშის აღმინისტრის მიერ გრძელების დროის შემთხვევაში საბავშვო გამგეობა და დანახარჯების დასახელება

ხელშეკრულება: № 493, 09 დეკემბერი 2015 წ

შემსყიდვები: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მიმწოდებელი: ინდ. მეწარმე "ელდარ ჭიფია" ს/კ 19001027517

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შედარება, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულთან

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განმომილების ერთეული	რაოდენობა			შესაბამისი გრძელებები ხარჯთაღრიცხვით (5X7)	ჯამი	ჯამი (6X7)	სსვალა შემზიდვისა და სარგებლის გრ. (7-8)
			ნორმატივით	პროცენტი	ფაქტიურად				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	სახურავიდან ამორტიზებული შიფერის დემონტაჟი და დასაწყობება	10002		0,95	0,95		81,04	81,04	
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	15,90	15,11	15,11	4,60	69,48	69,48	0,00
	მანქანები	ლარი	3,80	3,61	3,61	3,20	11,55	11,55	0,00
2	გადახურვის ხის შეღართყვის დემონტაჟი	10002		0,95	0,95		225,49	225,49	
	-შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,60	49,02	49,02	4,60	225,49	225,49	0,00
8	სახურავის ხის სანიცინივე სისტემის, დგარებისა და ირიბანების ამორტიზებული ნაწილების შეცვლა ახალი წილიანი ჯიშის მასალებით	83		0,50	0,50		275,34	275,34	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,80	11,90	11,90	6,00	71,40	71,40	0,00
	მანქანები	კაც/სთ	2,10	1,05	1,05	6,23	6,54	6,54	0,00
	ხის მასალა დახერხილი II ხარისხის	83	1,05	0,53	0,53	376,00	197,40	197,40	0,00
	ლურსმანი	კგ	7,20	3,60	3,60	2,60	9,36	9,36	0,00
9	სახურავის მოლარტყვის მოწყობა ფიცრებით სისქით 30მმ	10002		0,95	0,95		734,15	615,95	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	22,70	21,57	21,57	6,00	129,39	129,39	0,00
	მანქანები	კაც/სთ	2,76	2,62	2,62	6,23	16,34	16,34	0,00
	ხე მასალა დახერხილი II ხარისხის 1,36X1.05	83		1,43	1,13	394,00	563,42	445,22	-118,20
	ლურსმანი	კგ	7,00	6,65	6,65	2,60	17,29	17,29	0,00
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	4,22	4,22	1,83	7,72	7,72	0,00
10	წყალშემცრები ქოლობების მოწყობა სახურავის პერიოდურებები	100გ/გ		0,38	0,38		465,66	465,66	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	28,60	10,87	10,87	6,00	65,21	65,21	0,00
	მანქანები	ლარი	0,41	0,16	0,16	3,20	0,50	0,50	0,00
	ქოლობის სამაგრი	ლ	250,00	95,00	95,00	2,20	209,00	209,00	0,00
	შეღებილი თუნექის მშა დარი სისქ 0,5მმ	გ/გ	105,00	39,90	39,90	4,50	179,55	179,55	0,00
	სტერილუ წ-3სმ	ლ	2,00	190,00	190,00	0,06	11,40	11,40	0,00
11	წყალჩამომშენები დ-100მმ მიღების მოწყობა 4 ცალი	100გ/გ		0,13	0,13		201,85	201,85	
	-შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	74,00	9,77	9,77	6,00	58,61	58,61	0,00
	მანქანები	ლარი	6,62	0,87	0,87	3,20	2,80	2,80	0,00
	ქოლობის სამაგრი	ლ	110,00	14,52	14,52	0,50	7,26	7,26	0,00
	შეღებილი ბრტყელი მეტალოკრამიტის მიღი სისქით 0,5მმ	გ/გ	105,00	13,86	13,86	4,50	62,37	62,37	0,00
	დ-100მმ წყალჩამომშენები ბრტყელი								



	აგენტის მეტალოკრამიტის 0,5მმ სისქის მუხლი დ-100მმ	გ		12,00	12,00	4,50	54,00	54,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	13,30	1,76	1,76	3,20	5,62	5,62	0,00
	სახურავის ბურულის მოწყობა შეღებილი პროფსაფენით სისქით 0,5 მმ	100მმ		1,01	1,01		1727,54	1727,54	
12	-შრომის დანახარჯი 1.15	კაც/სთ	50,50	51,01	51,01	6,00	306,03	306,03	0,00
	მანქანის დანახარჯი	ლარი	3,54	3,58	3,58	3,20	11,44	11,44	0,00
	შეღებილი პროფსაფენი სისქით 0,5მმ	გვ	112,00	113,12	113,12	10,70	1210,38	1210,38	0,00
	კების ბრტყელი მეტალოკრამიტის სისქით 0,5მმ სიგანით 0,25მ	გვ		9,30	9,30	13,00	120,90	120,90	0,00
	სჭვალი მეტალოკრამიტის	გ	600,00	606,00	606,00	0,13	78,78	78,78	0,00
14	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	100მმ		0,03	0,03		18,59	18,59	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	103,30	3,10	3,10	6,00	18,59	18,59	0,00
15	სამშენებლო ნაგავის გატანა 3კმ მანძილზე	გვ	200,00	6,00	6,00	2,34	14,04	14,04	0,00
	ჯამი						3743,70	3625,50	-118,20
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	5%			2745,7	2627,5	137,28	131,37	-5,91
	ჯამი						3880,98	3756,87	-124,11
	გედნადები ხარჯები	10%					388,10	375,69	-12,41
	ჯამი						4269,08	4132,56	-136,52
	გეგმიური დაგროვება	8%					341,53	330,60	-10,92
	ჯამი						4610,61	4463,17	-147,44
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%					92,21	0,00	-92,21
	ჯამი						4702,82	4463,17	-239,65
	დ.ღ.გ.	18%					846,51	803,37	-43,14
	ჯამი						5549,33	5266,53	-282,79



ექსპერტი:

ვართაგავა

თ. მაქაცარია