



KA990104744838716

№219/07

12 / იანვარი / 2016 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ  
გიორგი გურასპაშვილს  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის  
სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგინთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „გეზი-09“-ს შორის 2015 წლის 17 დეკემბერს  
გაფორმებული N155 ხელშეკრულების საფუძველზე „სოფელ ყობში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის“  
შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის დასკვნას.

გთხოვთ საკითხი შემდგომი რეაგირებისთვის გადააწეროთ შესაბამის სამსახურს.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი

სერგო ლალიაშვილი

საგვინებლო პროექტის ექსპერტი

0/მ „კანტანბ ბარბაქაძე“

შესრულებული სამუშაოების

*ექსპერტიზის დასკვნა*

მშენებლობაში მუშაობის სტადი 56 წელი, მათ შორის ექსპერტად მუშაობის 15 წელი

2015 წელი

Certificate № A-0003

სერტიფიკატი № A-0003

The present certificate is issued to Vakhtang  
Barbakadze

აღნიშნული სერტიფიკატი მიეცა ვახტანგ  
ბარბაკაძეს

to certify that he/she took courses on skill improvement at  
the Scientific-Educational Institute of Standardization and  
Metrology on a program of Expert in the field  
of building production certification  
and fulfilled final work on the following subject: Inspection  
on control of certified  
productions

რომ მან დაამთავრა კვალიფიკაციის ასაძაღვებელი  
კურსები სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის  
სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში სპეციალუბით  
სამშენებლო წარმოების  
სერტიფიკაციის ეკსპერტი  
და შეასრულა გამოსამუშები სამუშაო შემდეგ თემაზე  
სერტიფიკაციის  
საინსპექციო კონტროლი

Director of the Institute Sagradze

ინსტიტუტის დირექტორი [Signature]

Secretary of Examination Commission

საგამოცდო კომისიის მდივანი

" 13 " 12

" 13 " 12 19

Valid for 30 years.

მოქმედების ვადა 30 წელი.



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
ინდივიდუალური მეწარმე  
„ვახტანგ ბარბაკაძე“  
5700 ხაშური, სააკაძის ქ. №95ა  
ს.კ. 57001013464



GEORGIA  
INDIVIDUAL ENTERPRISE  
„VAKHTANG BARBAKADZE“  
5700 KHASHURI, st Saakadze #95a  
id. no. 57001013464

№ 24-20-49

9 იანვარი 2016 წელი  
ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში № 56

ინსპექტირების ორგანო:  
ინდ. მეწარმე ვახტანგ ბარბაკაძე სერთიფიკატი № A-0003 გაცემულია 13/12/1997.

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) სფერო:  
შესრულებული სამუშაოთა აქტის (ფორმა N2)-ის და მოცულობების დაცვა სისწორის  
ექსპერტიზა.

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ობიექტი:  
სოფელ ყოზში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა ხელშეკრულება № 255 17/12/2015.

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ჩატარების საფუძველი:  
განაცხადი ექსპერტიზის ჩატარებაზე: 06/01/2016 წელს „გეზი-09“ თხოვნის საფუძველზე  
ხელშეკრულება N56.

დამკვეთი:  
შპს „გეზი-09“ ( ს.კ. N243918365)

ექსპერტიზის შემსრულებელი:  
ინდ.მ ვახტანგ ბარბაკაძე.

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ჩატარებაზე განაცხადის შინაარსი:  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოზში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა. ობიექტის  
მშენებლობის ავტორი ღირებულება შეადგენს 3713,58 (სამიათას შვიდასცამეტი და  
ორმოცდათვრამეტი) ლარს, დ.დ.გ.ს გათვალისწინებით. ვახტანგ ბარბაკაძის მიერ შესრულებული  
სამუშაოების ადგილზე შესწავლის და დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციის და  
ინფორმაციის საფუძველზე.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები:  
1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოზში სასმელი წყლის სისტემის შესრულებული  
სამუშაოების ფორმა № 2 და მიღება ჩაბარების აქტები ღირებულებით 3311 ლარს.  
2. ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 3713,58 ლარი.  
3. ფარული სამუშაოების აქტი  
4. სასაქონლო ზედნადებები

ინსპექტირების თარიღი 06/01/2016-11/01/2016.

## დასკვნა

შ.პ.ს „გეზი-09“ დირექტორის გოჩა ხაჩიძის 2016 წლის 6 იანვარის განაცხადის №56, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის, ჩატარებული აზომვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების, წარმოდგენილი მასალების და მომქმედი ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნათა შესაბამისად ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყობში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 3311,00 (სამიათას სამასთერთმეტ) ლარს, რაც 402,58 (ოთხასორი და ორმოცდათვრამეტი) ლარით ნაკლებია წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულებული აქტებში ნაჩვენებ 3713,58 (სამიათას შვიდასცამეტი და ორმოცდათვრამეტი) ლარს. იხილეთ გამოკვლევითი ნაწილი:

## გამოკვლევა

წარმოდგენილი განაცხადის თანახმად დასადგენია ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყობში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოთა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ინსპექტირება წარმოებდა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთ შედარების მეთოდით. კვლევის პერიოდში ინსპექტორი ხელმძღვანელობდა დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციით, საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნომრებითა და წესებით, ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტებით.

წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა აქტში (ფორმა №2) სამუშაოს ერთეულის ფასი მოცემულია პირდაპირი შესყიდვის შედეგად დაფიქსირებული ფასებით, ხელშეკრულების დანართ ხარჯთაღრიცხვის ფასების მიხედვით, რომლებიც შესაბამისობაშია წარმოდგენილ შესყიდვის სასაქონლო ზედნადებებთან.

წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოს აქტში ფორმა №2 გათვალისწინებულია:

- ზედნადები ხარჯები 10 %
- გეგმიური მოგება 8%
- დ.დ.გ 18 %
- ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ მიხედვით: საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე ზედნადები ხარჯების ზღვრული ოდენობა განისაზღვრება არაუმეტეს 10%-ით
- გეგმიური მოგება ყველა სამუშაოებისათვის განისაზღვრება არაუმეტეს 8%

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლა, დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით, ხილულ სამუშაოებზე ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები.

სამუშაოები, რომლებიც განკუთვნილია ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა გაზომვა ინსპექტირების ჩატარების დროს შეუძლებელი იყო გათვალისწინებულია წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტის მიხედვით, ხოლო იმ სამუშაოებზე რომელზეც არ იყო წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტი ჩათვლილ იქნა როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი და გაზიარებული იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით. იმ ფარულ სამუშაოებზე რომელზეც არ იყო წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტები მათი ჩათვლა, არ ჩათვლის საკითხი დამკვეთის პრეროგატივაა.

ობიექტის დათვალიერების, აზომვების და გაზომვების შედეგად წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა აქტი (ფორმა №2) და ხელშეკრულების დანართ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ მონაცემებთან მიმართებაში განსხვავება დადგინდა.

I) შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ჭის ამოთხრა, ჩაღრმავებით, H-8მ შეადგინა 5,9 გრ.მ ნაცვლად 7 გრ.მ.

II ამოსაშენებელი ქვის მოცულობამ შეადგინა 5,06 მრ3 - 6მ3 ნაცვლად.

სამუშაოთა მოცულობების შედარების საფუძველზე მიღებული შედეგები წარმოდგენილია ფორმა №2 სახით. საერთო კონომიამ შეადგინა 402,58 (ოთხასორი და ორმოცდათერთმეტი) ლარს დ.დ.გ-ს გათვალისწინებით, რაც გამოწვეული იყო ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ფაქტობრივი აზომვითი სამუშაოების შედეგად.

სამუშაოთა შესრულების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

შესაბამისად, შპს „გეზი-09“-ის დირექტორის გოჩა ხაჩიძის 2016 წლის 6 იანვრის განაცხადის (№56) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის, ჩატარებული აზომვითი სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების, წარმოდგენილი მასალების და მოქმედი ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნათა შესაბამისად ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოზში სასმელი წყლის მოწყობის ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 3311,00 (სამიათას სამასთერთმეტი) ლარს. რაც უნდა აღნაზღაურდეს შპს „გეზი-09“.

**კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები:**

1. ლაზერული კომბინირებული მრავალფუნქციური მზომი ხელსაწყო.
2. ლენტური მზომი 10მ და 5მ.
3. შტანგენფარგალი 25სმ.

**კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:**

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №52 და №55 (2014 წლის 14 იანვარი).

**დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი მასალები:**

1. განაცხადი ინსპექტირების ჩატარებაზე.
2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოზში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2, მიღება ჩაბარების აქტები ღირებულებით 3311,00 (სამიათას სამასთერთმეტი) ლარს.
3. ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 3713,58 (სამიათას შვიდასცამეტი და ორმოცდათერთმეტი) ლარს.
4. ფარული სამუშაოების აქტი.



ი/მ ვახტანგ ბარბაქაძე.

სოფელ ყობში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ჭის ამოთხრა ჩაღრმავებით H=8მ.	გრძ/მ	7		0	170	1190		0	
2	ამოსაშენებელი ქვის მოზიდვა ჭისათვის	მ3	6		0	30	180	20	120	
3	ქვის ამოშენება	მ <sup>3</sup>	6	0	0	50	300	0	0	
4	ლორღის შემავსებელი ქვის ამოშენებისათვის	მ <sup>3</sup>	5	12.71	63.55	15	75	25	125	263.55
5	ჭიდან ამოღებული გრუნტის მოსწორება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	12		0	20	240		0	240
6	ჭაზე ბეტონის რგოლის მოწყობა	ცალი	1	50	50	20	20	80	80	150
7	მეორადი ფიცარის ფარი	მ <sup>2</sup>	6		0	5	30	10	60	90
8	ჭის ბეტონის რგოლის ირგვლივ დაბეტონება ადგილზე მომზადებით (ცემენტი)	ტომარა	3	9.5	28.5	10	30	0	0	58.5
	ჯამი	ლარი			113.55		1855		265	2592.05
	ზედნადები ხარჯები	%	10							259.21
	ჯამი	ლარი								2851.26
	გეგმიური დაგროვება	%	8							228.10
	ჯამი	ლარი								3079.36
	საექსპერტო ხარჯი 2.2%	%	2.2							67.75
	ჯამი	ლარი								3147.10
	დღგ	%	18							566.48
	ჯამი	ლარი								3713.58

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი



გ. ულუმბელაშვილი  
 ა. მჭედლიშვილი

გ. ულუმბელაშვილი

ა. მჭედლიშვილი

დეველპერი აქტი

ქ. ხაშური

2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერებმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა გიორგი ულუმბელაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა ალექსანდრე ჩქედილოშვილმა, შევადგინეთ წინამდებარე დეველპერი აქტი მასზე, რომ სოფელ ყოში სასულიერო წყლის სისტემის მოწყობისთვის საჭიროა ჩატარდეს სამუშაოები ქვემოთ მოცემული მოცულობებისა და ზომების შესაბამისად

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ქის ამოთხრა ჩადრმავებით H=8მ.	გრძ/მ	7
2	ამოსაშენებელი ქვის მოზიდვა ქისათვის	მ3	6
3	ქვის ამოშენება	მ <sup>3</sup>	6
4	ღორღის შემავსებელი ქვის ამოშენებისათვის	მ <sup>3</sup>	5
5	ქიდან ამოღებული გრუნტის მოსწორება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	12
6	ქაზე ბეტონის რგოლის მოწყობა	ცალი	1
7	მეორადი ფიგარის ფარი	მ <sup>2</sup>	6
8	ქის ბეტონის რგოლის ირგვლივ დაბეტონება ადვილზე მომზადებით (ვემენტე)	ტომარა	3

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

გ. ულუმბელაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ა. ჩქედილოშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ხაშური

21 დეკემბერი 2015წ.

სოფელ ყობში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნმა ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 18 დეკემბერს N332 ბრძანებით შექმნილმა ინსპექტირების აგვუფმა შემადგენლობით: გოდერძი კახეთელიძე- ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი (აგვუფის უფროსი); პაატა კობალაძე-ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთ. სპეციალისტი; ელგუჯა ივანაშვილი-ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი; ალექსანდრე ახმეტელი-ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; თემურ თედეშვილი-ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი; არჩილ შალიბაშვილი-ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი; ვაჟა ლომიძე გამგებლის წარმომადგენელი წადვის ადმინისტრაციულ ერთეულში და მეორეს მხრივ შპს „გეზი-09“-ს დირექტორმა გოჩა ხაჩიძემ დღის დღეს მოვახდინეთ ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გეზი-09“-ს შორის 2015 წლის 17 დეკემბერს გაფორმებული N255 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „გეზი-09“-ს მიერ სოფელ ყობში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები დათვალაობა-აზომვები. დასახელებული ობიექტის სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 3 713,58 (სამი ათას შვიდას ცამეტი ლარი და 58 თეთრი) ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3311,00 (სამი ათას სამას თერთმეტი და 00 თეთრი) ლარი, ეკონომიმ შეადგენს 402,58 (ოთხას ორი ლარი და 58 თეთრი)

ობიექტზე აღნიშნული თანხის სამუშაოები დამთავრებულია და ხარისხი აკმაყოფილებს სახელშეკრულებო და ტექნიკურ მოთხოვნებს.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას წარედგინა, შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოს აქტი და ა/ფაქტურა.

მხარეებს მიაჩნია, რომ ობიექტზე უნდა გაფორმდეს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წინამდებარე აქტი, რომელიც შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეული პირი ბარდება მხარეებს.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გაგვაჩნია და წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს წარმოდგენილი მონაცემების რეალობას გადასტურებით ხელისმწერით.

მიიღო:		ჩააბარა:	
გ. კახეთელიძე		შპს „გეზი-09“-ს დირექტორი	
პ. კობალაძე			
ე. ივანაშვილი			
ა. ახმეტელი			
თ. თედეშვილი			
ა. შალიბაშვილი			
ვ. ლომიძე			



შესრულებული სამუშაოების აქტი  
21 დეკემბერი 2015 წელი

საქვეყნო ხაზურის მუნიციპალიტეტი  
შესრულებული შპს „გეზი-09“  
ხელშეკრულება: 17.12.2015 N255

სოფელ ყიბში სასაბუღალტრო წესდების მიხედვით  
სამუშაოები

N	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	გაზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ღირ.	სულ	ერთ. ღირ.	სულ	ერთ. ღირ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ჭის ამოთხრა ჩაღრმავებით H=8მ	გრძმ	5,9	0	0	170	1003	0	0	1003
2	ამოსაშენებელი ქვის მოზიდვა ჭისათვის	მ³	5,06	0	0	30	151,8	20	101,2	253
3	ქვის ამოშენება	მ³	5,06	0	0	50	253	0	0	253
4	ღორღის შევსებელი ქვის ამოშენებისათვის	მ³	5	12,71	63,55	15	75	25	125	263,55
5	ჭიდან ამოღებული გრუნტის მოსწორება ნაყარში	მ³	12	0	0	20	240	0	0	240
6	ჭაზე ბეტონის რეკლის მოწყობა	ცალი	1	50	50	20	20	80	80	150
7	მეორადი ფიფარის ფარი	მ²	6,0		0	5	30	10	60	90
8	ჭის ბეტონის რეკლის ირგვლივ დაბეტონება ადვილზე მომზადებით (ცემენტი)	ტონა	3	9,5	28,5	10	30	0	0	58,5
	<b>ჯამი</b>				<b>142,05</b>		<b>1802,8</b>		<b>366,2</b>	<b>2311,05</b>
	ზედნაღები ხარჯები	%	10							231,105
	ჯამი	ლარი								2542,16
	გეგმიური დაგროვება	%	8							203,37
	ჯამი	ლარი								2745,53
	საგეგმარტო ხარჯი	%	2,2							60,40
	ჯამი	ლარი								2805,93
	ფას	%	18							505,07
	ჯამი	ლარი								3311,00

ანბარა:  
სა „გეზი-09“-ს დირექტორი  
იილი:  
შპს-ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების რისხის კონტრაქტის განყოფილების უფროსი (გვეუფის უფროსი)  
შპს-ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების რისხის კონტრაქტის განყოფილების მთ. სპეციალისტი  
შპს-ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ფინანსტრეკტორის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ი.სპეციალისტი  
შპს-ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ფინანსტრეკტორის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი  
შპს-ის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ფინანსტრეკტორის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი  
საბუღალტრო წესდების მიხედვით

*[Handwritten signature]*  
გ. ხაჩიძე  
*[Handwritten signature]*  
გ. კახვიციანი  
*[Handwritten signature]*  
პ. კობახიძე  
*[Handwritten signature]*  
ვ. ივანაშვილი  
*[Handwritten signature]*  
ა. აბუგაძე  
*[Handwritten signature]*  
ა. შალვაშვილი  
*[Handwritten signature]*  
თ. თეთრაძე  
მ. მ.

