

შუალედური მიღება - ჩაბარების №547/1

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„12 იანვარი“, 2016 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „კითი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული №547 ხელშეკრულების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხიდბოგირის რემონტის (დელეზე არსებული საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია) მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 11540,60 (თერთმეტიათას ხუთასორმოცი ლარი და 60 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხიდბოგირის რემონტის (დელეზე არსებული საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია) მოწყობის 8464.60 (რვაათას ოთხასსამოცდაოთხი ლარი და 60 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.


დანართი 4 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

შ.პ.ს. „კითი XXI“-ს დირექტორი



ე. თოლორაია



ვ. შონია

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„12 „იანვარი“, 2016 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემაჯგუფებით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული №547 ხელშეკრულების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხიდბოგირის რემონტის (დელეზე არსებული საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია) მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 11540,60 (თერთმეტიათას ხუთასორმოცი ლარი და 60 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხიდბოგირის რემონტის (დელეზე არსებული საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია) მოწყობის 8464.60 (რვაათას ოთხასსამოცდაოთხი ლარი და 60 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1. ----- ვ. გვილია
2. ----- მ. ბოკუჩავა
3. ----- ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ვითი XXI“-ს დირექტორი
----- ვ. შონია



ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დაგეგმვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ღელეზე არსებული საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაციის შუალედური შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2

№	ნორმატივის ნომერი და შივი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	გან. ზომ	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)						მთლიანი		
				ნორმატივით	სულ	ხელფასი		მასალები		ტრანსპორტი				
						ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	46-140	არსებული რკებზე დაზიანებული რგოლების მოხსნა, ა/მანქანაზე	ც		4.0									
		— შრომითი დანახარჯი 0.717X1,15	კაც/ხო	0.824	3.296	4.6	15.16						15.2	
		მექანიზმები აშწი 10ტ 0.266X1,05	მანქ/ხო	0.28	1.120						21	23.52		23.5
		ტრანსპორტირება 5კმ-ზე	ტ	2.4	9.600					3.2	30.72		30.7	
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 I-23-3	ქვაბულის გათხრა ექსკავატორით გრუნტის მანქანაზე დატვირთვით	მ³		36.0									
		შრომითი დანახარჯი	კ-ხო	0.032	1.16	4.6	5.33						5.3	
		მექანიზმები ექსკავატორი	მანქ/ხო	0.067	2.40						17	40.74		40.7
3	ც-1 ბგ-44	გრუნტის გაზიდვა 2კმ-ზე	ტ	1.5	54					2.4	129.60		129.6	
4	ს.ნ. და წ. IV-2-82 I-80-3	ქვაბულის მოსწორება ხელთ საპროექტო ნიშნულზე დაგეგმვის მიხედვით	მ³		1.30									
		შრომითი დანახარჯი	კაც/ხო	3.21	4.173	4.6	19.20						19.2	
		საძირკვლის ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა 10 სმ-ზე	მ³		2.20									
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82 46-23-2	შრომითი დანახარჯი	კაც/ხო	2.17	4.77	4.6	21.96						22.0	
		მექანიზმები	მანქ/ხო	0.063	0.14						3.2	0.44		0.4
		ღორღის ღირებულება ფრ. 20-40	მ³	1.39	3.06			25	76.45					76.5

ზედნაღები ხარჯები	10%						664
ჯამი							531.4
გემგური დავროება	8%						7173.4
ჯამი							0.0
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%						7173.4
ჯამი							1291.2
დღგ	18%						8464.6
მთლიანად							






ჩააბარა შპს „ვეთის“ დირექტორი

ვ. შონია

მიიღო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ჯ. არდია


 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დაკვითანის ადმინისტრაციულ ერთეულში



ა. ალანია