

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №450/2

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„27 ივნისი“ 2016 წ.

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ნოდარ გოგილავეს სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 25 ნოემბერს გაფორმებული №450 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბიგვაო-საგრიგოლაიოს უბანში ჭანტურიების დასახლებაში წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 32814,20 (ოცდათორმეტიათას რვაასთოთხმეტი ლარი და 20 თეთრი) ლარი.

პირველ ეტაპზე შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენდა 24780.80 (ოცდაოთხათას შვიდასოთხმოცი ლარი და 80 თეთრი) ლარს, რაც ანაზღაურებულ იქნა.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 25.01.2016 წლის №19 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბიგვაო-საგრიგოლაიოს უბანში ჭანტურიების დასახლებაში წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო 32581.67 (ოცდათორმეტიათას ხუთასოთხმოცდაერთი ლარი და 67 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 7 ფურცელზე

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ე. თოლორაია

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ბინრემშენი“-ს დირექტორი



ნ. გოგილავა

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„27 ივნისი“ 2016 წ.

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.პ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ნოდარ გოგილაშვილს სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 25 ნოემბერს გაფორმებული №450 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბიგვაო-საგრიგოლაიოს უბანში ჭანტურიების დასახლებაში წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 32814,20 (ოცდათორმეტიათას რვაასთოთხმეტი ლარი და 20 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბიგვაო-საგრიგოლაიოს უბანში ჭანტურიების დასახლებაში წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო 32581.67 (ოცდათორმეტიათას ხუთასოთხმოცდაერთი ლარი და 67 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1.  ვ. გვილია

2.  მ. ბოკუჩავა

3.  ლ. ფაჟავა

შ.პ.ს. „ბინრემშენი“-ს დირექტორი

 ნ. გოგილაშვილი



საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 19

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეაღებინა ექსპერტმა: დ. ფეგელავამ
3. ექსპერტიზის დაბეჭედი და მისი მისამართი: შპს „ბინრემშენი“ ღირეჭორი ნოდარ გოგილაყა
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა №01 22.01.2016წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ბინრემშენი“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შეტახებ №450 25.11.2015წ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის აღმინისტრაციულ ერთეულში საბიჯავო-საგრიგოლიოს უბანში (ჭანჭურიების დასახლებაში) წყალგაყვანილობის სისტემის მოწყობის შესრულებული სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული შპს „ბინრემშენი“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
 შპს „ბინრემშენი“-ის ღირეჭორის ნოდარ გოგილაყას 22.01.2016წ №01 მომართვის საფუძველზე შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეგელავას მიერ დათვალაიერებულ და ამომილ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის აღმინისტრაციულ ერთეულში საბიჯავო-საგრიგოლიოს უბანში (ჭანჭურიების დასახლებაში) წყალგაყვანილობის სისტემის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.
 შპს „ბინრემშენი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №450 25.11.2015წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 32814,2 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიშუალური დათვალაიერებით და ამომეებით დაეადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	ვანზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით კოეშით 0.25მ ³ არხისა და ჭებისთვის, ნაწილის ა/თვითმცდელზე დატვირთვით.	მ ³	577,0		577,0		0,0		ფ/ა № 1;2;3
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34,62	159,25	34,62	159,25	0,00	0,00	
	ექსკავატორი ჩამნის მოც. 0,15-მ ³ ,	მან/სთ	82,51	1732,73	82,51	1732,73	0,00	0,00	
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ ³	25,0		25,0		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,50	236,90	51,50	236,90	0,00	0,00	
3	გრუნტის ნაწილის გატანა ავტოთვითმცდელით	მ ³	135,0		135,0		0,00		
	ტრანსპორტირება	ტ	222,75	396,50	222,75	396,50	0,00	0,00	
4	ქვიშის საფენის მოწყობა მილსადენის შესაფუთად	მ ³	135,0		135,0		0,00		ფ/ა № 4;5
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	24,30	111,78	24,30	111,78	0,00	0,00	
	ქვიშა ტრანსპორტირებით	მ ³	148,5	2895,75	148,5	2895,75	0,00	0,00	
5	დარეზერვებული გრუნტის ჩაყრა	მ ³	442,0		442,0		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	238,70	1097,93	238,70	1097,93	0,00	0,00	
6	ქვიშახრეშოვანი ნარევიტ გზის გადაკვეთაზე დაეზოებში მისასვლელელებთან არხის მოსწორება	მ ³	18,0		18,0		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	32,40	149,04	32,40	149,04	0,00	0,00	
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ ტრანსპორტირებით	მ ³	19,8	269,28	19,8	269,28	0,00	0,00	

7	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი d-63 და d-20 მმ-მდე ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN-10 SDR 17 PN100	მ	2753,0		2706,0		-47,0	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110,1	660,72	110,1	660,72	0,00	0,00
	მანქანები (პლასტ ელ შესადუღებელი აპარატი)	ლარი	59,19	331,46	58,18	325,80	-1,01	-5,66
	მილი PN10 SDR17 PE100 d=63 მმ (415X1,01)	მ	420,0	1709,4	415,0	1689,1	-5,00	-20,35
	მილი PN10 SDR17 PE100 d=50 მმ (1305X1,01)	მ	1318,0	3413,62	1279,0	3312,61	-39,00	-101,01
	მილი PN10 SDR17 PE100 d=40 მმ (580X1,01)	მ	586,0	972,76	586,0	972,76	0,00	0,00
	მილი PN16 SDR17 PE100 d=20 მმ (425X1,01)	მ	429,0	317,46	426,0	315,24	-3,00	-2,22
	სხვა მასალა	ლარი	9,58	30,7	9,42	30,2	-0,16	-0,52
8	პოლიეთილენის ფასონური ნაწილების მონტაჟი d-20 და 63 მმ მდე	ც	60		60		0,00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,34	140,04	23,34	140,04	0,00	0,00
	მანქანები	ლარი	9,10	28,99	9,10	28,99	0,00	0,00
	სამკაპი d=63X20X63 მმ	ც	9	68,67	9	68,67	0,00	0,00
	სამკაპი d=50X20X50 მმ	ც	29	172,26	29	172,26	0,00	0,00
	სამკაპი d=40X40X40 მმ	ც	1	4,67	1	4,67	0,00	0,00
	სამკაპი d=40X20X40 მმ	ც	11	51,4	11	51,4	0,00	0,00
	სამკაპი d=20X20X20 მმ	ც	1	1,7	1	1,7	0,00	0,00
	გადამყვანი 50X40	ც	1	2,55	1	2,6	0,00	0,00
	გადამყვანი 63X50	ც	1	4,67	1	4,67	0,00	0,00
	მილმხშობი d=50	ც	1	3,82	1	3,82	0,00	0,00
	მილმხშობი d=40	ც	3	8,91	3	8,91	0,00	0,00
	მუხლი d=63	ც	2	18,66	2	18,66	0,00	0,00
	მუხლი d=50	ც	2	16,96	2	16,96	0,00	0,00
	მილმხშობი d=20	ც	1	0,65	1	0,65	0,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	1,44	4,608	1,44	4,608	0,00	0,00
9	წყალმზომი ჭის მოწყობა	ც	49		49		0,00	
	შრომითი დანახარჯი	კ-სთ	33,761	202,57	33,8	202,57	0,00	0,00
	მანქანები	ლარი	7,399	23,68	7,399	23,68	0,00	0,00
	პლასტმასის ჭის ნაკეთობები	ცალი	49	1249,50	49	1249,50	0,00	0,00
	სხვა მასალები	ლარი	11,76	37,63	11,76	37,63	0,00	0,00
10	წყალმზომი კვანძის მოწყობა d-20	კვანძი	49		49		0,00	
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	131,32	787,92	131,32	787,92	0,00	0,00
	სხვა მანქანა	ლარი	16,17	51,74	16,17	51,74	0,00	0,00
	წყალმზომი კომპლექტში	კომპ.	49	2910,60	49	2910,60	0,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	5,88	18,82	5,88	18,82	0,00	0,00
11	ვენტილის მოწყობა ავზთან	ც	3		3		0,00	
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6,87	41,22	6,87	41,22	0,00	0,00
	ელ შესადუღებელი აგრეგატი (მოდრ. მექ)	მან/სთ	2,70	32,40	2,70	32,40	0,00	0,00
	ლითონიდან პლასტმასზე გადამყვანი d=63მმ	ც	1	12,50	1	12,50	0,00	0,00
	ლითონიდან პლასტმასზე გადამყვანი d=50მმ	ც	1	7,60	1	7,60	0,00	0,00
	ვენტილი d=63მმ	ც	2	80,00	2	80,00	0,00	0,00
	ვენტილი d=50მმ	ც	1	28,00	1	28,00	0,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	4,20	13,44	4,20	13,44	0,00	0,00
12	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ ³	54,0		54,0		0,00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	111,24	511,70	111,24	511,70	0,00	0,00
13	დარეზერვებული გრუნტის ჩაყრა	მ ³	54,0		54,0		0,00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	29,2	134,14	29,2	134,14	0,00	0,00

	ლიტონის მილის მონტაჟი ჰიდრაულიკური შემოწმებით	მ	433,0		433,0		0,00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,3	103,92	17,3	103,92	0,00	0,00
	მანქანები (პლასტ ელ შესადუღებელი აპარატი)	ლარი	13,64	76,38	13,64	76,38	0,00	0,00
	მილი PN16 SDR17 PE100 d=25 მმ (433X1,01)	მ	437,0	524,40	437,0	524,40	0,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	1,51	4,822	1,51	4,822	0,00	0,00
15	პოლიეთილენის ფასონური ნაწილების მონტაჟი დ-20 დან 50 მმ მდე	მ	8		8		0,00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,11	18,67	3,11	18,670	0,00	0,00
	მანქანები	ლარი	1,20	3,87	1,20	3,870	0,00	0,00
	სამკაპი d=50X25X50 მმ	ც	7	35,00	7	35,000	0,00	0,00
	სამკაპი d=25X20X25 მმ	ც	1	4,60	1	4,600	0,00	0,00
	გადამყვანი d=25X20	ც	2	28,60	2	28,600	0,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,192	0,614	0,192	0,614	0,00	0,00
16	დელეს კალაპოტზე ლითონის მილით გადასვლა საყრდენების მოწყობით	მ	14,0		12,0		-2,0	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	26,46	158,76	22,68	136,08	-3,78	-22,68
	მანქანები	ლარი	2,1	6,76	1,8	5,79	-0,30	-0,97
	მილი ლითონის d=25 მმ	მ	14,0	53,20	12,0	45,60	-2,00	-7,60
	მილი ლითონის d=80 მმ	მ	4,0	54,00	4,0	54,00	0,00	0,00
	მუხლი თუჯის d=25მმ	ც	4	4,80	4	4,80	0,00	0,00
	ბეტონი ბ-18.5	მ ³	0,2	25,48	0,2	25,48	0,00	0,00
	პლასტმასის ქურო გარე ხრახნიით დ-25მმ	ც	2	2,04	2	2,04	0,00	0,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,36	10,752	2,88	9,216	-0,48	-1,54
	ჯამი			22273,94		22111,39		-162,54
	მასალის ტრანსპორტირება	3%		452,24		448,94		-3,30
	ჯამი			22726,18		22560,33		-165,84
	ზედნადები ხარჯები	10%		2272,62		2256,03		-16,58
	ჯამი			24998,79		24816,36		-182,43
	გეგმიური დაგროვება	8%		1999,90		1985,31		-14,59
	ჯამი			26998,70		26801,67		-197,02
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		810,0		0,00		-810,0
1	ქვიშახრეშოვანი ნარევი ეზოებში მისასვლელებთან არხის მოსწორება 42 ადგილას	მ ³	0,0		35		35	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,00	0,00	62,73	288,56	62,73	288,56
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ტრანსპორტირებით	მ ³	0,00	0,00	38,3	521,36	38,34	521,36
	ჯამი			27808,66		27611,59		-197,07
	დღგ	18%		5005,56		4970,09		-35,47
	ჯამი			32814,22		32581,67		-232,54

შპს „ბინრემმენი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №450 25.11.2015წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 32814,2 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ფაქტიური მოცულობების შესაბამისად, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასებით შეადგენს 32581,67 ლარს. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

აზომების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია ზემოთ მოყვანილ ცხრილში.



ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:
22.01.2016წ წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:
25.01.2016 წ.

[Handwritten signature]

დ. შებელავა