

ქედის მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე
განხორციელებული სამშენებლო-სარემონტო
სამუშაოების მიმღები კომისიის
აქტი

დაბა ქედა

08.02.2017 წ

ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული
შენობის რემონტი (რეაბილიტაცია)
(ობიექტის დასახელება)

მიმღები კომისია დანიშნულია გადაწყვეტილებით (გრძანებით, დადგენილებით)

12 იანვარი 2017 წელი

№107

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
(კომისიის დამნიშვნელი ორგანიზაციის დასახელება)

შემადგენლობით:

1) კომისიის თავმჯდომარე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ ბერიძე

2) კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - მუნიციპალიტეტის გამგების სიკრციოთი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კონსანტინე გუმბერიძე

კომისიის წევრები: 3) მუნიციპალიტეტის გამგების ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი - სულიკო ბოლქვაძე, 4) მუნიციპალიტეტის გამგების ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - გულადი წითელაძე, 5) მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ტარიელ თურმანიძე, 6) ქედის მუნიციპალიტეტის გამგების საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - გიორგი მგ ზავრიძე 7) ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ვაჟა აბულაძე 8) ტექნიკური ზედამხედველი: მუნიციპალიტეტის გამგების სიკრციოთი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის მშენებლობის, სიკრციოთი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - თამაზ აბულაძე

1. ქედის მუნიციპალიტეტი

(შემსყიდვები ორგანიზაცია)

შემსყიდვებს, ქედის მუნიციპალიტეტს მისაღებად წარედგინა: ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

2. შესრულებული სამუშაოს სახეობები: წარმოდგენილია ფორმა №2-ს მიხედვით

3. მშენებლობა განხორციელებულია სელშეკრულების საფუძველზე.

2016 წლის 14 დეკემბერს №227 სელშეკრულების შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვით

(ელექტრონული ტენდერი, გამარტივებული კლექტორონული ტენდერი, გამარტივებული შესყიდვა)

4. მიმწოდებელი ორგანიზაცია: შპს „ივა - 32“

5. სახელშეკრულებლო დირექტორის შეადგენს: 55 036.88 ლარს.

6. შესრულებული სამუშაოების აქტი წარმოდგენილია: 53 175.22 ლარზე

I ეტაპი 43 682.43 ლარი;

II ეტაპი 9 492.79 ლარი.

7. მისაღებ ობიექტზე არსებული შენიშვნები: სელშეკრულებით სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 2016 წლის 31 დეკემბერს, ხოლო დასრულდა 2017 წლის 17 იანვარს. ვადაგადაცილება 16 კალენდარულ დღეს შეადგენს. ხოლო საჯარიმო თანხა 176.12 ლარს.

8. სამშენებლო ობიექტის მდგომარეობა -- დასრულებულია

(დასრულებულია, დაუსრულებელი)

9. კომისიაშ გადაწყვიტა, რომ

შესრულებული სამუშაოები მიღებულ იქნას დამაჯმაფოფილებლად
(ობიექტის დასახლება)

მიმღები კომისიის თავმჯდომარე

გ. ბერიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

პ. გუმბერიძე

კომისიის წევრები

ს. ბოლქვაძე

გ.წითელაძე

ტ.თურმანიძე

გ.მგზავრიძე

ვ.აბულაძე

თ.აბულაძე

შპს „იკა-32“ - ს მინდობილი პირი:

ი. იაკობაძე