

საბოლოო მიღება – ჩაბარების №291/1

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„12 დეკემბერი“, 2018 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შენგელიას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „გიორგი შონია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის გიორგი შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2018 წლის 21 ნოემბერს გაფორმებული №291 ხელშეკრულების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მენჯი-ჯახუთის დამაკავშირებელი ხიდის აღდგენით სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 4070,04 (ოთხიათას სამოცდაათი ლარი და 04 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სვაჭრო – სამრეწველო პალატა - შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 11.12.2018 წლის №315 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მენჯი-ჯახუთის დამაკავშირებელი ხიდის აღდგენითი სამუშაოები, რომლის მთლიანმა (საბოლოო) ღირებულებამ შეადგინა 3492,26 (სამიათას ოთხასოთხმოცდათორმეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარი.

დანართი 4 ფურცელი.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი



გ. შენგელია

„მიმწოდებელი“

ი/მ „გიორგი შონია“-ს წარმომადგენელი



გ. შონია

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა



ქ. ზუგდიდი

„12 დეკემბერი“ 2018 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი; რამაზ შენგელია, ლეონტი ფაჟავა, თამაზ ხარგელია და კუკური ქარდავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილების III რანგის უფროსი სპეციალისტები და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ი/მ „გიორგი შონია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის გიორგი შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2018 წლის 21 ნოემბერს გაფორმებული №291 ხელშეკრულების შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მენჯი-ჯახუთის დამაკავშირებელი ხიდის აღდგენით სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 4070,04 (ოთხიათას სამოცდაათი ლარი და 04 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სეაჭრო - სამრეწველო პალატა - შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს 11.12.2018 წლის №315 ექსპერტიზის აქტის თანახმად, ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მენჯი-ჯახუთის დამაკავშირებელი ხიდის აღდგენითი 3492,26 (სამიათას ოთხასოთხმოცდათორმეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია, პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

- 1  ვ. გვილია
- 2  რ. შენგელია
- 3  ლ. ფაჟავა
- 4  თ. ხარგელია
- 5  კ. ქარდავა

„მიმწოდებელი“

ი/მ „გიორგი შონია“-ს წარმომადგენელი



გ. შონია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, (მენჯი-ჯახუთის უბანში)
ხიდის რეაბილიტაციის საბოლოო შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2

სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა			ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმი		სულ	
	იანვარი ფებრუარი	მარტი აპრილი	მაისი ივნისი	იანვარი ფებრუარი	მარტი აპრილი	იანვარი ფებრუარი	მარტი აპრილი	იანვარი ფებრუარი			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
დაზიანებული გაბიონის წყობის დემონტაჟი, დარეზებებით.	100მ³			0,100		0		0		0	0,00
შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	160		16,00	4,6	73,6		0		0	73,60
ექსკავატორი 0,5 კ.მ	მ/სთ	120,0		12,0		0		0	20	240	240,00
გაბიონის მოწყობის ადგილზე გრუნტის მოხსნა-მოსწორება და ნაპირზე დაყრა	1000მ³			0,012		0		0		0	0,00
შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	28,3		0,34	6,0	2,0376		0		0	2,04
ექსკავატორი 0,5 კ.მ	მ/სთ	63,4		0,8		0		0	20	15,216	15,22
გაბიონის ყუთების დადგმა საპროექტო ადგილზე, ქვების ჩალაგება დახურვა და გადაბმა შესაკრავი მავთულით	მ³			20,0		0		0		0	0,00
შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,60		52,00	6	312		0		0	312,00
გაბიონის კალათა მავთულის სისქით 2,7 მმ. ზომით 2,0X1X1 მ.	ც	პრ		10,0		0	57	570		0	570,00
გაბიონის შესაკრავი (სამონტაჟო) მავთული 2,7მმ	კმ	0,3		6,00		0	3	18		0	18,00
ყორექვა შეკრება ტრანსპორტებით	მ³	1,1		22,00		0	25	550		0	550,00
ხიდის დაზიანებული ლითონის მოაჯირების აღდგენა-მონტაჟი	ტ			0,500		0		0		0	0,00
შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	31,4		15,70	6,0	94,2		0		0	94,20
ამწე საავტომობილო სვლაზე 6,3ტ	მან.სთ.	7,3		3,65		0		0	10	36,5	36,50
სხვა მანქანები	ლარი	0,37		0,19		0		0	3,2	0,592	0,59
სხვადასხვა მასალები	ლარი	28,90		14,45		0	3,2	46,24		0	46,24
ხიდის ლითონის მოაჯირების შეკრების დაგეგმვა და შედგენა ანტიკორიზიული ზეთიანი საღებავით 2-ჯერ	ტ			0,500		0		0		0	0,00
შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2		6,60	7,8	51,48		0		0	51,48
გრუნტი ანტიკორიზიული	კმ	8,0		4,00		0	5	20		0	20,00



საქართველო
საეაგრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93 გელ: (415) 22-12-30 მობ. 555 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 315

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეტულავა
3. ექსპერტიზის დამკვეთი და მისი მისამართი: ინდ/მეწარმე „გიორგი შონია“ ს/კ 19001032891
ქ. ზუგდიდი, ლეონიძის ქ. №24
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: პ/ვანცხალება 07.12.2018წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ინდ/მეწარმე „გიორგი შონია“-ს შორის №291 21.11.2018წ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, (მენჯი-ჯახუთის უბანში) ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული ინდ/მეწარმე „გიორგი შონია“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
ინდ/მეწარმე „გიორგი შონია“-ს 07.12.2018წ პ/ვანცხალების საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეტულავას მიერ დათვალიერებულ და ამომიღ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, (მენჯი-ჯახუთის უბანში) ხიდის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.
ინდ/მეწარმე „გიორგი შონია“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №291 21.11.2018წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 4070,04 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალიერებით და ამომეებით დაფაღვინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	ვანზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	დაზიანებული გაბიონის წყობის დემონტაჟი, დარეზერვირებით.	100მ³	0,10		0,10		0,00		
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16,00	73,60	16,00	73,60	0,00	0,00	
	ექსკავატორი 0.5 კბ.მ	მ/სთ	12,00	240,00	12,00	240,00	0,00	0,00	
3	გაბიონის მოწყობის ადგილზე გრუნტის მოხსნა-მოსწორება და ნაპირზე დაყრა	1000მ³	0,012		0,012		0,00		
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,34	2,04	0,34	2,04	0,00	0,00	
	ექსკავატორი 0.5 კბ.მ	მ/სთ	0,76	15,22	0,76	15,22	0,00	0,00	
4	გაბიონის ყუთების დადგმა საპროექტო ადგილზე, ქვების ჩალაგება დახურვა და გადაბმა შესაკრავი მავთულით	მ³	20,00		20,00		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	52,00	312,00	52,00	312,00	0,00	0,00	
	გაბიონის კალათა მავთულის სისქით 2.7 მმ. ზომით 2.0X1X1 მ.	ც	10,00	570,00	10,00	570,00	0,00	0,00	
	გაბიონის შესაკრავი (სამონტაჟო) მავთული 2,7მმ	კგ	6,00	18,00	6,00	18,00	0,00	0,00	
	ქორე-ქვა შეგროვება ტრანსპორტირებით	მ³	22,00	550,00	22,00	550,00	0,00	0,00	

5	ხიდის დაზიანებული ლითონის მოაჯირების აღდგენა-მონტაჟი	ტ	0,50		0,50		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15,70	94,20	15,70	94,20	0,00	0,00	
	ამწვე საავტომობილო სვლაზე 6.3ტ	მან.სთ.	3,65	36,50	3,65	36,50	0,00	0,00	
	სხვა მანქანები	ლარი	0,19	0,59	0,19	0,59	0,00	0,00	
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	14,45	46,24	14,45	46,24	0,00	0,00	
6	ხიდის ლითონის მოაჯირების შეერთებების დაგრუნტვა და შედგება ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	ტ	0,50		0,50		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,60	51,48	6,60	51,48	0,00	0,00	
	გრუნტი ანტიკოროზიული	კმ	4,00	20,00	4,00	20,00	0,00	0,00	
	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული	კმ	6,00	30,00	6,00	30,00	0,00	0,00	
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,95	3,04	0,95	3,04	0,00	0,00	
7	გაბიონსა და ნაპირთან დარჩენილი სივრცის შევსება ბალასტით	1000მ³	0,015		0,015		0,00		
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,42	2,55	0,42	2,55	0,00	0,00	
	ექსკავატორი 0.5 კბ.მ	მ/სთ	0,95	19,02	0,95	19,02	0,00	0,00	
	ბალასტი	მ³	90,00	387,00	15,00	64,50	-75,00	-322,50	
	ბალასტის ტრანსპორტირება 20 კმ-დან	ტ	24,00	168,00	24,00	168,00	0,00	0,00	
8	ხიდთან მისასვლელზე ღორღის საფენის მოწყობა	1000მ³	0,004		0,004				
	შრომის დანახარჯი 33X1.15=37.95	კაც/სთ	0,15	0,91	0,15	0,91	0,00	0,00	
	ექსკავატორი 0.4 კბ.მ	მ/სთ	0,34	6,75	0,34	6,75	0,00	0,00	
	ღორღი 0-40მმ.	მ³	4,88	73,20	4,88	73,20	0,00	0,00	
	ღორღის ტრანსპორტირება 20 კმ-დან	ტ	7,81	54,66	7,81	54,66	0,00	0,00	
	ჯამი			2774,99		2452,49		-322,50	
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან	5%		96,01		84,85		-11,16	
	ჯამი			2870,99		2537,33		-333,66	
	ზედნადები ხარჯები	8%		229,68		202,99		-26,69	
	ჯამი			3100,67		2740,32		-360,35	
	გეგმიური დაგროვება	8%		248,05		219,23		-28,83	
	ჯამი			3348,72		2959,55		-389,18	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%		100,46		0,00		-100,46	
	ჯამი			3449,19		2959,55		-489,64	
	დღგ	18%		620,85		532,72		-88,14	
	სულ			4070,04		3492,26		-577,78	

ინლ/მეწარმე „გიორგი შონია“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №291 21.11.2018წ ხელშეკრულებით შეასრულებელი გუგლიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, (მენჯი-ჯახუთის უბანში) ხიდის რეაბილიტაციის 4070,04 ლარის ღირებულების სამუშაოებიდან ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ფაქტიური მოცულობების შესაბამისად, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასებით შეადგენს 3492,26 ლარს. ვიმუშაური დათვალიერებით და მარტივი ხელსაწყოების გამოყენებით დავადგინეთ, რომ შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ამომავლის შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია გემით მოყვანილ ცხრილში.



ექსპერტიზის დაწვების თარიღი:
10.12.2018 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:
11.12.2018 წ.

დ. შეგელაშვილი