

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა გრაფიკი - 60 დღე (2 თვე)

#	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გეგმა გრაფიკი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)	
			Iთვე				IIთვე					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	დაზიანებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი	21	100,00	100,00	154,41							354,41
2	ბეტონის ასაწყო ბორდიურების მოწყობა	28			1200,00	1200,00	1200,00	1951,49				5551,49
3	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 5 სმ. ბილიკების მოსაწყობად	28			250,00	250,00	300,00	289,90				1089,90
4	ბეტონის დეკორატიული ფილებით ბილიკების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის მშრალ ნარევეზე	42			1500,00	1500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2073,59		11073,59
5	საბაღე სკამების შეკეთება	14						40,00	40,93			80,93
6	სკამებზე ახალი ხის ძელების შეღებვა ორჯერადად ზეთოვანი საღებავით	7							27,47			27,47
7	არსებული ლითონის კარის შეკეთება	7							66,06			66,06
8	გარე განათების დაზიანებული დეკორატიული სანათების შეცვლა	14							70,00	78,65		148,65
9	დაზიანებული ხის სცენის შეკეთება	21						150,00	150,00	205,47		505,47
10	სცენაზე ხის იატაკის შეღებვა ორჯერადად ზეთოვანი საღებავით	14							280,00	280,93		560,93
11	სამშენებლო ნარჩენების ხელით დატვირთვა ავტოთვიმცვლელზე	7								320,00		320,00
12	ნარჩენების ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე მანძილზე	7									221,53	221,53
13	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა სამუშაოების მიხედვით		100,00	100,00	3104,41	2950,00	3500,00	4431,39	2634,46	3180,17		20000,43
14			6254,41				13746,02					

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

შპს „სეივონი“
 დირექტორი - დავით მირიანაშვილი