

მიღება-ჩატარების აქტი №399

19 ዓመት 2019 ንጉ廖

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგებლის მოადგილე გურამ შალვაშვილი, გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი ნიკა ელისაშვილი და მეორეს მხრივ შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს დირექტორი ალექსანდრე გეჯაძე ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მიაწოდა და შემსყიდველმა მიიღო მხარეებს შორის 2019 წლის 07 ივნისს გაფორმებული №02.09.16/10/137 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კერძომ საკუთრებაში არსებული მახათას შესახვევი N13-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ღირებულებით 56 709,69 (ორმოცდათექვსმეტი ათას შვიდას ცხრა ლარი და 69 თეთრი) ლარი. შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტი - ფორმა N2 დადასტურებულია ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ დირექტორის მოადგილის, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამოქალაქო შენობების განყოფილების უფროსის, ხელოვნური ნაგებობებისა და სამოქალაქო შენობების ტექნიკური ზედამხედველისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსის ხელმოწერითა და ბეჭდით. ხელშეკრულების მე-5 პუნქტის 5.2 ქვეპუნქტის თანახმად, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილია აკრედიტირებული პირის შპს „რეალ ექსპერტი“-ს დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ღირებულების (ერთეულის ფასების) ფაქტიურ დანახარჯებთან შესაბამისობის შესახებ, რომლის თანახმადაც, შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულებამ შეადგინა 55 460,59 (ორმოცდათხუთმეტი ათას ოთხას სამოცი ლარი და 59 თეთრი) ლარი. ხელშეკრულების ამავე პუნქტის თანახმად, ექსპერტიზის ღირებულებას 1 134,19 (ათას ას ოცდათოთხმეტი ლარი და 19 თეთრი) ლარს ანაზღაურებს შემსყიდველი. ვინაიდან, ექსპერტიზის დასკვნას ენიჭება უპირატესი მნიშვნელობა, შპს „ნიუ ჰაუსი“-ზე ჩასარიცხი თანხის ოდენობა შეადგენს 55 460,59 + 1 134,19 = 56 594,78 (ორმოცდათექვსმეტი ათას ხუთას ოთხმოედათოთხმეტი ლარი და 78 თეთრი) ლარს.

აქტი შედგენილია 2 (ორი) ეგზემპლარად და ორივეს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

ისნის რაიონის გამგებლის მოადგილე

A circular red ink stamp from the Biblioteca del Senado de Chile, Santiago, Chile. The text "BIBLIOTECA DEL SENADO DE CHILE, SANTIAGO, CHILE" is repeated twice around the perimeter. In the center, it says "ESTAMPA N° 10004955 *". Above the stamp, there is a handwritten signature "A. L. H.".

გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების
მართვისა და პროექტირების
განყოფილების უფროსი

 ნ. ელისაშვილი



შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს
დირექტორი

८५

3. გეგმვა

८६

საგადახდო დავალება
Payment Order

1563516477
თარიღი / Date 19/07/2019

GEL

ს.ს. "თიბისი ბანკი"

გადახდელი / Sender

მშ. ბიუ. პატი, 432546630
გადახდელის ანგარიში / Sender's Account GE06TB7830736050100001

გადახდელის ბანკი / Sender's Bank

სს. თბილის ბანკი TBCBGE22

ინფორმაცია კორწყ. რომელი მაგისტრადა სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name მშ. ბიუ. პატი, 432546630

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 432546630

მიმღები / Receiver

სს. რეზენტისტერი

დამღების ანგარიში / Recipient's branch Receiver's Acc./ Treasury Code GE65TB7261136020100002

მიმღების ბანკი / ხაზისაReceiver's Bank / Treasury

სს. თბილის ბანკი TBCBGE22

გარეთის დანიშნულება / Operation Details

ჩატარებული დოკუმენტი # R-E.DD.G07.549.19 საფუძველზე

დასამატიური ინფორმაცია / Additional Information

სელისტერები

Signatures

ამ დოკუმენტის მიღებისას კლიენტი ადასტურდებს, რომ დეტალურად იცნის სა "თბილის ბანკი" ფილიალებისა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge გამოსაქვედლის დამატებითი ნიშანების შესახებ სისტემურად ამონტს მიმღების მიერაცხვის მიზნით გვერდისა და ფასტების და კოსტიტუციას. მათთვის კლიენტი ამ დოკუმენტის მიღების დროის განმავლენაში არ არის გადახდის მიზნით გვერდის გამოსაქვედლის დამატებითი ნიშანების შესახებ სისტემურად ამონტს მიმღების მიერაცხვის მიზნით გვერდისა და ფასტების და კოსტიტუციას.

რეფერენსი / Ref. Num.

2768120811

თანხა / Amount

1,134.19 GEL

თანხა სტრუქტურად

Amount in words

ერთი ათას ას ოცდათოთხმეტი
ლარი და 19 თვეთი

ჩატარების დამდანი დავალების
მიღების/წარდგენის თარიღი

Document
submission/receiving date

19/07/2019

ხელმოწერა

Signature



მცს „რეალექსპერტი“
მის. თბილისი, ათენის გამზ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ. ფოსტა: realexpert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"
ATONEUL str.23,TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realexpert2015@gmail.com



სსტ. ისტ/იტ/კ
17020:2012/2013
GAC-IB-0296

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტორების ანგარიში





სსიპ „აკრედიტაციის მრთიანი მოწვევები ინგლისური ინგლის –
აკრედიტაციის ცენტრი“

პრეზენტაცია მოწოდება EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0296

შპს „რეალუსპერტი“-ს

А հաճած օնսպայինը ունեցանու

କୁଳାଳିରେ ମିଳିଲା ଜ୍ଞାନାଳୀ, କୁଣ୍ଡଳିପିଶ୍ଚିଦାଳୀ ଓ ଜ୍ଞାନାଳୀ

ფილიალის მისა ქ. ბათუმი, ქვემდინარებული სტანდარტის
შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

օգնութեածքուն ըշնթեան

Հայոց պատմութեան գործիքներ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାତ୍ରାଙ୍ଗନରେ ପରିଦର୍ଶନ

16 ມັງກອນ 2019 ວ.

డాల్మా ప్రాణ

20 03.2020 2020 6.



0186 თბილისი, აღ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

ქ.თბილისი

19.07.2019 წ.

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G09.FA.549.19

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იე 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა

ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის ინსპექტირება (ფორმა №2).

ინსპექტირების ობიექტი: ქ. თბილისში, ისნის რაიონის ტერიტორიაზე, მანათას შესახ.№ 13-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობის ქანობიანი სახურავის შეკვეთება.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP.G09.549.19

დამკვეთი: შპს „ნიუ ჰაუსი“; ს/კ 432546630.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: ლევან თოფჩიაშვილი.

ინსპექტირების ტექნიკური მენეჯერი: მამუკა ჩინჩალაძე.

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის -- ფორმა №2-ის ინსპექტირება.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: 2019 წლის 07 ივნისის ხელშეკრულება სახელმწიფო შესკიდვის შესახებ № 02.09.16/10/137, ხელშეკრულების დანართი ხარჯთაღრიცხვა, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტი №1 (ფორმა №2), სასაქონლო ზედნადებები სამშენებლო მასალათა შესყიდვაზე, საგადასახადო ანგარიშფაქტურა სატრანსპორტო მომსახურებაზე, სახელფასო უწყისი.

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 15.07.2019წ. – 19.07.2019წ.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს მიერ ქ. თბილისში, ისნის რაიონის ტერიტორიაზე, შესრულებული მახათას შესახ. № 13-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთების სამუშაოების ღირებულება, ასევე ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს მიერ დადასტურებული მოცულობების გათვალისწინებით, კვლევით ნაწილში განხილული შესრულებული სამუშაოების აქტებში №1 (ფორმა №2) მოცემული სამუშაოების ფაქტიური დანახარჯების ღირებულება შეადგინს 55 460,59 ლარს (ორმოცდათხუთმეტი ათას ოთხას სამოცი ლარი და 59 თეთრი) დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, რაც წარმოდგენილ ფორმა №2-ში ნაჩვენებ 56 709,69 ლარზე (ორმოცდათექვსმეტი ათას შვიდას ცხრა ლარი და 69 თეთრი) – 1 249,10 ლარით (ათას ორას ორმოცდაცხრა ლარი და 10 თეთრი) ნაკლებია.

ვრცლად იხ: გამოკვლევით ნაწილში.

დანართი №1: წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტი №1 (ფორმა №2) 3 ფ.
დანართი №2: შესრულებული სამუშაოების კორექტირებული აქტი №1 (ფორმა №2) 2 ფ.

გამოკვლევა

როგორც წარმოდგენილი განცხადებიდან და დოკუმენტებიდან ირკვევა, გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისში, ისნის რაიონის ტერიტორიაზე, სადაც შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს მიერ შესრულებულია მახათას შესახ. № 13-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთების სამუშაოები, მოთხოვნის შესაბამისად, ჩვენს მიერ გამოსაკვლევია ფორმა №2-ში მოცემული სამუშაოების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება თუ არა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით ფაქტურ დანახარჯებს.

ინსპექტირებაზე კვლევისთვის წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები: 2019 წლის 07 ივნისის ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 02.09.16/10/137, ხელშეკრულების დანართი ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 66 761,79 ლარზე (სამოცდაექვსი ათას შვიდას სამოცდაერთი ლარი და 79 თეთრი) დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტები №1 (ფორმა №2) ჯამური ღირებულებით 56 709,69 ლარზე (ორმოცდათექვსმეტი ათას შვიდას ცხრა ლარი და 69 თეთრი) დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, სასაქონლო ზედნადებები სამშენებლო მასალათა შესყიდვაზე, საგადასახადო ანგარიშფაქტურა სატრანსპორტო მომსახურებაზე, სახელფასო უწყისი.

წარმოდგენილ ფორმა №2-ებში მოცემული სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობები შემოწმებული და დადასტურებულია ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ წარმომადგენელთა მიერ, შესაბამისად განმცხადებლის მოთხოვნით ჩემს მიერ შესწავლილი იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სამუშაოთა მოცულობების ადგილზე შემოწმების გარეშე.

ანგარიში შომზადებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილება №55-ის მოთხოვნათა შესაბამისად (ფაქტიური დანახარჯები).

ფორმა №2-ებში მოცემული სამშენებლო მასალათა ერთეული ღირებულებები შედარებული იქნა წარმოდგენილ სამშენებლო მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში (სასაქონლო ზედნადებები) მოცემულ სამშენებლო მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურებების ერთეული ღირებულებები შედარებულ იქნა წარმოდგენილ საგადასახადო ანგარიშფაქტურის სატრანსპორტო მომსახურებაზე და სახელფასო უწყისის მონაცემებს.

მოწოდებული დოკუმენტაციის ანალიზით დადგინდა, რომ შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს მიერ წარმოდგენილ, შესრულებული სამუშაოების აქტ №1-ში (ფორმა №2) მოცემული სამუშაოების დანახარჯების ერთეულის ღირებულებები, შეესაბამება ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ ანალოგიურ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, ასევე შეესაბამება წარმოდგენილ საგადასახადო ანგარიშფაქტურის მონაცემებს სატრანსპორტო მომსახურებაზე, ამასთანავე ფორმა № 2-ში მოცემული შრომითი ანაზღაურებების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სახელფასო უწყისის მონაცემებს, ხოლო ფორმა №2-ში მოცემული სამშენებლო მასალათა ერთეული ღირებულებები, რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამება წარმოდგენილ სამშენებლო მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში (სასაქონლო ზედნადებები) მოცემულ სამშენებლო მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, რაც ჩემს მიერ იქნა გაკორექტირებული (იხ. დანართში - დაკორექტირებულ ფორმა №2-ში გამუქებული ნაწილი), შესაბამისად დადგინდა შემდეგი:

შპს „ნიუ ჰაუსი“-ს მიერ ქ. თბილისში, ისნის რაიონის ტერიტორიაზე, შესრულებული მახათას შესახ.№ 13-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობის ქანობიანი სახურავის შეკეთების სამუშაოების ღირებულება, ასევე ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს მიერ დადასტურებული მოცულობების გათვალისწინებით, კვლევით ნაწილში განხილული შესრულებული სამუშაოების აქტებში №1 (ფორმა №2) მოცემული სამუშაოების ფაქტიური დანახარჯების ღირებულება შეადგენს 55 460,59 ლარს (ორმოცდათხუთმეტი ათას ოთხას სამოცი ლარი და 59 თეთრი) დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, რაც წარმოდგენილ ფორმა №2-ში ნაჩვენებ 56 709,69 ლარზე (ორმოცდათექვსმეტი ათას შვიდას ცხრა ლარი და 69 თეთრი) – 1 249,10 ლარით (ათას ორას ორმოცდაცხრა ლარი და 10 თეთრი) ნაკლებია. (იხ: დანართი - კორექტირებული ფორმა №2).



კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი IV);
- ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (ЕНиР);
- სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ);
- ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014წ. 14 იანვრის დადგენილება №55);
- R-E.TP.G02.16 ინსპექტირების პროცედურები.

შემსრულებელი ინსპექტორი : ლევან თოფჩიაშვილი.

ტექნიკური მენეჯერი: მამუკა ჩინჩალაძე.

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი.



„Sicherlich ist es kein geringes Glück, wenn man einen so wundervollen Menschen wie den Herrn Dr. Eberhard Böck als Nachfolger gewonnen hat.“

Oscillation analysis of a three-dimensional model of the heart

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung von *in vitro*-Techniken zur Identifizierung von Zielstrukturen für die Entwicklung von Antiviralen Medikamenten sehr vielversprechend ist.

卷之三



卷之三

