

# საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი N1042

ქ. ბორჯომი

02.12.2019წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -- მონიტორინგისა და სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელმა გაიოზ დვალისვილიმა, ამავე განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსმა სპეციალისტმა: ზურაბ ჩხაიძემ და შპს „წყალსადენისა და კანალიზაციის საექსპლუატაციო სამსახური“-ს დირექტორმა ვასილ მჭედლიძემ შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი მასზედ, რომ 2019 წლის 14 მაისს გაფორმებული N187 ხელშეკრულებით, 2019 წლის 28 ივნისს გაფორმებული N295 და 2019 წლის 16 ოქტომბერს გაფორმებული N474 შეთანხმებებით გათვალისწინებული - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფ. ტბაზე სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები, თანხით 23748,64 (ოცდასამი ათას შვიდას ორმოცდარვა ლარი და 64 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით, შესრულდა დამაკმაყოფილებლად.

დღეის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 2019 წლის 06 ნოემბრის N13619/02 წერილით წარმოდგენილი ფორმა 2-ის მიხედვით შესაბამისობაშია ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებთან და ღირებულება შეადგენს: 23743,84 (ოცდასამი ათას შვიდას ორმოცდასამ ლარს და 84 თეთრს) ლარს, რომელიც ექვემდებარება გადახდას.

ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით შპს „წყალსადენისა და კანალიზაციის საექსპლუატაციო სამსახურს“ ეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1% ოდენობით, რაც შეადგენს  $6 \times 23,75 = 142,5$  (ას ორმოცდაორ ლარს და 50 თეთრს) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ :

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მონიტორინგისა და სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი



/გ. დვალისვილი/


ამავე განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსის პეციალიტები:

/ზ. ჩხაიძე/

შპს „წყალსადენისა და კანალიზაციის საექსპლუატაციო სამსახური“-ს დირექტორი



/ვ. მჭედლიძე/



შპს "წყალსადენისა და კანალიზაციის  
საექსპლუატაციო სამსახური"

№37

05 ნოემბერი 2019 წ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს  
ბატონ ლევან ლიპარტიას

2019 წლის 14 მაისს ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება №187  
საფუძველზე, სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში, დავასრულეთ  
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტბაზე სასმელი წყლის მაგისტრალის  
რეაბილიტაციის სამუშაოები

გთხოვთ გამოყოთ კომისია შესრულებული სამუშაოების შესამოწმებლად და  
ჩაიბაროთ ობიექტი

შპს წყალსადენისა და კანალიზაციის  
საექსპლუატაციო სამსახური"-ს დირექტორი:

ვასილ მჭედლიძე

შემსყიდველი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი  
 მიმწოდებელი: შპს "წყალსადენისა და კანალიზაციის საექსპლუატაციო სამსახური"

მუნიციპალ

ხელშეკრულება №187 2019-14-05

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განს. ერთ.	ნორმა ზე	ერთ- რთოდენობა	იოვითეოი 2019 წ							
						მასალები		ხელუცასი (ღ)		მანკმუქ-ზმები (ღ)		სულ	
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ღარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>მილსადენების მოწყობა</b>													
<b>Φ 225 მილმდენის მოწყობის სამუშაოები მექანიზმებით</b>													
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოეშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით	1-22-15	მ3		112,00								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0,02	2,24			6,00	13,44				13,44
	ექსკავატორი ჩამწის მოც. 0,5-მ3, სხვა მასალები		მან/სთ	0,0448	5,02					43,87	220,12		220,12
			ღარი	0,0021	0,24	3,20	0,75						0,75
2	ქვიშის ტრანსპორტირება და მილსადენის შეფუთვა დატკეანით	23-1-1	მ3		52,48								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	1,8	94,4640			6,0	566,78				566,78
	ქვიშა		მ3	1,1	57,7280	28	1616,38						1616,38
3	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი d-225 მმ ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN-16 PE100	22-8-6	მ		160,0								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0,245	39,20			4,60	180,32				180,32
	მანქანები		ღარი	0,109	17,440					3,20	55,81		55,81
	რესურსები												
	მილი PN16 PE100 d=225 მმ		მ	1,01	161,60	68,70	11 101,92						11 101,92
	სხვა მასალა		ღარი	0,00888	1,42	3,20	4,55						4,55
4	მილგების გამორეცხვა d-225 მმ	22-20-6	მ		160,00								
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0,0649	10,38			4,60	47,77				47,77
	რესურსები												
	წყალი		მ3	0,377	60,32	0,18	10,86						10,86
	სხვა მასალა		ღარი	0,00062	0,10	3,20	0,32						0,32
5	პოლიეთილენის მილის d-225 მმ ფოლადის მილზე გადამყვანი ადაპტორი		ც		2,0	800,00	1 600,00						1 600,00
6	არსებული გრუნტით ტრანშეის შევსება ბულდოზერით 80ცხ.დ.	1-31-2	მ3		53,28								
	ბულდოზერი 80ცხ.დ		მსთ	0,00749	0,3991					27,84	11,11		11,11

7	არსებული გრუნტის დატეკანა ტრანშეაში პნეუმოსატკეპნით	I-118-11	83		53,28							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0,0134	0,71			6,00	4,28			4,28
	სატეკანი პნეუმატორი		მან/სთ	0,013	0,693					41,38	28,66	28,66
8	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 3-კმ-ზე	სრფე	ტ		105,70							
	ჯამი									2,53	267,41	267,41
	მასალის ტრანსპორტი		ფ%					14342,78	822,59		595,11	15730,48
	ჯამი											717,14
	ზედნადები ხარჯები		10,0%									16447,62
	ჯამი											1644,76
	გეგმიური დაგროვება		8%									18092,39
	ჯამი											1447,39
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		0%									19539,78
	ჯამი											0,00
	დღგ		18%									19539,78
	ჯამი											3517,16
												<b>23056,94</b>

**ბ ა უ თ მ ა ლ ო ს წ ი ნ ე ბ ე ლ ო ხ ა რ ჯ ე ბ ო**

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განზ. ერთ.	ნორმა ზე	ერ-რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანკმუკ-ნები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6							
1	სამშენებლო უბანზე - მილსადენის სამონტაჟო მაგისტრალზე - გრუნტზე დაყრილი, ჩახერგილი, გადატეხილი და გამხმარი ხეების დაჭრა გადატანა მიმდებარე ტერიტორიაზე	საბაზრო	ძირი	7				40	280	30	210	490,00
	ჯამი											
	ზედნადები ხარჯები		10%						280,00		210,00	490,00
	ჯამი											49,00
	გეგმიური დაგროვება		8%									539,00
	ჯამი											43,12
	დღგ		18%									582,12
	ჯამი											104,78
												<b>686,90</b>
	<b>ს უ ლ ფ-2 -ით</b>											
	ჩააბარა:											<b>23743,84</b>

შპს "წყალსადენისა და კანალუიზაციის საექსპლუატაციო სამსახურის"-ს უფროსი

ვახილ მჭედლიძე

*ვ. მჭედლიძე*

