

მიღება-ჩაბარების აქტი
(**კორექტირებული**)

ქ. ბოლნისი

29.10.2019წ

2019 წლის 31 ივლისის N 213/01/19 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების პირობის თანახმად ერთის მხრივ „მიმწოდებელი“ შპს „ელვაკომის“ (ს/კ 225393106) **ღირეფქტორი ვალერი კაპანაძის** სახით და მეორეს მხრივ „შემსყიდველი“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირების -ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის გიორგი რეხვიაშვილის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონყობისა და ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის აკაკი მიქელაძის სახით **2019 წლის 25 სექტემბრის შედგენილი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. რატევანში ქუჩების გარე განათების ქსელის მონყობის სამუშაოების შესრულების საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტით N214/25-09 შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 38779,23 (ოცდათვრამეტი ათას შვიდას სამოცდაცხრამეტი ლარი და 23 თეთრი) .**

2019 წლის 28 ოქტომბრის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს N 007523719 ექსპერტის დასკვნით **სოფელ რატევანში ქუჩების გარე განათების ქსელის მონყობის შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 37541,84 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ხუთას ორმოცდაერთი ლარი და 84 თეთრი) ლარი.**

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე **სოფ. რატევანში ქუჩების გარე განათების ქსელის მონყობის სამუშაოების ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების**

შესაბამისად საბოლოო ანგარიშსწორების თანხა შეადგენს 37541,84 (ოცდაჩვიდმეტი ათას ხუთას ორმოცდაერთი ლარი და 84 თეთრი) ლარს.

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის

სივრცითი მონაცემებისა და

ინფრასტრუქტურის სამსახურის

არქიტექტურის განყოფილების

მე-2-ე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

გ.რეხვიაშვილი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის

სივრცითი მონაცემებისა და ინფრასტრუქტურის

სამშენებლო ო სამუშაოების მონიტორინგის

განყოფილების პირველი კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტი

ა.მიქელაძე

მიმწოდებელი:

შპს „ელვაკომი“-ის

დირექტორი

ვ.კაპანაძე

