

მიღება-ჩაბარების აქტი

20 აგვისტო 2020 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) მანანა ჯუხარაშვილი - მერის წარმომადგენელი ლაფანანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2020 წლის 04 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №273 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ჟინვალმა“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ლაფანანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ კომპასყელის გზის მოხრეშვის სამუშაოები. 18 აგვისტო 2020 წ. რომლის დასრულების ვადა არის 2020 წლის 20 აგვისტოს ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 10000,09 ლარს (ათიათასი ლარი და 09 თეთრი), ხოლო შპს „ჟინვალი“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით, დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის კობა როსტიაშვილის მიერ თანხა შეადგენს 10000,09 ლარს (ათიათასი ლარი და 09 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/
 /ვ. კობაიძე/
 /მ. ზაქარიაშვილი/
 /შ. ველთაური/
 /მ. ჯუხარაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ჟინვალი“-ს დირექტორი:

/ქართლოს ხადილაშვილი/



ხელშეკრულება №	№273; 2020 წლის ივლისი
შემსრულებელი:	შპს "უინვალი"
დამკვეთი:	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ფორმა-№2; (აქტი №1)	2020 წლის 18 აგვისტო

ფორმა-№2;
(აქტი №1)

ლაფანანთკარის ა.ე.სოფ. კომპლასელი გზის მოხრეშვა

#	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატ მოცულობა		ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8
1		გზის სავალნაწილზე გადმოსული ხის ტოტების გაკაფვა და დატვირთვაავტოთვიომცლელზე (გზის მონაკვეთების საერთო სიგრძით 600 მ.)					
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ		180.00	8.0	1440.00
2		ხის ტოტების გატანა 5 კმ-ზე	ლარი				288.00
3	27--10-1	გზის მონაკვეთების მოსწორება-მოხრეშვა დატკეპნით (სიგანე -4მ.)	1000კვ.მ		3.10		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	42.90	132.99	6.00	797.94
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	2.69	8.34	27.4686	229.06
		ბალასტი	მ/კვ		262.00	0.00	0.00
		ბალასტი	მ/კვ		200.00	5.00	1000.00
4	1--22-15	ბალასტის დამუშავება კარიერში ავტოთვიომცლელზე დატვირთვით	1000 კუბ.მ		0.462		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	20.00	9.24	6.00	55.44
		ექსკავატორი	მანქ.სთ	44.80	20.70	45.87	949.40
5		ბალასტის ტრანსპორტირება 16 კმ-ზე	ტ		739	3.17	2343.26
6		კიუვეტის მონყობა გრეიდერით (მოსახვევებში წყლის გადაშვებით) 200 მ	1000 კუბ.მ		0.039		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	7.4	0.29	6.00	1.73
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ	მანქ.სთ	26.80	1.05	27.4686	28.71
		ლოკალური უწყისის ჯამი	ლარი				7133.55
		ზედნადები ხარჯი %	10%				713.35
		ჯამი	ლარი				7846.90
		გეგმიური დაგროვება (მოგება) %	8%				627.75
		ჯამი	ლარი				8474.65
		დღგ 18%	18%				1525.44
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				10000.09

შპს "უინვალი"-ს დირექტორი:  ე.ხადილაშვილი

ტექნიკური ზედამხედველი:  კ.როსტიაშვილი



აქტი ფარულ სამუშაოზე №-----

ხელშეკრულება № 273

თარიღი 19.08.2020

პროექტის დასახელება:

გზის მოხეშვა

პროექტის აღვიომდებარეობა:

ლაგოდეხის ა/ე სოფ. კოჭესყლა

შემსრულებელი:

შ. ვ. ს. ყიბვალი

ორგანიზაციის დასახელება

ქაიხოსი სადილაძეილი

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი:

დეჰიდ მუსიყაილიძე

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება:

გზის მოხეშვა

მოხეშვა - მოხეშვა

დასაწყისი სიგრძე 4მ 3.100მ³

კაფაძე მოსოზ

სამუშაოს მოკლე აღწერილობა

გადმუშავდა 200მ³ 39მ³

გზის მოხეშვა ნულს

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგ

16 კმ-ზე 739 მ.

მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დაწყების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადაწყვეტილება. ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის სტანდარტის, სამშენებლო ნესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის სატექნიკურზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ბეზოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ქაიხოსი სადილაძეილი

ნარმოდგენელი

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით

დეჰიდ მუსიყაილიძე

ხელმოწერა

