

ქედის მუნიციპალიტეტსა და ინდ/მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული N 263 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით ახოს ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოების

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

ქელა

22 აპრილი 2020 წელი

ქედის მუნიციპალიტეტსა და ინდ/მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“-ს შორის 2019 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული N 263 ხელშეკრულების შესაბამისად ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ „შემსყიდველი“-ქედის მუნიციპალიტეტი მისი წარმომადგენლების: როლანდი ბერიძის, გენადი ანანიძის, სულიკო სურმანიძის, ჯამბულ დიასამიძის, ჯემალ ბერიძის, ბადრი ბოლქვაძის, თენგიზ ტაკიძის და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“-ინდ/მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“-ს სახით ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა № 2-ის მიხედვით შესრულებულია 66788,54 ლარის (სამოცდაექვსიათას შვიდასოთხმოცდარვა ლარისა და 54 თეთრი) სამუშაოები.

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 70677,75 ლარს (სამოცდაათიათას ექვსასამოცდაჩვიდმეტი ლარსა და 75 თეთრს).

პირველი ტრანშით შესრულებული სამუშაოების თანხამ შეადგინა 66788,54 ლარის (სამოცდაექვსიათას შვიდასოთხმოცდარვა ლარისა და 54 თეთრი).

ვადის გადაცილების გამო დარიცხულმა პირგასამტეხლოს თანხამ შეადგინა 2049,65 ლარი (ორიათას ორმოცხდაცხრა ლარი და 65 თეთრი).

ჩააბარა:

მიიღო:

მიმწოდებელი:

შემსყიდველი:

ინდ/ მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

როლანდი ბერიძე

გენადი ანანიძე

სულიკო სურმანიძე

ჯამბულ დიასამიძე

ჯემალ ბერიძე

ბადრი ბოლქვაძე

თენგიზ ტაკიძე

ქედის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველ მოადგილეს

ბატონ როლანდ ბერიძეს

ბატონო როლანდ:

თქვენი 2020 წლის № 03/1552 16 აპრილის წერილის პასუხად წარმოგიდგინოთ
ახოს ზაგა ზალის რემონტის დასრულების დაზუსტებულ დოკუმენტაციას.

ი.მ. ავთანდილ სანიკიძე

21-04-2020 წ.

Avtandil
Sanikidze

Digitally signed by
Avtandil Sanikidze
Date: 2020.04.21
13:33:33 +04'00'

გადახდის სერთიფიკატი


სერთიფიკატის N1
 სერთიფიკატის გაფორმების თარიღი: -- -----2020
 სერთიფიკატის ტიპი: საბოლოო შესრულება
 შემსყიდველის დასახელება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია
 მომწოდებლის დასახელება: ი/მ ავთანდილ სანიკიძე
 მომწოდებლის ს/ნ 61008000177
 ხელშეკრულების N: 263
 ხელშეკრულების თარიღი: 30.12.2019

ხელშეკრულების საგანი: ახოს ბაგა-ბაღის რემონტის სამუშაოები

შესრულების ვადა: 29.01.2020
 შესრულების ვადა (ცვლილება): 12.02.2020
 მოქმედების ვადა: 29.02.2020
 მოქმედების ვადა (ცვლილება): 01.07.2020

N	დასახელება	თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	70,677.75	
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	70,677.75	
3	მიღებული ავანსის ოდენობა	0.00	
4	ადრე დამოწმებული სამუშაოთა ღირებულება	0.00	
5	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	66788.54	
6	შესრულებული სამუშაოთა საერთო ღირებულება (4+5)	66,788.54	
7	საავანსო თანხის დაკავება მიმდინარე სერთიფიკატით	0.00	
8	ჯამური საავანსო თანხის დაკავება	0.00	
9	5 % იანი დაკავება მიმდინარე სერთიფიკატით	0.00	
10	ჯამური 5 % იანი დაკავება	0.00	
11	დარიცხული პირგასამტეხლო	2,049.65	
12	სულ დაკავებული თანხა მიმდინარე სერთიფიკატით (7+9+11)	2,049.65	
13	წმინდა გადასახდელი თანხა მიმდინარე სერთიფიკატით (5-12)	64,738.89	

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:



ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

სახელი გვარი, თანამდებობა ხელწერა და თარიღი

**Avtandil
Sanikidze**

Digitally signed by
Avtandil Sanikidze
Date: 2020.04.21
13:35:02 +04'00'

ი.მ. "ავთანდილ სანიკიძე"

შესყიდვის აქტი № 4

15 აქტობერი 2020 წ
თარიღი

ქვა მხარე
(ყიდვის ადგილი)

მყიდველი მ. მ. ვერანგიძე ს. შვიდი - (ს.ს. - 61008000177)
დასახელება

გამყიდველი მ. ხაჩიძე ს. შვიდი - (ს.ს. - 61008011010)
გვარი. სახელი. მამის სახელი

მცხოვრები ქვა ხაჩიძე ვეფხისტყაძის
მისამართი

შემდეგი საქონელი:

№	საქონელის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	საკვამლე მილი ფოლადის დ- 152*4 მმ	გრძ.მ	12	40.00	480.00
2	საკვამლე მილის ფერადი გალვანიზირებული თუნუქის ქოლგა	ცალი	1	300	300.00
3	გამწოვი ვენტოლატორი დ-150 მმ. ცხაურით	ცალი	1	65	65.00
					0.00
					0.00
					0.00
სულ:					845.00

თანხა მიწერით ხვამლე ვერანგიძე ს. შვიდი

გამყიდველი მ. ხაჩიძე ს. შვიდი
გამყიდველის ხელმოწერა

მყიდველი მ. მ. ვერანგიძე ს. შვიდი
მყიდველის ხელმოწერა

ობიექტის დასახელება:

შემსყიდველი: ქვეის მუნიციპალიტეტის მერია

მიმწოდებელი: იმ "აეთანხადლ სანიკიქ"

ხელშეკრულება №. 263. 30-12-2019

ახოს ბაგა-ბაღის რემონტის სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოს მიღება ჩაბარების აქტი (ფორმა №2)

2020 წლის 21 აპრილი

სოფელ ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი

დოკუმენტი ხარჯთაღრიცხვა №1

სამშენებლო სამუშაოები

№	მომსახურების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	მღვ-ის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	35.20	140.00	4928.00
2	სველ წურტილებში შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკით, ჰერსე ხის კარკასის მოწყობით	მ2	33.2	18.00	597.60
3	კედლებზე მოჭიკული ფილების მოწყობა	მ2	47.2	25.00	1180.00
4	სველ წურტილებში და პილში მეთლახის ფილის დაგება	მ2	19.70	30.00	591.00
5	შიგა კედლების შეღება წყალემულსიის საღებავით	მ2	249.5	10.00	2495.00
6	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის ხისქით 12.3მმ მოწყობა	მ2	207.5	29.00	6017.50
7	სამშენებლო ნაგავის დარვირთვა ხელით	ტ	6.5	15.00	97.50
	ჯამი				15906.60
	ზედნადები ხარჯები	6%			954.40
	ჯამი:				16861.00
	გემიური დაბრუნება	6%			1011.66
	ლოკალური ჯამი №1				17872.66

დოკუმენტი ხარჯთაღრიცხვა №2

გათბობის ოთახის რემონტი

№	მომსახურეობის დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მოლიანი ღირებულება
1	შიდა კედლებიდან 50%-მდე ბათქაშის ჩამოყრა	მ2	18.9	6.00	113.40
2	შიდა კედლების შეღებვა (ეპოქსის ხსნარით)	მ2	18.9	10.00	189.00
3	ცეპქატის მჭიმის მოწყობა სისქით 30მმ	100მ2	0.065	1000.00	65.00
4	ჭერის შეღებვა წყალემულსის საღებავით	მ2	6.5	10.00	65.00
5	შიდა კედლების შეღებვა წყალემულსის საღებავით	მ2	41.6	10.00	416.00
6	მეტელების ფილის დაგება	მ2	6.50	30.00	195.00
	ჯამი				1043.40
	ზემდნაღები ხარჯები	6%			62.60
	ჯამი:				1106.00
	ბემბიური დაბრუნება	6%			66.36
	ლოკალური ჯამი №1				1172.36

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულ. განზომ.	საკომიტო გრძელობა	ღირებულება	
				მომ.	სულ
1	2	3	4	5	6
2	ჩაფლული ტიპის ერთბოლუსა ჩამრთველის დაყენება	ცალი	23.0	6.00	138.00
3	ჩაფლული ტიპის რევერსული ჩამრთველის დაყენება	ცალი	4.0	6.00	24.00
4	ჩაფლული ტიპის შტაბსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით	ცალი	65.0	6.00	390.00
5	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	47.0	25.00	1175.00
6	კედლის სანათის მონტაჟი	კომპლ	12.0	20.00	240.00
7	სამისამართო კვამლის დეტექტორი უნივერსალური სანაგრი ძირით XP93	ცალი	16.0	80.00	1280.00
8	დამიწების კონტურის მოწყობა	გრძ.მ	0.00	0.00	0.00
	ჯამი				3247.00
	მათ შორის შრომითი რემსურსი				530.00
	ზემდნაღები ხარჯები (შრომითი რემსურსებიდან (530*65%))				344.50

8	საკვამლე მილის საბირკველისათვის გრუნტის გათხრა ხელით	კუბ.მ	0.3	40.00	12.00
9	საკვამლე მილის საბირკველის მოწყობა -20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	0.3	230.00	69.00
10	საბირკველში საკვამლე მილის სამონტაჟო ღიათონის ბაზის მოწყობა წინით 20	ტონა	0.05	450.00	22.50
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	კუბ.მ	0.3	30.00	9.00
12	შპს საბირკველზე დ-152*4 მმ ღიათონის საკვამლე მილის (ქოლგით) მონტაჟი	ტონა	0.131	645.00	84.50
13	გამწოვი ვენტილატორისა და ცხაურის დაყენება დ-150 მმ	კომპ.	1.0	80.00	80.00
14	ზამბარიანი დამცავი სარკველის დაყენება	ცალი	0.0	30.00	0.00
15	უკუსარკველი დ-40 მმ დაყენება	ცალი	1.0	20.00	20.00
16	ავტომატური პერგამენტების დაყენება	ცალი	2.0	40.00	80.00
17	თერმომახინჯების დაყენება	კომპ.	2.0	25.00	50.00
18	იზოლაციის მოწყობა ფოლგირებული მინამბით	კუბ.მ	0.00	250.00	0.00
19	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-20 მმ პლასტმასის არმირებული მილით	გრძ.მ	103.0	10.00	1030.00
20	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-25 მმ პლასტმასის არმირებული მილით	გრძ.მ	84.0	9.00	756.00
21	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-32 მმ პლასტმასის არმირებული მილით	გრძ.მ	66.0	12.00	792.00
22	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-40 მმ პლასტმასის არმირებული მილით	გრძ.მ	44.0	15.00	660.00
23	გათბობის ქსელის მოწყობა დ-50 მმ პლასტმასის არმირებული მილით	გრძ.მ	12.0	20.00	240.00
24	მილხადებზე დ-50 მმ პლასტმასის სვერული ვენტილის დაყენება	ცალი	3.0	80.00	240.00
25	22 PKKP 600 მარკის სხვადასხვა სიგრძის ღიათონის პანელური რადიატორის	კმ.მ	25.0	130.00	3250.00
26	რადიატორის ვენტოებისა და უკუსწორებების დაყენება	ცალი	50.0	23.00	1150.00
	ჯამი				20795.00
	უქმადები ხარჯები 6%				1247.70
	ჯამი:				22042.69
	გეგმიური დამტოვება 6%				1322.56
	ლოკალური ჯამი №5				23365.26

ლოკალურ ხარჯთაღრიცხვა №6

სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	საპროექტო მოცულობა	ლირებულმა	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის და ავტომატორის დაყენება	კომპ.	1.0	1550.0	1550
2	სამოსამართო კვამლის დემონტაჟი (უნივერსალური სამაგრი ძირით)	კომპ.	16.0	80.0	1280
3	სამოსამართო ხელის დილაქიანი დემონტაჟი (XP-95) დაყენება	ცალი	3.0	60.0	180
4	ორმხრივი მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრის დაყენება	ცალი	6.0	70.0	420

	ჯამი	3430.00
	უმდნადები ხარჯები 6%	205.80
	ჯამი:	3635.80
	გეგმიური დამროშება 6%	218.15
	ლოკალური ჯამი №6	3853.95

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7
გარე კანალიზაცია

№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. მანკომ.	საკომპლ. მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მილების და საკანალიზაციო ჭების მოსაწყობად	მ3	13.2	30.0	396
2	ზედმეტ გუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცულზე და გატანა ნაყარში 5კმ მანძილზე	მ3	4.5	20.0	90
3	კლამასის გოფირებული საკანალიზაციო მილების გყვანა d-150 მმ	გრძ.მ	55.0	16.0	880
4	ზეტონის საკანალიზაციო ჭის მოწყობა ხეფით 1,0X1,07X1-6 ც	მ3	2.0	275.0	550
5	კანალიზაციის მილის დაერთება არსებულ ქსელზე	დაერთ	1.0	120.0	120
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	9.0	20.00	180
	ჯამი ლოკალური				2216.00
	უმდნადები ხარჯები 6%				132.96
	ჯამი:				2348.96
	გეგმიური დამროშება 6%				140.9376
	ლოკალური ჯამი №7				2489.90
	ლოკალური ჯამი (№1+№2+№3+№4+№5+№6+№7)				5660.45
	დ.ბ. 18%				10188.08
	სულ ჯამი				66788.54

ჩაბბარა:

Avtandil

ი.მ. "ავთანდილ სანიკიძე"

Digitally signed by

Avtandil Sanikidze

Date: 2020.04.21

14:40:45 +04'00'

ჩაიბარა


ქედის მუნიციპალიტეტი

Handwritten signatures and notes in blue ink.

ინჟინერ-მშენებელი გიორგი სანიკიძე - *Handwritten signature*



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
AUTONOMOUS REPUBLIC OF AJARA
KEDA MUNICIPALITY CITY HALL



N 03/1552
 16/04/2020

1552-03-2-202004161415



ინდ. მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“-ს
 ელ-ფოსტა: avtosanikidze@gmail.com
 ქედა, სოფელი გეგელიძეები

ბატონო ავთანდილ,

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული თქვენი წერილის (სარეგისტრაციო N 800/03 02.03.2020 წ) პასუხად, რომლითაც მოითხოვთ 2019 წლის 30 დეკემბრის N 263 ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებაზე (სოფელ ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას გაცნობებთ, რომ ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულება განეკუთვნება გამარტივებულ შესყიდვის ტიპს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ №1-1/1463 ბრძანებით, მიმწოდებელი კომპანია ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ფაქტობრივი დანახარჯები.

გთხოვთ, 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში დააზუსტოთ და წარმოადგინოთ ფორმა N 2, რომელიც შესაბამისობაში იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ფაქტობრივ დანახარჯებთან.

პატივისცემით,

როლანდი ბერიძე

მერის პირველი მოადგილე
 ხელმძღვანელობა



ქედის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველ მოადგილეს

ბატონ როლანდ ბერიძეს

ბატონო როლანდ:

თქვენი 2020 წლის № 03/962 27 თებერვლის წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ ახოს ბაგა ბაღის რემონტის დასრულების დაზუსტებულ დოკუმენტაციას.

ი.მ. ავთანდილ სანიკიძე


02-03-2020 წ.

Avtandil
Sanikidze

Digitally signed by Avtandil
Sanikidze
Date: 2020.03.02 10:33:02
+04'00'



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
AUTONOMOUS REPUBLIC OF AJARA
KEDA MUNICIPALITY CITY HALL



N 03/962
27/02/2020

962-03-2-202002271735



ინდ. მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“-ს
ელ-ფოსტა: avtosanikidze@gmail.com
ქედა, სოფელი გეგელიძეები

ბატონო ავთანდილ,

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული თქვენი წერილის (სარეგისტრაციო N 724/03 25.02.2020 წ) პასუხად, რომლითაც მოითხოვთ 2019 წლის 30 დეკემბრის N 263 ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებაზე (სოფელ ახოს ბაგა-ბაღის რემონტი) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას გაცნობებთ, რომ გადამოწმების შედეგად თქვენს მიერ ატვირთულ დოკუმენტაციაში არის უზუსტობა, კერძოდ: შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N 2) დასაზუსტებელი არის N 1, N 2 და N 4 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები. N 1 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის მე-6 პუნქტში 214,3-ის ნაცვლად უნდა ეწეროს 207,5, N 2 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის მე-4 პუნქტში 73-ის ნაცვლად უნდა ეწეროს 64, ამავე ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის მე-7 პუნქტში 17-ის ნაცვლად უნდა ეწეროს 16, ხოლო N 4 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის მე-8 პუნქტში 9-ის ნაცვლად უნდა ეწეროს 6.

გთხოვთ 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოთ გასწორებული დოკუმენტაცია.

პატივისცემით

როლანდი ბერიძე

მერის პირველი მოადგილე
ხელმძღვანელობა



ქედის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველ მოადგილეს

ბატონ როლანდ ბერიძეს

ბატონო როლანდ:

თქვენი 2020 წლის № 03/829 24 თებერვლის წერილის პასუხად წარმოგიდგინთ ახოს ბაგა ბაღის რემონტის დასრულების დაზუსტებულ დოკუმენტაციას.

ი.მ. ავთანდილ სანიკიძე

24-02-2020 წ.

Avtandil

~~Sanikidze~~

Digitally signed

by Avtandil


Sanikidze

Date: 2020.02.24

17:13:15 +04'00'



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია
GEORGIA
AUTONOMOUS REPUBLIC OF AJARA
KEDA MUNICIPALITY CITY HALL



N 03/829
24/02/2020

829-03-2-202002241439



ინდ. მეწარმე „ავთანდილ სანიკიძე“-ს
ელ-ფოსტა: avtosanikidze@gmail.com
ქედა, სოფელი გეგელიძეები

ბატონო ავთანდილ,

თქვენი წერილის (სარეგისტრაციო N 702/03 21.02.2020 წ) პასუხად, რომლითაც მოითხოვთ ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2019 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული N 263 ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებაზე, ახოს ბაგა-ბაღის რემონტზე შესრულებული სამუშაოების თანხის ანაზღაურებას გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას აკლია ინჟინრის ხელმოწერა.

გთხოვთ 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოთ გასწორებული დოკუმენტაცია.

პატივისცემით,

როლანდი ბერიძე

მერის პირველი მოადგილე
ხელმძღვანელობა



ქედის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ლევან გორგილაძეს

ბატონო ლევან:

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული №263 ხელშეკრულების საფუძველზე დავასრულე ახოს ბაგა-ბაღის რემონტის სამუშაოები.

გთხოვთ მოავლინოთ კომისია აღნიშნული ობიექტების მისაღებად.

შესრულებული სამუშაოს აქტები (ფორმა-2) დაგადახდის სერთიფიკატითან ერთვის.

ი.მ. “ავთანდილ სანიკიძე”

21-02-2020 წ

Avtandil
Sanikidze

Digitally signed by
Avtandil Sanikidze
Date: 2020.02.21
15:28:32 +04'00'