

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი-წყალტუბო-ვაკარი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 113 - კმ 125 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება ხარგთადრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრაფიკის სახეობა	2020	2020	2020	2020	2020	2020	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	2021	2021	2021	სულ	
				14-31 მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი									2020
1	მოსაშადებელი სამუშაოები	21841.80	ღირებ.	4720.00	0.00	0.00	0.00	2596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14525.80	0.00	0.00	21841.80
2	მიწის ვაკისი	62215.50	ღირებ.	53100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9115.50	62215.50	
3	ხელოვნური ნაგებობები	2107352.20	ღირებ.	34571.03	17644.78	210227.74	49350.43	109922.86	95455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	440180.24	1000000.00	2107352.20	
4	საგზაო სამოსის მოწყობა	682070.68	ღირებ.	0.00	0.00	0.00	281271.88	179331.68	142336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79130.80	0.00	682070.68	
5	გზის კუთვნილება და კუთვნილობა	1315043.63	ღირებ.	0.00	88255.03	9204.94	0.00	194750.51	54712.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	30000.00	838120.56	1315043.63	
	სულ სამუშაოების ღირებულება	4188523.81	ღირებ.	92391.03	105899.81	219432.68	330622.31	486601.05	292504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	264525.80	549311.04	1847236.06	4188523.81	
	გაუთვალისწინებელი* 5%	209426.19	ღირებ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209426.19	209426.19	
	მთლიანი ღირებულება	4397950.00	ღირებ.	92391.03	105899.81	219432.68	330622.31	486601.05	292504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	264525.80	549311.04	2056662.25	4397950.00	

შპს „ეკვირი“-ს აღმასრულებელი დირექტორი:

ბ. ხაბულიანი



გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება "Egis International"-ის გზების ინჟინერი (დასავლეთის გუნდის ხელმძღვანელი):

