

სამუშაოს ორგანიზაციის პროექტი

1. ძირითადი დებულებები

სამუშაოს ორგანიზაციის პროექტი შედგენილია მოქმედი ნორმების, წესების და სტანდარტების სრული დაცვით, შემდეგი ამოსავალი მონაცემების საფუძველზე:

- საინჟინრო კვლევები და საპროექტო მასალები;
- ცნობები გამოყენებულ მასალებზე, კონსტრუქციებზე, სამშენებლო მანქანებზე და რესურსებზე; სოფელ ზემო მანხანის კულტურის სახლში ოტახის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის ჩასატარებელია შემდეგი სახის სამუშაოები:
- სამშენებლო მოედნის დასუფთავება;
- შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
- შენობის კედლების, ჭერის, კარების, იატაკის სარემონტო სამუშაოები;
- სახურავის რეაბილიტაცია;
- შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან.

აღნიშნულ ფართში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხანგრძლიობა 60 კალენდარული დღეა, განსაზღვრულია სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტით.

აუცილებელია სამუშაოების ჩატარების პერიოდში სამუშაოთა წარმოების ადგილის შემოფარგვლა. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემა ტიპიურია. სამუშაოები უნდა შესრულდეს საპროექტო მონაცემების შესაბამისად СНиП3,06,04-91-ის “სარემონტო სამუშაოები” მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

ყველა მასალა, და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს,

სამუშაოების დაწყების და დამთავრების სავარაუდო დრო და რეკომენდირებული თანმიმდევრობა მოცემულია კალენდარულ გრაფიკზე.

2. მშენებლობის მოსამზადებელი პერიოდის ამოცანები

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ფრონტის უზრუნველყოფა, რომელსაც გრაფიკში დათმობილი აქვს 10 კალენდარული დღე. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, პირველ რიგში მშენებლობის მიმდინარეობის პერიოდში აუცილებლობას წარმოადგენს:

- სამშენებლო მოედნის ტერიტორიის შემოფარგვლა;
- სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
- სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა წყლით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით, სიგნალიზაციით.

მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სრულდება სამშენებლო ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების სრული კომპლექსი,

3. სარეაბილიტაციო სამუშაოები

უნდა დასუფთავდეს შენობა არსებული ნაგვისაგან, მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოები, მოეწიოს კარებები და ფანჯრები, შესრულდეს სამდებრო სამუშაოები, და შენობის განთავისუფლება სამშენებლო ნარჩენებისგან. ეს სამუშაოები განხორციელდება კალენდარულ გრფიკში მოცემული ხანგრძლიობის გათვალისწინებით,

4. შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა,

მშენებლობის წარმოებაში უსაფრთხო მეთოდების და სანიტარული ნორმების დაცვა სავალდებულოა, ტექნიკური უსაფრთხოების წესების ნორმებში (II 4-89) განხილულია ყველა ის საკითხი, რომელთა ცოდნა სავალდებულოა მშენებლობის პერსონალათვის,

მშენებლობაზე შეიძლება დაიშვას მხოლოდ ის პირები, რომელთაც ჩაუტარდება ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალური ინსტრუქტაჟი,

უსაფრთხოების მიზნით სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნები,

სამუშაოები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წარმოებისთვის საჭირო უსაფრთხო ინვენტარით,

სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ დამცველი ჩაჩქანებით, სპეციალური ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით,

მშენებლობის ყველა ქვედანაყოფი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ პირველადი დახმარების მედიკამენტებით,

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.