

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

კასპის პროფსასწავლებელი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი კალენდარული გეგმის კორექტირება

სამშენებლო-საპროექტო სამს. უფროსი:

/ მ. ჭონიაშვილი /

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2018 წ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	გარე ქსელები:																		
	გარე წყალსადენ-კანალიზაციის მოწყობა	198.58	24.82	5		-													
	ხანიაღვრე სისტემის მოწყობა	94.74	11.84	4		-													
	თბოქსელის გაყვანა	64.82	8.10	3		-													
	საქვების მოწყობა:																		
	სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება	237.44	29.68	28															
	საქვების ელ. განათება	22.56	2.82	1															
	ვერტიკალური გეგმარება და კეთილმოწყობა																		
	ვერტიკალური გეგმარება	59.41	7.42	4		-													
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1965.67	245.70	25															
	სპორტული მოედნის მშენებლობა	914.76	114.34	12															
	გარე ელ. ქსელის და განათების მოწყობა	1039.30	129.91	19		-													
	ღობის მოწყობა	2515.17	314.39	30		-													
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-															
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-															

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში და თითოეული სამუშაოს ერთი ბრიგადის მიერ.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —12.0 თვე