


შპს „ჯავტრანსპროექტი“



საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-12) სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 12 (კმ 11+500)-ზე, ძღ. ხევისწყალზე, არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

თბილისი

2018წ.

შპს „კავთრანსპროექტი“



საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-12) სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 12 (კმ 11+500)-ზე, ძღ. ხევისწყალზე, არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

დირექტორი

პ. გაისურაძე

მთავარი ინჟინერი

გ. გისაბიშვილი

1. სარეაბილიტაციო მოედნისა და ობიექტის დახასიათება

1.1. სარეაბილიტაციო ობიექტი განთავსებულია დასავლეთ საქართველოში, სამტრედია-ლანჩხეუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 11+500-ზე.

1.2. პროექტი ითვალისწინებს სამტრედია-ლანჩხეუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 12 (კმ 11+500)-ზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სრულ რეაბილიტაციას, არსებული დეფექტების აღმოფხვრას, კერძოდ უნდა განხორციელდეს: მალის ნაშენის დაზიანებული კოჭების შეცვლა, ახალი სავალი ნაწილის მოწყობა ახალი ტროტუარის ბლოკებისა და მოაჯირების მონტაჟით; ხიდზე წყალმომცილებელი სისტემის მოწყობა პოლიეთოლენის საწრეტი მილებითა და თუჭის ხუფებით; სანაპირო და შუალედი ბურჯებზე რ.ბ. პერანგების მოწყობა და მისასვლელი ყრილების გამაგრება მონოლითური ბეტონის ფილებით.

1.3. არსებული მდგომარეობა: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-12) სამტრედია-ლანჩხეუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 12 (კმ 11+500)-ზე, მდ. ხევისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელი აგებულია გასული საუკუნის 80-იან წლებში.

სარეაბილიტაციო ხიდი მდგრადი გეგმაში სწორ მონაკვეთზე. ხიდი მართობულად კვეთს მდ. ხევისწყალს.

სარეაბილიტაციო ხიდი სამმალიანი ჭრილკოჭოვანი სისტემისაა, სქემით 3X21.6 მ. მისი მთლიანი სიგრძეა 73.3მ, გაბარიტი Γ -8.0+2x1.0 მ, მთლიანი სიგანე 10.95 მ. მალის ნაშენზე მოწყობილია ასფალტბეტონის სავალი ნაწილი, ტროტუარები და ფოლადის მოაჯირები.

სარეაბილიტაციო ხიდის მალის ნაშენი განივ კვეთში წარმოადგენს წინასწარდაბული რინაბეტონის 21.6მ სიგრძის კოჭებს (განივ კვეთში 5 კოჭი), რომელზეც დამონტაჟებულია სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარი, ტროტუარები და მოაჯირები. გზის სამოსი შესრულებულია ასფალტბეტონით.

მალის ნაშენის კოჭები დაყრდნობილია ტიპიური კონსტრუქციის ფოლადის საყრდენ ნაწილებზე.

ხიდს აქვს ორი სანაპირო და ორი შუალედი ბურჯი. კონსტრუქციის თვალსაზრისით როგორც სანაპირო ისე შუალედი ბურჯი ერთმანეთის იდენტურია.

ხიდის სანაპირო ბურჯები მასიური რკინაბეტონის კონსტრუქციისაა და მათი ხილული ნაწილი შედგება ტანის, ფერმისქვეშა ფილისა და საკარადე კადლისაგან.

ხიდის შუალედი ბურჯების შედგება საძირკვლის, ტანისა და ხიდის განივად ორკონსოლიანი ტრასეციული მოხაზულობის რიგელისაგან. შუალედი ბურჯის ხილული ნაწილის სიმაღლე 4.3-4.5 მეტრის ფარგლებშია.

ხიდის არსებული სავალ ნაწილს წარმოადგენს ორმხრივი ქანობის მქონე ასფალტბეტონის საფარი, რომელიც გვერდებიდან შემოფარგლულია თვალამრიდებიანი ანაკრები ტროტუარის ბლოკებით.

წინამდებარე პროექტი შედგენილია შპს „საქამეცნიერების“ მიერ დამუშავებული ხიდის გამოკვლევა-გამოცდის ტექნიკური ანგარიშისა და შპს „კავტრანსპროექტის“ მიერ ამა წლის დეკემბრის თვეში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე.

ხიდის გამოკვლევის პროცესში დაფიქსირდა შემდეგი დეფექტები და დაზიანებები: დაზიანებულია ტროტუარის ბლოკები და კოროზირებულია ფოლადის მოაჯირები; დაზიანებულია მალის ნაშენის კოჭები, კოჭების თითქმის მთელ ზედაპირზე ჩამოშლილია დამცავი ფენის ბეტონი ჩანს არმატურის დეროები; გამოფიტულია სანაპირო და შუალედი ბურჯების ბეტონის დამცავი ფენა; ხიდზე და მის მისასვლელებზე მოწყობილი ფოლადის ზღუდარები დეფორმირებულია.

1.4. ახალი მშენებლობა – რეაბილიტაცია:

არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია ითვალისწინებს არსებული დეფექტების აღმოფხვრას, კერძოდ უნდა განხორციელდეს: მალის ნაშენის დაზიანებული კოჭების შეცვლა, ახალი სავალის ნაწილის მოწყობა ახალი ტროტუარის ბლოკებისა და მოაჯირების მონტაჟით; ხიდზე წყალმომცილებელი სისტემის მოწყობა პოლიეთილენის საწრეტი მიღებითა და თუჯის ხუფებით; სანაპირო და შუალედი ბურჯებზე რ.ბ. პერანგების მოწყობა და მისასვლელი ყრილების გამაგრება მონოლითური ბეტონის ფილებით.

1.5. უბანი ხასიათდება შემდეგი კლიმატურ-სეისმური ფაქტორებით:

ქარის დატვირთვა: $W_0=38$ კგ/მ²;

თოვლი (ნორმატიული): $q=50$ კგ/მ²,

გრუნტის გაყინვის სიღრმე (ნორმატიული): $h=0$ სმ

თოვლის საფარის წონა - 0,50 კბა;

ზამთრის საანგარიშო ტემპერატურა - პლიუს 4.7°C ,

სეისმურობა - 9 ბალი (EMS-98 სკალით)

1.6. ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები შემდეგია:

საპროექტო ხიდის მაჩვენებლები:

- ხიდის სქემა: 3X21.6 მ

-საერთო საერთო სიგრძე - 73.3მ

-გაბარიტი - Γ-8.0+2x1.0 მ

-მთლიანი სიგანე - 10.95მ

1.7. საინჟინრო კომუნიკაციების სხვადასვა ქსელის არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია რეაბილიტაციამდე მათი ჩაჭრა ან გადალაგება საექსპლოატაციო ორგანიზაციების მეთვალყურეობის ქვეშ დადგენილი ნორმატიული და კანონმდებლობითი პირობების გათვალისწინებით.

1.8. მშენებლობის მომარაგება მასალებითა და ნაკეთობებით ორიენტირებულია ბაზარზე ამავე დროს სამშენებლო ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს მძლავრი საწარმოო ბაზა. ასევე უნდა იყოს დაკომპლექტებული მაღალი კვალიფიკაციის და თანრიგის მუშებით და შესაბამისი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალით.

1.9. სამუშაოთა მწარმოებელმა განუხრელად უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციით. კონსტრუქციულ ან სხვა საპროექტო გადაწყვეტილებებში ცვლილებების თვითნებური შეტანა ავტორებთან შეთანხმებისა და ნახაზების კორექტირების გარეშე დაუშვებელია, რაც უნდა მოხდეს დადგენილი წესით შესაბამისი ხელმოწერებით ტექნიკური ზედამხედველისა და საპროექტო ორგანიზაციის ნებისმიერი პასუხისმგებელი პირის მხრიდან.

2. მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენა

2.1. მშენებლობის ხანგრძლივობის ვადებისა და მისი განხორციელების ცალკეული პერიოდების დასადგენად ხელმძღვანელობენ სხ და წ 1.04.03-83 „მშენებლობის

ხანგრძლივობის ნორმები და მარაგნაკეთი. ასევე გასათვალისწინებელია ტერიტორიის მოსუფთავება და სარეაბილიტაციოდ საჭირო სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოება; ამიტომ პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე; ასევე გზის გადაკეტვის მინიმალური ვადების შეთანხმებით და რეალური საპროექტო მონაცემების გათვალისწინებით დადგინდა მშენებლობის გეგმიური ხანგრძლივობა 9 თვის პერიოდით.

2.2. ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ კალენდარულ გეგმაზე ობიექტის რეაბილიტაციის შემოთავაზებული თანამდევრობა რეკომენდებული ხასიათისაა. რეაბილიტაციამდე ტენდერში გამარჯვებული სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ დამკვეთთან შეთანხმებით უნდა შედგეს სამუშაოთა წარმოების პროექტი ე.წ. „ს.წ.ა.“; როგორც თან უნდა დაერთოს სამშენებლო საწარმოო ბაზაზე და გამოცდილებაზე დაყრდნობით შესრულებული რეალური გეგმა გრაფიკი, მოცემული გრაფიკის კორექტირება შესაძლებელია სამუშაოთა წარმართვის პროცესში დამკვეთის ინტერესების გათვალისწინებით და რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩენილი შესაძლებლობებით.

2.3. ობიექტის რეაბილიტაციის დასრულება გეგმიურ ვადებში სავსებით შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პირობებში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს მშენებლობის რაიონის რბილმა და ზომიერმა კლიმატურმა პირობებმაც, აგრეთვე სამშენებლო ორგანიზაციის მდლავრმა საწარმოო ბაზამ.

2.4 აღნიშნულის მიხედვით შედგა მშენებლობა-რეაბილიტაციის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა.

3. რებილიტაციის განხორციელების ტექნოლოგიური ნორმალი

3.1. კალენდარული გეგმით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფისა და შესაძლებლობების საფუძველზე უნდა მოხდეს სამუშაოთა თანამდევრობის განსაზღვრა.

3.2. რეაბილიტაციის განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობა 9 თვეა, სამუშაოები უნდა წარიმართოს კალენდარული გეგმის მიხედვით. (იხ. კალ. გრაფიკი)

3.3 რეაბილიტაცია უნდა წარიმართოს წინასწარ შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების პროექტით (რომლის საფუძველს წარმოადგენს მოცემული მოპ-ი) და მასზე თანდართული გეგმა გრაფიკით.

3.4. I – VI კვირა ეთმობა მოსამზადებელ სამუშაოებს: ნებართვებს და შეთანხმებებს შესაბამის სამსახურებთან; არსებული საინჟინრო ქსელების ჩატრა-გადალაგებას პროექტების და ნებართვების მიხედვით; დროებითი შენობა ნაგებობების მოწყობას. ტერიტორიაზე გასასუფთავებელი სამუშაოების წარმოებას; სამშენებლო ნაგვის გატანას, სამშენებლო მექანიზმებისა და ავტომატიზაციის სვლაგეზზე მუდმივი საპროექტო გზების გამკვრივებას, მოხრეშვას და დატკეპნას. ამავე პერიოდშია გათვალისწინებული დროებითი შემოვლითი გზის მოწყობა.

3.5. VII კვირიდან იწყება (მოძრაობის დროებით შემოვლით გზაზე გადართვის შემდეგ) დაიწყება სავალი ნაწილის კონსტრუქციების სადემონტაჟო სამუშაოები.

3.6 X კვირიდან გათვალისწინებულია მაღის ნაშენების აწევისა და დაზიანებული საყრდენი ბალიშების რეაბილიტაციის სამუშაოები. მაღის ნაშენის აწევა უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად არაუმჯეტეს ორი კოჭისა, კოჭების ასეწევად უნდა მოეწყოს დროებითი ხის ძელების უჯრედები, რომლებზეც განთავსდება 50 ტონა ტვირთამწეობის დომკრატები. პროექტში გათვალისწინებულია დროებითი ხის ძელების უჯრედების დაშლა, შემდგომი სარეაბილიტაციო უბნებზე მათი გადაადგილება და აწყობა.

3.7. XIV კვირიდან დაიწყება სავალი ნაწილის მოწყობის სამუშაოები; პარალელურად ქვედა მხრიდან არსებული ბურჯების ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოსაპირკეთებული სამუშაოები: მოაჯირები საფარი ტროტუარები და ა. შ.

3.8. ბოლო თვეებში უნდა დაიგეგმოს ტერიტორიის მოსუფთავება ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები.

3.9. რეაბილიტაციის განხორციელების შენაკრებ კალენდარულ გეგმაზე ობიექტის რეაბილიტაციის შემოთავაზებული თანმიმდევრობა რეკომენდებული ხასიათისაა. მისი კორექტირება შესაძლებელია სამუშაოთა წარმართვის პროცესში დამკვეთის ინტერესების გათვალისწინებით და მშენებლობის პროცესში აღმოჩენილი შესაძლებლობებით.

4. მშენებლობის საინჟინრო მომზადება და მშენებლობის წარმართვის ცალკეული ეტაპები

4.1. ჩვენს მიერ შედგენილი მოპ-ი ითვალისწინებს სხ და 3.01-0I-85 „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“ მოთხოვნებს მშენებლობაზე ხანძარსაწინააღმდეგო და მშენებლობის უსაფრთხო წარმოების დონისძიებათა დაცვით.

4.2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო შემდეგი მონაცემები:

- დავალება პროექტირებაზე;
- პროექტით მიღებული კონსტრუქციული გადაწყვეტები;
- სარეაბილიტაციო ობიექტის სიტუაციური გეგმა;
- გეოდეზური გეგმები და პროფილები;
- შპს „საქმიანოების“ მიერ დამუშავებული ხიდის გამოკვლევა-გამოცდის ტექნიკური ანგარიშისა და შპს „კავტრანსპროექტის“ მიერ 2018 წლის ივნისის თვეში ჩატარებული კვლევები.

4.3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების (მათ შორის ხანძარფერებადი უსაფრთხოების) შესაბამისობით.

4.4. მიიღებს თუ არა დამკვეთისაგან დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, სამშენებლო ორგანიზაცია საჭიროების შემთხვევაში ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისობით.

4.5. სამუშაოთა დაწყება დაიშვება საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში არსებული საგზომობილო გზების დეპარტაციების შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, გადები აითვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თარიღების მიხედვით.

4.6. სამუშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშენებლობის წარმართვა ცხრილში ჩამონათვალი მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით. ბეტონის მიწოდებისთვის უნდა გამოვიყენოთ მიქსერები და ბეტონდამჭიხნი. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სხ და წ III-15-80-ით გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით.

4.7. გეოდეზურ-დაკვალვითი სამუშაოები სრულდება სხ და წ 3.01-01-85 „გეოდეზური სამუშაოები მშენებლობაში“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. წითელ ხაზებში მოქცეული ტერიტორია უნდა დადასტურდეს ქალაქის მთავარი არქიტექტორის სამსახურის მიერ შენობების დაგვალვასთან ერთად.

4.8. რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს საავტორო ან ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ. დახურული სამუშაოების მიღება ავტორების კონტროლის ქვეშ დადგენილი წესით აუცილებელია.

5. რეაბილიტაციის წარმოების წესები და მეთოდები

5.1. რეაბილიტაციის ორგანიზაცია და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმართვა უნდა მოხდეს მომქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობით. 1987წ. მშენებლობის სამინისტრომ ქართულ ენაზე გამოსცა „კრებული სამახსოვრო „სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები“-ამონაკრები მომქმედი ნორმატული დოკუმენტებიდან. მათი ნაწილი (ტირაჟიდან შემორჩენილი) ინახება სამინისტროს შას „მშენადგენაში“ და დღესაც ინარჩუნებს აქტუალობას.

ყველა ნებართვის აღების შემდეგ დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით თანახმად საქართველოში მოქმედი: 1) „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თაობაზე, (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 27.05.2014წ. №361 დაგენილებით); 2) „მშენებლობის უსაფრთხოების წესების“ (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 28.03.2007წლის №62 დადგენილებით) და 3) „სხ და წ 111-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“; „მშენებლობის უსაფრთხოების წესები“ და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით, კერძოდ:

5.2. მოედნის მოშანდაკებისა და სამირკვლის ქვეშ ქვაბულის ამოღების სამუშაოები უნდა წარიმართოს მექანიზმებული წესით თანახმად სხ და წ 3.02.01-83-ისა.

5.3. ყველაზე შრომატევად და საპასუხისმგებლო სამუშაოებად გვევლინებიან დაარმატურებისა და დაბეტონების პროცესები. მათი შესრულება აუცილებელია სხ და წ 111-15-76 მოთხოვნების დაცვით.

5.4. ფუძე სამირკვლების მოწყობისას ხელმძღვანელობენ სხ და წ 3.02.01-83 ნორმებით ფუძეები და სამირკვლები.

5.5. ქვემოთ ჩამოთვლილია მომქმედი ნორმები და წესები, რომლებითაც უნდა იხელდებანელოს სამშებლო ორგანიზაციამ სამშენებლო – სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს;

- სხ და წ 111-18-79 „ლითონის კონსტრუქციები”;
- სხ და წ 111-20-74 „ბურულები, პიდროიზოლაცია; ორთქლიზაცია და თბოიზოლაცია”;
- სხ და წ 111-16-80 „ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები”
- სხ და წ 3.04.03-85 „კოროზიისაგან დაცვა”;
- სხ და წ 111-4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკაში”;
- სახანძრო უსაფრთხოების წესები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს;
- ინსტრუქცია „სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა ხარისხის შეფასების შესახებ“;
- ინსტრუქცია „მშენებლობით დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება.

5.6. აგრეთვე საჭიროა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული შემდეგი კანონებით ხელმძღვანელობაც:

- გარემოს დაცვის თაობაზე, 1996 წელი;
- წყლის გამოყენების შესახებ, 1997 წელი;
- მავნე ქიმიური ელემენტები, მათი კლასიფიკაცია და უსაფრთხოება, 1998 წელი.

გარემოს დაცვის შესახებ კანონი განსაზღვრავს ჰაერის დაბინძურების, წყლის დაბინძურების, წყლის აღებისა და ჩაშვების, ნახაზების უტილიზაციის, ხმაურისა და სხვათა შესახებ საკითხებს, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების პროცესში.

ასევე კანონით წყლის შესახებ განსაზღვრულია ზედაპირული, მიწისქვეშა და სანაპირო წყლების აღება და ჩაშვების ლიცენზიებთან დაკავშირებული საკითხები.

კანონი ატმოსფერული ჰაერის შესახებ ითვალისწინებს ჰაერის კონტროლსა და დაბინძურების შეზღუდვის მეთოდებს, ჰაერის ხარისხის სტანდარტებს და განსაზღვრავს დასაშვებ ზღვრებს სამშენებლო საქმიანობის პირობებში.

მავნე ქიმიური ელემენტების შესახებ კანონი მოიცავს მავნე ნივთიერებათა კლასიფიკაციას და მათ უსაფრთხო მოხმარების საკითხებს. მაგალითად საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა აუცილებელია სპეციალური ბუნკერებით, ხოლო სამშენებლო ნაგვისა დამოკიდებულია სამშენებლო სამუშაოების მტვერშემცველბაზე. თუ სამშენებლო ნაგვი მტვერის გაბნევის

საშიშროებას მოიცავს თვითმცლელ მანქანებზე გადატანის შემდეგ მას აუცილებელია გადაუფაროს სახურავი ბრეზენტისაგან ან მყარი მასალისაგან.

6. ინსტრუმენტალური კონტროლი

6.1 გეოდეზური კონტროლის დროს მოწმდება საპროექტო ნაგებობის ელემენტებისა და ცალკეული კონსტრუქციების შესაბამისობა პროექტთან მათი მოწყობის პროცესში.

6.2 თავდაპირველად ამაგრებენ დაკვალვის გარე ქსელს სამშენებლო მოედანზე ნახაზზე მიღებული დერძების გადატანით ნატურაში. სანიველირო და დგომითი დაკვალვის წერტილები უნდა იყოს გაერთიანებული.

6.3 ელემენტებისა და კონსტრუქციების გეგმური და მაღლივი მდგომარეობა, მათი ვერტიკალურობა, ჩასატანებელი დეტალების დაყენების სიზუსტე მოწმდება ნაგებობის დაკვალვის ნიშნულებიდან.

7. მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწყობა

ყველა საჭირო ნებართვისა და დამკვეთან დადებული შეთანხმებული ვადების მიხედვით (შესაბამისი ხელშეკრულებით) უნდა დაიწყოს სამუშაოთა წარმოება, ამისათვის აუცილებელი პირობაა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებით გადაიგეტოს საავტომობილო გზის მონაკვეთი.

7.1. თავდაპირველად უნდა განხორციელდეს დროებითი შემომსაზღვრავი დობის მოწყობა კონკრეტულ სარეაბილიტაციო მონაკვეთებში და სამუშაოების კონკრეტულ ადგილებზე. ასევე დროებითი სამშენებლო მოედნის ირგვლივ: დროებითი დობის მოწყობა აუცილებელია (გადასატან კონსტრუქციებში ჩაბეტონებული კარკასზე მოწყობილი ეკლიანი მავთულით და ბადით).

7.2. დროებითი დობე უნდა აღიჭურვოს სარეაბილიტაციო საინფორმაციო ბანერებით, განათებების სიტემით დამის საათებში და დაცვითი სამეთვალყურეო სისტემებით.

7.3. დობის დასრულების შემდეგ უნდა განხორციელდეს დროებითი მოედნის მოწყობა ხიდის ერთ მხარეს, უნდა მოსწორდეს და მოშანდაკდეს ტერიტორია, საჭიროების შემთხვევაში მოედანზე შეტანილ უნდა იქნას ინერტული მასალა, რომელიც უნდა გაიშალოს და დაიტენოს შესაბამისი ნიშნულების დონეზე. ამის შემდეგ უნდა განლაგდეს დროებითი სადარაჯო ჯისური; დროებითი საყოფაცხოვრებო ფარდული, ფარდული. დროებით სათავსებად (მუშების გარდერობი). უნდა მოეწყოს მცირე ზომის დროებითი შენობები ან ამისათვის სამშენებლო ფირმამ უნდა უზრუნველყოს დროებითი ე.წ. საცხოვრებლების შემოტანა-დადგმა.

უნდა განთავსდეს დროებითი ბიო ტუალეტი (სპეც ტექნოლოგიით აღჭურვილი) უნდა მოეწყოს დროებითი დია სასაწყობე ფართი სადემონტაჟო კონსტრუქციების განსათავსებლად ასევე დია სასაწყობე ფართი ახალი სამონტაჟო მასალების დასასაწყობებლად. ასევე უნდა მოეწყოს დროებით გადახურული ფარდული ცემენტის, საღებავების და სხვა ისეთი

მასალებისათვის რომელთა დასველება ბუნებრივი ნალექის შემთხვევაში არ უნდა განხორციელდეს.

7.4. დროებითი შენობა-ნაგებობის პარალელურად სამშენებლო მოედანი უნდა უზრუნველყოფილ აღჭურვილი იქნას საინჟინრო ქსელებით, ასევე ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს გენერატორი მინ. 125 კვა. სიმძლავრის. რომელზე დაერთდება სამშენებლო მოედნის ობიექტები და ასევე გამოყენებულ იქნება რეაბილიტაციის პროცესებში.

7.5 სამუშაოების მიმდინარეობის პარალელურად უნდა იწარმოოს სამუშაოთ შესაბამისი აქტები დამკვეთისა და ზედამხედველთან შეთანხმებისამებრ.

7.6 ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების წარმოების პარალელურად ორგანიზაციამ უნდა აწარმოოს დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა ყოველდღიური ინსტრუქტაჟი შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე. რისთვისაც უნდა აწარმოოს შესაბამისი ურნალი სადაც დაფიქსირდება ინსტრუქტაჟის საკითხები და მუშა-მოსამსურეთა ინსტრუქტაჟის მიღების დამადასტურებელი ხელმოწერები.

8. სადემონტაჟო-გასასუფთავებელი სამუშაოები

მოსამზადებელი სამუშაოების და დროებითი სამშენებლო მოედნის მოწყობის დასრულების შემდეგ დაიწყება გასასუფთავებელ-სადემონტაჟო სამუშაოები:

8.1. თავდაპირველად უნდა განხორციელდეს ხიდის სავალი ნაწილის მოხსნა, კერძოდ: მოიფრენოს მთლიანად ასფალტბეტონის ფენა სავალ ნაწილზე.

8.2. მოფრეზვის შემდეგ უნდა მოიხსნას სავალი ნაწილის შემადგენელი სხვა ელემენტები და დანიშნულებისამებრ უნდა იქნას გატანილი ობიექტიდან.

8.3. მოაჯირების დემონტაჟის შემდეგ გზაგამტარიდან უნდა მოიხსნას ტროტუარის გამყოფი ბლოკები, 10-12ტ. ტვირთამწეობის ავტომწის გამოყენებით. კონკრეტულად: ხელის საჭრელი მექანიკური საჭრელებით ჩაიჭრება ლითონის გადაბმები არსებულ ხიდის კონსტრუქციასთან, შემდეგ ამწის საშუალებით სათითაოდ განთავსდეს მიმდებარედ მყოფ ავტოვითმცლელზე.

8.4. ტოტუარის ბლოკების მოხსნა-გატანის შემდეგ უნდა მოინგრეს მონოლითური ბეტონის ხიდის სავალი ნაწილი მალის ნაშენის კოჭების ფილებამდე ხელის საბურდი მექანიზმების მეშვეობით (ე.წ. ხელის პერფორატორებით). მოხსნილ-დემონტირებული მასალა პარალელურად უნდა დაიტვირთოს ავტოვითმცლელებზე და გატანილ იქნას ტერიტორიიდან.

9. რეკომენდებული სამშენებლო მანქანა-დანადგარები, მექანიზმები და ინსტრუმენტები

9.1. მშენებლობის ნორმების უწყვეტი რიფიმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. მათი რეკომენდირებული ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში:

Nº	დასახელება	მარკა	რაოდენ. ცალ
1	2	3	4
1	ავტოგრუიდერი	სხვადასხვა	1
2	მოსაფრეზი დანადგარი	სხვადასხვა	1
3	ავტოგუდრანოტორი	სხვადასხვა	1
4	ავტოამწე 12ტონამდე ტვირთამწეობით	სხვადასხვა	1
6	კომპრესორი მოძრავი	სხვადასხვა	2
7	ექსკავატორი	სხვადასხვა	1
8	ავტობეტომრევი	სხვადასხვა	1
9	ბულდოზერი	სხვადასხვა	1
10	ელ. შედუდების დანადგარი	სხვადასხვა	4
11	ავტოვითმცლელი 5 ტონამდე ტვირთამწეობით	სხვადასხვა	2
12	ბორტიანი მანქანა 10 ტონამდე ტვირთამწეობით	სხვადასხვა	1
13	ასფალტის დამგები	სხვადასხვა	1
14	სატკეპნი ვიბრაციული	სხვადასხვა	1
15	სატკეპნი გლუვ ვალციანი	სხვადასხვა	1
16	გზის მოსანიშნი დანადგარი	სხვადასხვა	1
17	დიზელ გენერატორი 125კვა.	ცალი	1
18	პნევმატური ინსტრუმენტი: საბურღი, ხრახნდამჭერი და სხვა	კომპ.	5
19	სხვადასხვა დანიშნულების ხელის მოწყობილობა-ინსტრუმენტები: ნიჩბები, ბარები, ლომები, წერაქვები და სხვა.	კომპ.	10

9.2. რეკომენდებული მანქანა-დანადგარები და ინსტრუმენტ-მოწყობილობები შესაძლოა შეიცვალოს ანალოგიურით ან უფრო თანამედროვეთი.

10. მშენებლობაზე შრომისა და ელექტროუსაფრთხოების წესების დაცვა

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული თანახმად „სხ და წ 111-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში” და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით. მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე: საქართველოში მოქმედი “მშენებლობის უსაფრთხოების წესები” (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 28.03.2007 №62 დაგენილებით; ” და „სხ და წ 111-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში” და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით) კერძოდ:

10.1. სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით.

- 10.2. ბეტონის ტუმბოს გამოყენებისას ნარევის მიწოდება და ჩასხმა ქარგილებში უნდა მოხდეს ერთ მეტრზე ნაკლები სიმაღლიდან.
- 10.3. ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე უნდა წარმოებდეს გვერდიდან ან უკანა მხრიდან.
- 10.4. მშენებლობაში საჭიროა სერტიფიცირებული მასალების და ნაკეთობების გამოყენება მათი ტოქსიკურობის გათვალისწინებით დაშვებულ ნორმებში.
- 10.5. ადვილად აალებადი სამდებრო, საიზოლაციო და სხვა მასალების, აგრეთვე მომწამლავი ნივთიერებების დღიური რაოდენობა სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების ზონაში არ უნდა აღემატებოდეს დღიურ მოთხოვნას.
- 10.6. საჭიდროიზოლაციო სამუშაოთა შესრულებისას მუშები უნდა იყენებდნენ სპეციალურებს, რესპირატორებსა და თავსაბურავებს.
- 10.7. საყალიბო ქარგილები დაყენების შემდეგ მოწმდება საიმედობაზე მათში ბეტონის ჩასხმამდე. ასევე მოწმდება ბადიის საიმედობაც და წესრიგიანობაც სამაგრების თვითგახსნა რომ არ მოხდეს.
- 10.8. მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური მოთხოვნების პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურებაც არ მოხდეს.
- 10.9. ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია საქ. სტანდარტში 12.1.013-88. ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექტროსადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.
- 10.10. იკრძალება ვიბრატორის სხვა ადგილას გადატანა მისი ელექტროქსელიდან გამორთვის გარეშე. სამუშაოს შესრულების შემდეგ ვიბრატორი სუფთავდება და მშრალად იწმინდება.
- 10.11. სამშენებლო მოწყობილებათა ჩართვა (საწეველები, სხვადასხვა დანადგარები, ელექტრო შესადუღებელი აპარატები და სხვა) საცხოვრებელი უბნების ელექტროქსელში აკრძალულია. ელექტროქსელის სამსახურის ტექნიკამსედველობის სამსახურთან შეთანხმებით ნებადართული სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან უნდა მოხდეს სამწვერიანი ელექტროკაბელის შემოყვანა დახურულ კარადაში, მრიცხელის დაყენება საიდანაც ძალვანი და გასანათებელი სადენები გაიმართება მომხმარებლისაკენ.
- 10.12. მობილური ამწევების; ბეტონის სატუმბი დანადგარების; ელექტროსაწეველას და სხვა მანქანა მექანიზმების მუშაობის პერიოდში მის ქვეშ ან სიახლოვეს უცხო და სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ პირთა ყოფნა აკრძალულია.

11. მომუშავეთა და ფეხმავალთა უსაფრთხოება ამწის მუშაობის პერიოდში

11.1 უცხო პირთა, აგრეთვე სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ მუშა-მოსამსახურეთა ყოფნა სამშენებლო მოედანზე და მის სიახლოვეს სახიფათო ზონაში დაუშვებელია. ავტოამწის მუშაობის დროს მოშორებით დგება მესიგნალე და აწესრიგებს როგორც ქვეითთა, ასევე ავტოტრანსპორტის მოძრაობას.

11.2. იკრძალება ისარზე ჩამოკიდებული ტვირთით ისრის შემობრუნება გზის მხარეს, ცხადია ისრის ტრიალიც დერძის გარშემო.

11.3 აუცილებელია შეზღუდვის საზღვრების მითითება დროებით დობეზე და სხვა თვალსაჩინო ადგილებში ავტოტრანსპორტის მოძრაობის შემზღუდავი ფირნიშებთან ერთად და მათი განათების უზრუნველყოფა დამის საათებში.

11.4 სამუშაოთა უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშენებლობის აღჭურვა ცხრილში ჩამოთვლილი მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარ-სამარჯვებით.

12. ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები

12.1. მშენებლობის პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური დონისძიებები მიმდებარე ტერიტორიის დამტვერიანების თავიდან ასაცილებლად.

12.2. საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების შესრულების პერიოდში ფასადებს საჭიროა ჩამოეფაროს ფარდა, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხდეს მტვრის გაბნევა სელიტებულ ზონაში.

12.3. გარემოს დაცვის სამსახურიდან ნებართვის გარეშე მშენებლობის ზონაში იკრძალება მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა-განადგურება.

12.4. მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და პაერის გაბინდურების საწინააღმდეგო დონისძიებების დაცვით მომქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატული დოკუმენტების შესაბამისობით.

13. მოპის შედგენისათვის ნორმატული ბაზა


13.1. სხ და წ 3. 0.1 0.1-85 „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია”.


13.2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენის ეტალონი სახრეთის მთიანი რაიონებისათვის.

13.3. კრებული-სამახსოვრო „სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები „ამონაკრები მომქმედი სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან“, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს გამოცემა, თბილისი, 1987 წელი ქართულ ენაზე.

13.4. სხ და წ III - 4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე”.

13.7. ამავე დროს გათავალისწინებულია სხ და შ 3.01.01-85, დანართი 2, პუნქტი 3-ის მოთხოვნა საცხოვრებელ სახლებზე მშენებლობით აოვისებულ რაიონებში მოპის შემადგენლობა და მოცულობის თაობაზე.






saerTaSori so mni Svnel o bis (s-12) samt redia-l anCxuTi -gr i
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arseb
gadasasvl el is reabil it acia


saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) saamt redia-l anCxuTi -grigol eTis saavt omobil o gzin km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxide gadasasv el is reabil it acia			 KavTransProject S.p.s. `kavt ranspr oeqt i ~
dr oebi Ti gzin grZvi profil i	Seasrul a	d. wul uki Ze	
	Seamowma	g.zeqal aSvil i	

masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vert ikal ur i 1:100

qanobi , 0'00	manZil i , m
saval i nawil is RerZis ni Snul i , m	
ar sebul i gzi s ni Snul i , m	
manZil i , m	




PIK 0+00




PIK 0+20

masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vert ikal ur i 1:100

qanobi , 0'00	manZil i , m
saval i nawil is RerZis ni Snul i , m	
ar sebul i gzi s ni Snul i , m	
manZil i , m	



PIK 0+40



PIK 0+60

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze ar sebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gzi s ganiv i Wril ebi (fur cel i 1)

Seasrul a d. wul uki Ze


Seamowna gzeqal aSvil i




S.p.s.
kavt ranspr oeqt i~

fur c.


3




PIK 0+80



PIK 1+0




PIK 1+20



PIK 1+40

masSt abi:
horizontal urı 1:100
vertikal urı 1:100

qanobi, 0'00	manZil i, m
saval i nawil is RerZis ni Snul i, m	
arsebul i gzi s ni Snul i, m	
manZil i, m	



PIK 1+60

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia


droebi Ti gzi s gani vi Wril ebi (fur cel i 2)

Seasrul a d. wul uki Ze




S.p.s.
kavt ranspr oeqt i~

fur c.



masSt abi:
horizontal urı 1:100
vertikal urı 1:100

qanobi, 0/00	manZil i, m
saval i nawil is RerZis niSnul i, m	
arsebul i gzi s niSnul i, m	
manZil i, m	



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gzi s gani vi Wril ebi (fur cel i 4)

Seasrul a d. wul uki Ze

Seamowna gzeqal aSvil i



S.p.s.


kavt ranspr oeqt i~

fur c.

6

masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vertikal ur i 1:100

qanobi , 0/00 manZi l i , m
saval i nawil is Rer Zi s ni Snul i , m
ar sebul i gzi s ni Snul i , m
manZi l i , m



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia-l anCxuTi-grigol eTis
saavt omobil o gzin km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxide
gadasasvl el is reabil it acia

drøebi Ti gzi s gani vi Wril ebi (fur cel i


5)	Seasrul a	d. wul uki Ze	<i>bijungs</i>
	Seamowma	g.zeqal aSvil i	<i>zafy</i>



S.p.s.

masSt abi:
horizontaluri 1:100
verticaluri 1:100

qanobi, 0'00	manZil i, m
saval i nawil is RerZis ni Snul i, m	
arsebul i gzi s ni Snul i, m	
manZil i, m	



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gzi s gani vi Wril ebi (fur cel i 6)

Seasrul a d. wul uki Ze

Seamowna gzeqal aSvil i



S.p.s.





kavt ranspr oeqt i~

fur c.

8

masSt abi:
horizontal ura 1:100
vertikal ura 1:100

qanobi, 0'00	manZili, m
saval i nawil is RerZis ni Snul i, m	
arsebul i gzi s ni Snul i, m	
manZili, m	



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi-grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gzi s gani vi Wril ebi (fur cel i 7)

Seasrul a d. wul uki Ze

Seamowna gzeqal aSvil i




S.p.s.
kavt ranspr oeqt i~

fur c.

9

sagzao samosis konst ruqcia



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia-l anCxuTi-grigol eTis
saavt omobil o gzs km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gzs sagzao samosis konst ruqcia

Seasrul a d. wul uki Ze

Seamowna gzequal aSvil i



KavTransProject

S.p.s.

kavt ranspr oeqt i~

fur c.

10

mi wi s samuSaoebi s da sagzao samosi s pi ket ur i uwysi si

pk +	manZil i , m	yril i , m ³	Wril i , m ³	moxr eSva, m ³	gverdul i , m ³
0+0					
	20.000	0.200	7.040	21.004	2.690
0+20					
	20.000	62.400	9.040	42.009	5.520
0+40					
	20.000	71.650	1.990	42.009	6.190
0+60					
	20.000	42.520	0.000	42.009	6.890
0+80					
	20.000	46.220	0.040	42.009	7.050
I+0					
	20.000	22.680	0.040	42.009	6.990
I+20					
	20.000	55.490	0.000	42.009	7.050
I+40					
	20.000	195.030	0.000	42.009	7.050
I+60					
	20.000	434.670	0.000	42.009	7.050


pk +	manZil i , m	yril i , m ³	Wril i , m ³	moxr eSva, m ³	gverdul i , m ³
I+80					
	20.000	699.560	0.000	42.009	7.050
2+0.0					
	13.000	586.64	0.000	42.009	7.050
2+12.3					
	xi di(49.30)	0.000	0.000	0.000	0.000
2+61.6					
	20.000	1098.050	0.000	42.009	6.890
2+80.0					
	20.000	778.880	0.000	42.009	6.690
3+0.0					
	20.000	522.500	0.450	42.009	2.480
3+20.0					
	20.000	147.630	0.450	21.004	0.390
3+40.0					
	10.600	0.000	0.000	0.000	0.000
3+50.6					
sul :	350.600	4764.120	19.060	588.125	87.760

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil it acia

droebi Ti gzi s mi wi s samuSaoebi sa da sagzao
samosi s pi ket ur i uwysi si


Seasrul a

d. wul uki Ze



Seamowna

gzeqal aSvil i




KavTransProject

S.p.s.

kavt ranspr oeqt i~

fur c.

11

zedapi r i s el ement ebi s uwysi

pk +	manZil i Rer Zi dan, m		ni Snul i, m		koordinat ebi, m							
	mar cxena nawibur i	marj vena nawibur i	mar cxena nawibur i	Rer Zi	mar cxena nawibur i		Rer Zi		marj vena nawibur i			
					N	E	N	E	N	E		
0+0	3.50	3.50	19.550	19.560	19.580	4664341.310	273202.010	4664344.810	273201.930	4664348.310	273201.850	
0+5	3.50	3.50	19.620	19.650	19.640	4664341.200	273197.010	4664344.700	273196.930	4664348.200	273196.850	
0+10	3.50	3.50	19.700	19.740	19.710	4664341.080	273192.010	4664344.580	273191.930	4664348.080	273191.850	
0+15	3.50	3.50	19.770	19.830	19.780	4664340.970	273187.010	4664344.470	273186.930	4664347.970	273186.850	
0+20	3.50	3.50	19.840	19.910	19.840	4664340.860	273182.010	4664344.360	273181.940	4664347.860	273181.860	
0+25	3.50	3.50	19.930	20.000	19.930	4664340.750	273177.020	4664344.240	273176.940	4664347.740	273176.860	
0+30	3.50	3.50	20.020	20.090	20.020	4664340.630	273172.020	4664344.130	273171.940	4664347.630	273171.860	
0+35	3.50	3.50	20.100	20.170	20.100	4664340.520	273167.020	4664344.020	273166.940	4664347.520	273166.860	
0+40	3.50	3.50	20.100	20.170	20.100	4664340.410	273162.020	4664343.910	273161.940	4664347.410	273161.860	
0+45	3.50	3.50	20.000	20.070	20.000	4664340.290	273157.020	4664343.790	273156.940	4664347.290	273156.860	
0+50	3.50	3.50	19.810	19.880	19.810	4664340.180	273152.020	4664343.680	273151.940	4664347.180	273151.860	
0+55	3.50	3.50	19.630	19.700	19.630	4664340.070	273147.020	4664343.570	273146.940	4664347.070	273146.860	
0+60	3.50	3.50	19.440	19.510	19.440	4664339.960	273142.020	4664343.450	273141.950	4664346.950	273141.870	
0+65	3.50	3.50	19.260	19.330	19.260	4664339.840	273137.030	4664343.340	273136.950	4664346.840	273136.870	
0+70	3.50	3.50	19.180	19.250	19.180	4664339.730	273132.030	4664343.230	273131.950	4664346.730	273131.870	
0+75	3.50	3.50	19.180	19.250	19.180	4664339.620	273127.030	4664343.120	273126.950	4664346.620	273126.870	
0+80	3.50	3.50	19.180	19.250	19.180	4664339.500	273122.030	4664343.000	273121.950	4664346.500	273121.870	
0+85	3.50	3.50	19.180	19.250	19.180	4664339.390	273117.030	4664342.890	273116.950	4664346.390	273116.870	
0+90	3.50	3.50	19.180	19.250	19.180	4664339.280	273112.030	4664342.780	273111.950	4664346.280	273111.870	
0+95	3.50	3.50	19.190	19.260	19.190	4664339.220	273106.930	4664342.720	273106.950	4664346.220	273106.970	
1+0	3.50	3.50	19.190	19.260	19.190	4664339.340	273101.820	4664342.840	273101.950	4664346.330	273102.090	

saer TaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gnis km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gnis zedapi r i s el ement ebi s uwysi
(fur cel i 1)

Seasrul a

d. wul uki Ze

Seamowna

gzeqal aSvil i



KavTransProject

S.p.s.

`kavt ranspr oeqt i~

fur c.

12

zedapi r i s el ement ebi s uwysi

pk +	manZil i Rer Zi dan, m		ni Snul i, m		koordinat ebi, m							
	mar cxena nawiburi	marj vena nawiburi	mar cxena nawiburi	Rer Zi	mar cxena nawiburi		Rer Zi		marj vena nawiburi			
					N	E	N	E	N	E		
1+5	3.50	3.50	19.190	19.260	19.190	4664339.600	273096.760	4664343.100	273096.960	4664346.590	273097.160	
1+10	3.50	3.50	19.190	19.260	19.190	4664339.890	273091.770	4664343.380	273091.970	4664346.880	273092.170	
1+15	3.50	3.50	19.200	19.270	19.200	4664340.180	273086.780	4664343.670	273086.980	4664347.170	273087.180	
1+20	3.50	3.50	19.200	19.270	19.200	4664340.470	273081.790	4664343.960	273081.990	4664347.450	273082.190	
1+25	3.50	3.50	19.210	19.280	19.210	4664340.750	273076.790	4664344.250	273076.990	4664347.740	273077.200	
1+30	3.50	3.50	19.260	19.330	19.260	4664340.950	273071.910	4664344.450	273072.000	4664347.950	273072.080	
1+35	3.50	3.50	19.360	19.430	19.360	4664340.990	273067.030	4664344.490	273067.000	4664347.990	273066.970	
1+40	3.50	3.50	19.510	19.580	19.510	4664340.860	273062.150	4664344.360	273062.000	4664347.860	273061.850	
1+45	3.50	3.50	19.710	19.780	19.710	4664340.570	273057.260	4664344.060	273057.010	4664347.560	273056.760	
1+50	3.50	3.50	19.970	20.040	19.970	4664340.210	273052.280	4664343.700	273052.020	4664347.200	273051.770	
1+55	3.50	3.50	20.250	20.320	20.250	4664339.850	273047.290	4664343.340	273047.040	4664346.840	273046.780	
1+60	3.50	3.50	20.540	20.610	20.540	4664339.490	273042.300	4664342.980	273042.050	4664346.470	273041.800	
1+65	3.50	3.50	20.820	20.890	20.820	4664339.130	273037.310	4664342.620	273037.060	4664346.110	273036.810	
1+70	3.50	3.50	21.110	21.180	21.110	4664338.770	273032.330	4664342.260	273032.080	4664345.750	273031.820	
1+75	3.50	3.50	21.390	21.460	21.390	4664338.410	273027.340	4664341.900	273027.090	4664345.390	273026.840	
1+80	3.50	3.50	21.680	21.750	21.680	4664338.050	273022.350	4664341.540	273022.100	4664345.030	273021.850	
1+85	3.50	3.50	21.950	22.020	21.950	4664337.690	273017.370	4664341.180	273017.110	4664344.670	273016.860	
1+90	3.50	3.50	22.170	22.240	22.170	4664337.330	273012.380	4664340.820	273012.130	4664344.310	273011.880	
1+95	3.50	3.50	22.340	22.410	22.340	4664336.970	273007.390	4664340.460	273007.140	4664343.950	273006.890	
2+0	3.50	3.50	22.460	22.530	22.460	4664336.570	273002.500	4664340.050	273002.160	4664343.530	273001.810	
2+5	3.50	3.50	22.530	22.600	22.530	4664336.000	272997.650	4664339.470	272997.190	4664342.940	272996.730	

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gnis km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gnis zedapi r i s el ement ebi s uwysi
(fur cel i 2)

Seasrul a	d. wul uki Ze	
Seamownia	gzeqal aSvil i	



S.p.s.
`kavt ranspr oeqt i~

fur c.

13

zedapi r i s el ement ebi s uwysi

pk +	manZil i Rer Zi dan, m		ni Snul i, m		koordinat ebi, m						
	mar cxena nawibur i	marj vena nawibur i	mar cxena nawibur i	Rer Zi	marj vena nawibur i	mar cxena nawibur i		Rer Zi		marj vena nawibur i	
						N	E	N	E	N	E
2+10	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664335.280	272992.820	4664338.730	272992.250	4664342.180	272991.670
2+15	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664334.460	272987.890	4664337.910	272987.310	4664341.370	272986.740
2+20	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664333.640	272982.950	4664337.090	272982.380	4664340.550	272981.810
2+25	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664332.820	272978.020	4664336.280	272977.450	4664339.730	272976.880
2+30	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664332.010	272973.090	4664335.460	272972.520	4664338.910	272971.940
2+35	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664331.190	272968.160	4664334.640	272967.580	4664338.100	272967.010
2+40	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664330.370	272963.220	4664333.820	272962.650	4664337.280	272962.080
2+45	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664329.550	272958.290	4664333.010	272957.720	4664336.460	272957.150
2+50	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664328.740	272953.360	4664332.190	272952.790	4664335.640	272952.210
2+55	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664327.920	272948.420	4664331.370	272947.850	4664334.830	272947.280
2+60	3.50	3.50	22.550	22.620	22.550	4664327.100	272943.510	4664330.550	272942.920	4664334.000	272942.330
2+65	3.50	3.50	22.530	22.600	22.530	4664326.120	272938.910	4664329.510	272938.030	4664332.900	272937.160
2+70	3.50	3.50	22.500	22.570	22.500	4664324.760	272934.400	4664328.060	272933.250	4664331.370	272932.090
2+75	3.50	3.50	22.480	22.550	22.480	4664323.020	272930.020	4664326.220	272928.600	4664329.420	272927.180
2+80	3.50	3.50	22.460	22.530	22.460	4664320.930	272925.810	4664324.000	272924.120	4664327.070	272922.440
2+85	3.50	3.50	22.430	22.500	22.430	4664318.490	272921.780	4664321.410	272919.850	4664324.330	272917.910
2+90	3.50	3.50	22.410	22.480	22.410	4664315.730	272917.970	4664318.480	272915.800	4664321.220	272913.630
2+95	3.50	3.50	22.390	22.460	22.390	4664312.660	272914.400	4664315.220	272912.010	4664317.770	272909.620
3+0	3.50	3.50	22.370	22.440	22.370	4664309.300	272911.100	4664311.650	272908.510	4664314.000	272905.910
3+5	3.50	3.50	22.340	22.410	22.340	4664305.590	272907.860	4664307.890	272905.220	4664310.180	272902.580
3+10	3.50	3.50	22.320	22.390	22.320	4664301.750	272904.480	4664304.130	272901.910	4664306.510	272899.350

saer TaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gnis km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gnis zedapi r i s el ement ebi s uwysi
(fur cel i 3)

Seasrul a

d. wul uki Ze

Seamownia

gzeqal aSvil i



KavTransProject

S.p.s.

`kavt ranspr oeqt i~

fur c.

14

zedapi r i s el ement ebi s uwysi

pk +	manZil i Rer Zi dan, m		ni Snul i, m		koordinat ebi, m							
	mar cxena nawi bur i	mar j vena nawi bur i	mar cxena nawi bur i	Rer Zi	mar j vena nawi bur i	mar cxena nawi bur i		Rer Zi		mar j vena nawi bur i		
						N	E	N	E	N	E	
3+15	3.50	3.50	22.300	22.370	22.300	4664298.030	272900.730	4664300.610	272898.370	4664303.190	272896.010	
3+20	3.50	3.50	22.270	22.340	22.270	4664294.620	272896.680	4664297.390	272894.540	4664300.160	272892.400	
3+25	3.50	3.50	22.270	22.320	22.240	4664291.570	272892.360	4664294.510	272890.460	4664297.440	272888.560	
3+30	3.50	3.50	22.250	22.280	22.180	4664288.880	272887.800	4664291.970	272886.160	4664295.060	272884.510	
3+35	3.50	3.50	22.220	22.230	22.120	4664286.580	272883.040	4664289.800	272881.650	4664293.010	272880.270	
3+40	3.50	3.50	22.180	22.180	22.060	4664284.690	272878.100	4664288.010	272876.980	4664291.330	272875.870	
3+45	3.50	3.50	22.100	22.130	22.010	4664283.220	272873.020	4664286.620	272872.180	4664290.020	272871.350	
3+50	3.50	3.50	22.020	22.080	21.970	4664282.170	272867.830	4664285.630	272867.280	4664289.090	272866.740	
3+50.6	3.50	3.50	22.010	22.080	21.970	4664282.070	272867.170	4664285.530	272866.650	4664289.000	272866.140	

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gnis km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gnis zedapi r i s el ement ebi s uwysi
(furcel i 4)

Seasrul a

d. wul uki Ze



Seamowna

gzeqal aSvil i





KavTransProject

S.p.s.

kavt ranspr oeqt i~

fur c.

15



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia-l anCuxTi-grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxide
gadasasyl el is reabil it acia

droebi Ti gza #2 grZi vi profi



Seasrul a	d. wul uki Ze	<i>Burgess</i>
Seamowna	g.zeqal aSvil i	<i>Zell</i>



S.p.s.



masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vert ikal ur i 1:100

qanobi , 0'00	manZil i , m
saval i nawil is RerZis ni Snul i , m	
arsebul i gzi s ni Snul i , m	
manZil i , m	



masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vert ikal ur i 1:100

qanobi , 0'00	manZil i , m
saval i nawil is RerZis ni Snul i , m	
arsebul i gzi s ni Snul i , m	
manZil i , m	



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

dr oebi Ti gza #2 gani vi Wril ebi

Seasrul a d. wul uki Ze




S.p.s.
kavt ranspr oeqt i~

fur c.

17

sagzao samosis konst ruqcia



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gza #2 sagzao samosis
konst ruqcia

Seasrul a

d. wul uki Ze



f ur c.

Seamownia

gzeqal aSvil i

S.p.s.
`kavt ranspr oeqt i~

18

mi wi s samuSaoebis da sagzao samosis pi ket ur i uwysi

pk +	manZ11 i , m	yril i , m ³	Wri11 i , m ³	moxr eSva, m ³
0+0				
	20.000	323.160	0.000	24.006
0+20				
	20.000	164.100	0.000	24.006
0+40				
	14.780	21.250	11.170	17.742
0+54.78				
sul :	54.780	508.810	11.170	65.754
moedni s moxr eSva				69.100
j ami :				134.854

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil it acia

droebi Ti gza #2 mi wi s samuSaoebisa da
sagzao samosis pi ket ur i uwysi

Seasrul a

d. wul uki Ze



fur c.

S.p.s.

kavt ranspr oeqt i~



19

zedapi r i s el ement ebi s uwysi

pk +	manZil i Rer Zi dan, m		ni Snul i, m		koordinat ebi, m							
	mar cxena nawi bur i	mar j vena nawi bur i	mar cxena nawi bur i	Rer Zi	mar j vena nawi bur i	mar cxena nawi bur i		Rer Zi		mar j vena nawi bur i		
						N	E	N	E	N	E	
0+0	2.00	2.00	21.440	21.480	21.440	4664340.040	273027.560	4664341.880	273026.780	4664343.720	273026.000	
0+5	2.00	2.00	21.630	21.670	21.630	4664338.100	273022.950	4664339.940	273022.170	4664341.780	273021.400	
0+10	2.00	2.00	21.820	21.860	21.820	4664336.160	273018.340	4664338.000	273017.560	4664339.850	273016.790	
0+15	2.00	2.00	21.460	21.500	21.460	4664334.220	273013.730	4664336.060	273012.950	4664337.910	273012.180	
0+20	2.00	2.00	20.970	21.010	20.970	4664332.280	273009.120	4664334.120	273008.350	4664335.970	273007.570	
0+25	2.00	2.00	20.480	20.520	20.480	4664330.290	273004.850	4664332.010	273003.820	4664333.720	273002.800	
0+30	2.00	2.00	19.990	20.030	19.990	4664327.530	273001.310	4664328.940	272999.890	4664330.350	272998.470	
0+35	2.00	2.00	19.500	19.540	19.500	4664323.980	272998.570	4664324.990	272996.840	4664326.010	272995.120	
0+40	2.00	2.00	19.010	19.050	19.010	4664319.830	272996.710	4664320.440	272994.800	4664321.040	272992.900	
0+45	2.00	2.00	18.550	18.570	18.540	4664315.320	272995.860	4664315.530	272993.870	4664315.750	272991.890	
0+50	2.00	2.00	18.090	18.080	18.060	4664310.350	272995.330	4664310.560	272993.340	4664310.780	272991.350	
0+54.8	2.00	2.00	17.650	17.610	17.600	4664305.590	272994.810	4664305.810	272992.830	4664306.020	272990.840	

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia l anCxuTi - grigol eTis
saavt omobil o gzin km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gza #2 zedapi r i s el ement ebi s
uwysi

Seasrul a	d. wul uki Ze	
Seamowna	gzeqal aSvil i	




S.p.s.
kavt ranspr oeqt i~

fur c.

20

masSt abi:
horizontal ura 1:200
vertikal ura 1:200

qanobi, 0/00
gzis RerZis ni Snul i, m
arsebul i miwi s ni Snul i, m
manZil i, m
pi ket ebi gegmi s el element ebi



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzin km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gza #3 grZiv i profil i

Seasrul a
Seamowna
d. wul uki Ze
gzequal aSvil i





KavTransProject
S.p.s.
kavt ranspr oeqt i~

fur c.

21



masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vert ikal ur i 1:100

qanobi , 0/00	manZil i , m
saval i nawil is RerZis ni Snul i , m	
arsebul i gzi s ni Snul i , m	
manZil i , m	



masSt abi:
horizontal ur i 1:100
vert ikal ur i 1:100

qanobi , 0/00	manZil i , m
saval i nawil is RerZis ni Snul i , m	
arsebul i gzi s ni Snul i , m	
manZil i , m	



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gza #3 gani vi Wril ebi

Seasrul a

d. wul uki Ze

Seamowna

g.zeqal aSvil i



KavTransProject


S.p.s.

kavt ranspr oeqt i~

fur c.

22

sagzao samosis konst ruqcia



saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gza #3 sagzao samosis
konst ruqcia

Seasrul a

d. wul uki Ze



f ur c.

Seamowna

gzeqal aSvil i

S.p.s.
`kavt ranspr oeqt i~

23

mi wi s samuSaoebis da sagzao samosis pi ket ur i uwysi

pk +	manZ11 i , m	yril i , m ³	Wrill i , m ³	moxr eSva, m ³
0+0				
	20.000	49.030	2.580	18.003
0+20				
	20.000	49.030	54.190	24.006
0+40				
	21.780	0.000	135.090	26.145
0+61.78				
sul :	61.780	98.060	191.860	68.154
moedni s moxr eSva				64.800
j ami :				132.954

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redi a-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzi s km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil it acia

droebi Ti gza #3 mi wi s samuSaoebisa da
sagzao samosis pi ket ur i uwysi

Seasrul a

d. wul uki Ze



fur c.

S.p.s.

kavt ranspr oeqt i~

24

zedapi ris el ement ebi s uwysi

pk +	manZil i Rer Zi dan, m		ni Snul i, m		koor dinat ebi, m						
	mar cxena nawibur i	marj vena nawibur i	mar cxena nawibur i	Rer Zi	marj vena nawibur i	mar cxena nawibur i		Rer Zi		marj vena nawibur i	
						N	E	N	E	N	E
0+0	2.00	2.00	22.670	22.720	22.780	4664292.620	272900.700	4664291.050	272901.940	4664289.480	272903.170
0+5	2.00	2.00	22.710	22.760	22.790	4664295.710	272904.640	4664294.140	272905.870	4664292.560	272907.110
0+10	2.00	2.00	22.410	22.460	22.460	4664298.800	272908.570	4664297.220	272909.800	4664295.650	272911.040
0+15	2.00	2.00	21.750	21.790	21.770	4664301.880	272912.500	4664300.310	272913.740	4664298.740	272914.970
0+20	2.00	2.00	21.070	21.110	21.070	4664304.970	272916.430	4664303.400	272917.670	4664301.830	272918.900
0+25	2.00	2.00	20.380	20.420	20.380	4664308.060	272920.370	4664306.490	272921.600	4664304.910	272922.840
0+30	2.00	2.00	19.700	19.740	19.700	4664311.150	272924.300	4664309.570	272925.530	4664308.000	272926.770
0+35	2.00	2.00	19.010	19.050	19.010	4664314.210	272928.750	4664312.420	272929.630	4664310.620	272930.520
0+40	2.00	2.00	18.330	18.370	18.330	4664315.750	272934.240	4664313.760	272934.420	4664311.770	272934.600
0+45	2.00	2.00	17.650	17.690	17.650	4664315.200	272939.920	4664313.280	272939.370	4664311.360	272938.810
0+50	2.00	2.00	16.960	17.000	16.960	4664312.650	272945.020	4664311.050	272943.810	4664309.460	272942.600
0+55	2.00	2.00	16.480	16.520	16.480	4664308.420	272948.860	4664307.370	272947.150	4664306.320	272945.450
0+60	2.00	2.00	16.450	16.490	16.450	4664303.130	272950.900	4664302.730	272948.940	4664302.330	272946.980
0+61.8	2.00	2.00	16.480	16.520	16.480	4664301.380	272951.260	4664300.980	272949.300	4664300.590	272947.330

saerTaSori so mni Svnel obis (s-12) samt redia-l anCxuTi -grigol eTis
saavt omobil o gzin km 12 (km 11+500)-ze, md. xevi swyal ze arsebul i saxi de
gadasasvl el is reabil itacia

droebi Ti gza #3 zedapi ris el ement ebi s uwysi

Seasrul a

d. wul uki Ze

Seamowna




gzeqal aSvil i

`kavt ranspr oeqt i~



fur c.

25



δΙΟΓΩΘΟΣ

- ① როგორად - ხევში 45-50% და კენტი 25-30%, სხვადასხვა მარტივობაზე ქვეშის შემავსებლით, 3.4მ-ზე ტენიანი, ქვემოთ წალიტეჭერებული ქვეში - მუქი დაურჯო ფერის, მტკრობაზე, წალიტეჭერებული.

გენერა

1. ნახაზზე ხომალი მოცემულია მიღიმეტრები, ხოლო ნიშნულები გეტრები

საპრეზიდენტო 86078865-მბ00 (ს-12) საგარენილაქციური მომენტის საპრეზიდენტო განს
48 12 (48 11)-ში და მას მიერთვა საკუთრივი სამართლის მიერთვა საკუთრივი სამართლის


შეასრულა ბ.ზექალამვილი

KTP


१३६

ՀՐԴԱՑՈՒՅԹ ԵՈԼՈՅ ՃԱՐՔԱՅՈՅ ԿԱՎԱԼՈՅՄԻ ԲԱԵՎՅՈ


Ձ. 1:100



2-2



3-3



ՃԵԾՄԵՅ ԺՄՎՀՄՐՋՅԱՅ ՅԵՐՈՎՅ

Nº	ՀԼՈՅՑԵՑՈ ՀԱՏԱԵՎՈՅԱ	ՁԱՅ.	ԹԱՐԸ	ՑԵԽՈՑԵՅ
1	2	3	4	5
1	b090630 φ1500x8	G/θ³	2/70.8	B30 F200 W6
2	Թ.Ճ. ԹՕՑԵՅՈ	θ³	24.5	B30 F200 W6
3	Թ.Ճ. ԿԵՐԱՐԱՋ ՀԵՋԵՅՈ	θ³	7.6	B30 F200 W6
4	Թ.Ճ. ԱԵՑՈԵՅՈԵՑՈ ԾԱՑՐԱՅՈ	G/θ³	2/0.7	B30 F200 W6
ՀԱՅՈ			103.6	

ՑԵԽՈՑԵՅ

I. ԲԱԵՎՅՈ ԿՐԹԱՅ ԺՄՎՀՄՐՋՅԱՅ ՑՈԼՈՑԵՄԵՐԵՅ.

ՍԱՎՐՈՎԱՅՐՈՎ ԹԵՇՑԵՎԵԼՐԳԱՅ (Ն-12) ՍԱՄԱՐԵՎՈՒ-ՀԱԲԻՆ-ՅՐՈՒՑԿՈՎՈՎՈՎ ՍԱՎՐՈՎԱՅՐՈՎ ՑԽՈ
Ձ 12 (Ձ 11+500)-ՆՅ, ԹՊ. ԿԵՑՈՆԴՎԱԼՆԵ ԱՐՏԵՎԱՆ ՍԱԽՈՎԵ ՀԱԴԱՍԱՎՈԼԵՐՈՎ ԻՎԱԲՈԼՈՒՅՆՈՎ

ԸՆԴՈՒՆՈՅ ԵՈԼՈՅ ՃԱՐՔԱՅՈՅ ԿԱՎԱԼՈՅՄԻ
ԲԱԵՎՅՈ

Մասրուլա	ԸՆՎԵԿԱՆԱՑՅՈԼՈ	
Մաթովա	Ը.ՅԱԿԱԶՅՈԼՈ	




Ֆ.Ա.Տ.
„ՃԱՐՔԱՅՈՅ ԿԱՎԱԼՈՅՄԻ“


ՅԱՐԸ

27


გ. I:50



1 - 1
გ. I:25




2 - 2
გ. I:25



არგატ ურისა და ვოლადის ელექტრობის ხაზის განვითარების სამსახურის კავშირის მიერ

#	კიციაზი, მმ	ღიასწორი მმ	ღეროს ხილები, მ.	რაოდენობა გ.	სურვილი ხილები, მ.	I გრძელი წონა, მტ.	საუკის წონა, მტ.	უკის უკის
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	$\frac{12000}{2000}$	$\frac{11050}{2000}$	$\varnothing 28\text{ A-III}$	23.05	24	553.20	4.83	2672.0
2			$\varnothing 8\text{ A-I}$	655.50	1	655.50	0.395	258.9
3			$\varnothing 25\text{ A-III}$	0.58	20	11.60	3.85	44.7
სურვის: A-III								2716.6
სურვის: A-I								258.9
გერულის ნაკრები და გადანატრები: A-III - 5%								135.8
გერულის ნაკრები და გადანატრები: A-I - 5%								12.9
კაზ: A-III								2852.4
კაზ: A-I								271.9
#	კლებული მმ	ზომები, მმ	რაოდენობა გ.	გრძელი წონა, მტ.	სურვის წონა, მტ.	უკის უკის	უკის უკის	უკის უკის
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ხილების რიცხვი	100x8	3880	10	24.3	243.0		
5	ხილების ფორმა	100x10	1230	2	9.7	19.4		
სურვის:								262.4
გერულის ნაკრები და გადანატრები: - 5%								13.1
კაზ:								275.5


კონკრეტი N2
გ. I:25



გეგმვა:

I. ნახაზზე ზომები მოკემული მიღიმებრები.






კვანძი I
გ. I:10



კვანძი II
გ. I:10

საერთაშორისო მენეჯერობის (ს-12) სამორენი-ლანჩეზთი-გრიბოლეთის სააგრომონაილო გზის მგ 12 (მგ 11+500)-ზე, მდ. ენესტოზე არსებული სახიდე გადასასცლელის რეაბილიტაცია	ნიმუშის არგიტება	შეასრულა გ. უკალაშვილი	შეამოწმა გ. გობაგოგვილი	შ. ა. ს. „გამტრანსპორტმატი“	ვ. ვ. რ.
					28








სანაპირო გერბის რიბელის და საბარადი
კედლის ართიანება

ზ 1:25

I - I



Nº	ლიადებრი მმ.	ლერს ხიგრძელ მმ.	რაოდენობა ცალი	საერთო ხიგრძელ მმ.	I გრძე წონა, მმ.	საერთო წონა, მმ.	უნიტები
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ø28 A-500	11.05	22	243.10	4.834	1175.1	
2	Ø10 A-500	3.08	158	486.64	0.617	300.3	
3	Ø10 A-500	3.22	79	254.38	0.617	157.0	
4	Ø20 A-500	2.57	158	406.06	2.466	1001.3	
5	Ø10 A-500	11.05	11	121.55	0.617	75.0	
6	Ø14 A-500	11.05	12	132.60	1.208	160.2	
სულ: A-500							
კერძო ნაკრები და გადასაზღვრები 5% A-500							
ჯ.აზ: A-500							
2868.876							
კერძო ნაკრები ნაკრები 5% A-500							
143.444							
ჯ.აზ: A-500							
3012.320							

შენიშვნა:
ნახულები ზომები ნოტებების მილიმეტრები

საერთაშორისო მიმართულობის (ს-12) სამორენი-ლანების გადასასვლელის სააგრომონაილო გზის
მგ 12 (ვე 11+500)-ზე, მდ. ენესტოვანი არსებული სახით გადასასვლელის რეაბილიტაცია

რიგელისა და საპარადე კედლის არმირება
(ვერცხლი 1)

შეასრულა
ბ. უკალაშვილი

შეამოწმა
ბ. გილაბაშვილი




შ.ა.ს.
„გამტრანსპორტი“


29

ანტისეიხმური ტუმბოვების არგირვება

2 - 2



1 -



The diagram shows a cross-section of a structural frame. The vertical height is labeled as 920. The horizontal width of the main frame is 531. A diagonal member, labeled with a circled 71, connects the top-left corner to the middle of the right vertical leg. Another diagonal member, also labeled with a circled 71, connects the top-right corner to the middle of the left vertical leg. A horizontal dimension line at the top indicates a total length of 2510, with a note stating $l=2510$. A circled 71 is also present near the top-left corner.

Ø10 A-500
 $l=755$

არმატერის ელემენტების საეცოვიკაცია




გენერაცია:

საპრთავორისო მიზნებელობის (ს-12) სამტკრეიტა-ლანგეზუიტი-ზრიგოლეტის სააგრძოლობილო გზის
ეტ 12 (ეტ 11+500)-ზე, მდ. ენგილიჭალუ არსებობის სახის მაღალი დაცვულების მქანიზმისადაცვის

რიგელისა და საკარადე კედლის არმირებ
(შეტყოფი 2)

KTP

შ.კ.ს.
„პატირანსპორტი“




Nº1
Ø14 A500 - l=6940

Nº2
Ø14 A500 - l=8940

8940

$\emptyset 10 A \frac{500}{3} - l=360$



რ.ბ. ვილის არგატურის ელექტრონული საეცვლაცია

Nº	დიამეტრი მმ.	ლეროს სიგრძე მ.	რაოდ. G.	საერთო სიგრძე მ.	1 გრძელის წონა მმ.	საერთო წონა მმ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	$\varnothing 14 A500$	6.94	92	638.5	1.208	771.3	
2		8.94	72	643.7	1.208	777.6	
3	$\varnothing 10 A500$	0.36	828	298.1	0.617	183.9	
სულ: A500						1732.8	
გელულების ნაკრები და გადანაჭრები: 5% A500						86.6	
ჯამი: A500						1819.4	

სამორისებრო განვითარების (ს-12) სამსახურის-ლარებით-გრიბოდუის სააგვირობილო გზის
კბ 12 (კბ 11+500)-ზე, მდ. ხევის შესასვლები არსებული საქადეგ გაფასას მდებლის რეაგირება


საგალი ნაწილის რ.ბ. ვილის არმიონებ

8888.50 8840.500 9.8. 80.500 8680.988



ଶ.୩.୬.

၃၇ၯ




სამხრეთი ნაწილის მასშტაბი და
საკითხო რაოდნები




ვებგვერდი:

1. 2.75 მ სიღრმის დაბარებულ მოწერაქვეყანა მხედვები „L35.6“ ვარიანტი
2. სამხრეთი ნაწილის გადახდის მიზნით გვ. 52290 - 2004 ტექნიკური მუხლები

სამხრეთი გარიერების, გარეულირებლების
მასშტაბი და საკითხო რაოდნები



პიროვნეული აღნიშვნები:



საერთაშორისო გეოგრაფიული მდგრადი მასშტაბი 1:500000 გადახდის მიზნით სამხრეთი და დასახლებული სახალის მადასასმლენის რეაგირებისას

დროებითი განას აღჭრება	შეასრულდა	გ. სპარავაზოლი
შემოწმება	შეასრულდა	გ. სპარავაზოლი

ვერ.

ვარ.

32

KTP
KavTransProject