

მიღება-ჩაბარების აქტი 777189

ქ. ახალციხე

„03“ _____ 11 _____ 2020 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის (ს/კ 224101317) მერის 2020 წლის 06 იანვრის №16 07 ბრძანებით შექმნილი მიღება-ჩაბარების კომისიის წევრები და მეორეს მხრივ შპს „ცენტრ ლაინი“-ს (ს/კ 224091701) დირექტორი ნუგზარი მაისურაძე ვადასტურებთ, რომ თანახმაა ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის 17 თებერვლის №32 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, შპს „ქრიზოლითი“-ს მიერ განხორციელდა ქალაქ ახალციხეში, პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებული ობიექტის ინსპექტირება, მათი დასკვნის შესაბამისად ობიექტზე ხარვეზები არ გამოვლენილა.

2020 წლის 17 თებერვლის №32 ხელშეკრულების მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული ექვემდებარება დაკავებული ხარისხის კონტროლის თანხის პირველი 2,5%-ის 5957.21 (ხუთიათას ცხრაასორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 21 თეთრი) ლარის ანაზღაურებას.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები (კომპეტენციის ფარგლებში) და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორი ნუგზარი მაისურაძე ხელმოწერით.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, წინამდებარე კონტროლის განმახორციელებელი პირები სრულად აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნას და არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან.

მხარეებს პრეტენზიები არ გაგვაჩნია

კომისიის თავმჯდომარე-
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე -

გურამი მელიქიძე

მიღება-ჩაბარების კომისიის თავმჯდომარის
მოადგილე- ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე -

იოსებ კავანაძე

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი -

გელა ლომიძე

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების
ხელმძღვანელი -

სტეფანე კაკაჩაშვილი

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელი -

ილია ზარდიაშვილი


კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში -

გელვასი გელაძე

შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორი



ნუგზარი მაისურაძე

 <p>ქ რ ი ზ ო ლ ი თ ი +</p>	<p>შპს „ქრიზოლითი +“ A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო თბილისი 0105, შ.დადიანის ქ. №24ა(იურიდიული) თბილისი, ცინცაძის ქ. N11 (ფაქტიური) ელ.ფოსტა: khrizolitiplus@gmail.com</p>	 <p>სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 GAC-IB-0301</p>
<p>A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტირებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013. აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0301</p>		

ტექნიკური ზედამხედველობის ანგარიში №QRT/IB-A2-20-08AXC

1. შედგენის თარიღი: 09.09.2020 წ.
2. შევადგინე ინსპექტორმა/ზედამხედველმა: **ი.ობოლაშვილი**
სპეციალობით საავტომობილო გზები, მუშაობის 41 წლიანი სტაჟით.
3. განაცხადი: N902/07 24.02.2020 წ. ხელშეკრულება: №254 27.08.2019 წ.
4. დამკვეთის დასახელება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია.
5. ინსპექტირების ობიექტის დასახელება: ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.
6. ინსპექტირების ამოცანა: ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფაზე ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირების განხორციელება.
7. გაფრთხილებული ვარ ჩემს უფლება-მოვალეობებზე, საქ. სსკ 370 მუხლით გათვალისწინებული მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის შესახებ, ასევე ინსპექტირების მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და კონფიდენციალურობის მოთხოვნებზე, რაზედაც ხელს ვაწერ:

ინსპექტორი/ზედამხედველი:



/ი.ობოლაშვილი/

8. წარმოდგენილი დოკუმენტები:

- ❖ 2020 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულება, №32 ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ღირებულებით 242499,99 (ორასორმოცდაორი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 99 თეთრი) ლარი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (ტენდერი № NAT200000129), ელექტრონულად შტამპდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ელექტრონულად ხელმოწერილი შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ;
- ❖ ნაკრები და 7 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, ჯამური ღირებულებით 242499,99 (ორასორმოცდაორი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 99 თეთრი) ლარი დარიცხვების, გათვალისწინებული ხარჯების და დღგ-ს გათვალისწინებით, ელექტრონულად ხელმოწერილი შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ;
- ❖ 2020 წლის 14 ივლისს გაფორმებული სახელშეკრულება №1 შეთანხმება, ხარჯთაღრიცხვაში კორექტირების შეტანის თაობაზე და ვადის გაგრძელებაზე 2020 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ;
- ❖ 2020 წლის 17 აგვისტოს გაფორმებული №2 შეთანხმება სამუშაოების ვადის გაგრძელებაზე 2020 წლის 07 სექტემბრის ჩათვლით, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ;
- ❖ 2020 წლის 04 სექტემბერს გაფორმებული №3 შეთანხმება ხარჯთაღრიცხვაში კორექტირების შეტანის თაობაზე, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ;
- ❖ ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებული ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 238231,81 (ორას ოცდათვრამეტი ათას ორას ოცდათერთმეტი ლარი და 81 თეთრი) ლარი დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით, ბეჭედდასმული და ხელმოწერილი შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ, მათ შორის ხარჯთაღრიცხვები დარიცხვებით, დღგ-ს გარეშე:
 - N 1 - მოსამზადებელი სამუშაოები, ღირებულებით 26696,01 ლარი;
 - N 2 - ა/ბეტონის საფარის მოწყობა სავალ ნაწილზე, ღირებულებით 56709,78 ლარი;
 - N 3 - ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ჯდენების ადგილზე, ღირებულებით 2662,83 ლარი;
 - N 4 - ა/ბეტონის საფარის მოწყობა მიერთებებზე, ღირებულებით 10203,58 ლარი;
 - N 5 - ტროტუარის მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით, ღირებულებით 86206,98 ლარი;
 - N 6 - ეზოში შესასვლელების მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით, ღირებულებით 6357,45 ლარი;
 - N 7 - კიბეების მოწყობა ბაზალტის ბორდიურით და ბაზალტის ფილებით, ღირებულებით 13054,73 ლარი.
- ❖ შპს „მ-პროექტი“-ს მიერ მომზადებული ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია;
- ❖ პირველადი გეგმა-გრაფიკი
- ❖ კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი



9. ინსპექტირების კვლევითი ნაწილი:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის 2020 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული N32 ხელშეკრულების თანახმად შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენდა 242499,99 (ორასორმოცდაორი ათას ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 99 თეთრი) ლარს, დარიცხვების, გათვალისწინებული ხარჯების და დღგ-ს გათვალისწინებით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის 2020 წლის 14 ივლისს გაფორმებული N1 შეთანხმების და 2020 წლის 04 სექტემბერს გაფორმებული N3 შეთანხმების საფუძველზე, საპროექტოსთან შეთანხმებით, პროექტმა და ხარჯთაღრიცხვამ განიცადა კორექტირება, (დაკორექტირდა მოცულობები, პ.ნათენაძის ქუჩაზე კვ 1+17 დან 1=66-მდე არსებული ტროტუარის მოწყობა არ შესრულდა (არ საჭიროებდა), ნაცვლად ამისა მოეწყო ტროტუარი შალვა ახალციხელის ქუჩის მიმდებარედ ზ.დიდიმამიშვილის ქუჩაზე). რის შედეგადაც შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური ღირებულება განისაზღვრა 238231,81 (ორას ოცდათვრამეტი ათას ორას ოცდათერთმეტი ლარი და 81 თეთრი) ლარით დარიცხვებისა და დღგ-ს გათვალისწინებით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს შორის 2020 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული N32 ხელშეკრულებისა და თანდართული გრაფიკის თანახმად ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების ვადა გასაზღვრული იყო 2020 წლის 17 თებერვლიდან 2020 წლის 14 ივლისის ჩათვლით

2020 წლის 14 ივლისს გაფორმებული №1 შეთანხმების საფუძველზე სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 17 აგვისტოს ჩათვლით, ხოლო 2020 წლის 17 აგვისტოს გაფორმდა N2 შეთანხმება, რომლის საფუძველზე სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 07 სექტემბრის ჩათვლით.

ფაქტიურად სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის 24 თებერვალს და კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად დასრულდა 2020 წლის 07 სექტემბერს.

2020 წლის 20 ივნისამდე ზედამხედველობას ახორციელებდა ინსპექტორი გ.აღლემამშვილი და სპეციალისტი თ.გელაძე. ინსპექტორი გ.აღლემამშვილის შპს „ქრიზოლიტი“-დან წასვლის შემდგომ 2020 წლის 01 ივლისიდან ზედამხედველობას ვახორციელებთ მე და სპეციალისტი თ.გელაძე.

ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა განხორციელდა შემდეგი სახის იდენტური სამუშაოების შესრულებაზე:

სავალი ნაწილის მოწყობა:

- ტრასის აღდგენა და დამაგრება
 - ასფალტბეტონის საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე გატანა;
 - დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქურჩებით და გატანა.
 - ნაწიბურების ჩაჭრა ხერხით (ახალი და ძველი ასფალტობეტონის გადაბმის ადგილზე)
 - შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევით და თხევადი ბიტუმის მოხსნა
 - საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ასფალტობეტონით, სისქით 6 სმ და თხევადი ბიტუმის მოხსნა.
 - საფარის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით, სისქით 4 სმ
- ა/ბეტონის საფარის მოწყობა მიერთებებზე
- ასფალტბეტონის საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე გატანა;



Handwritten signature in blue ink.

- თხევადი ბიტუმის მოსხმა არსებულ საფუძველზე
- ასფალტობეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა, საშუალო სისქით 2 სმ და თხევადი ბიტუმის მოსხმა.
- საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ და თხევადი ბიტუმის მოსხმა.
- საფალის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით, სისქით 4 სმ

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ჯდენების ადგილებზე

- ჯდენების ადგილზე გრუნტისა და დაზიანებული ასფალტბეტონის დამუშავება მექანიზმებით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა
- საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი (0-70 მმ) ნარევით, სისქით 15სმ.
- საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ, სისქით 10 სმ და თხევადი ბიტუმის მოსხმა.
- საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ცხელი ასფალტობეტონით, სისქით 6 სმ და თხევადი ბიტუმის მოსხმა.
- საფარის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით, სისქით 4 სმ

ტროტუარის მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით

- არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ხელით და მექანიზმებით, დავირთვა ავტოტვითმცლელზე და გატანა
- არსებული დაზიანებული დეკ. ფილების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა
- III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და ხელით დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა
- დაზიანებული ბორდიურების (15X30) დემონტაჟი
- სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით გატანა
- შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით საშ სისქით 6სმ
- ბაზალტის ახალი ბორდიურების (15X30) და ჩამკეტი ბორდიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე
- საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღის და ცემენტის 20%-ანი დანამატით სისქით 6 სმ
- ტროტუარის მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით სისქით 5სმ

ეზოში შესასვლელების მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით

- ეზოში შესასვლელებში ა/ბ საფარის დამუშავება მექანიზმებით და ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა
- საფუძვლის მოსამზადებელი შემასწორებელი ფენის მოწყობა
- არმატურის ბადის მოწყობა არმატურით A-III დ=8 ბიჯი 20 სმ
- მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა. (10 სმ)
- ახალი ბეტონის დეკ. ფილების მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე

კიბეების მოწყობა ბაზალტის ბორდიურით

- დაზიანებული ბეტონის საფარისა და ბაზალტის ფილების დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა.
- დეკორატიული ბაზალტის ფილების მოწყობა სისქით 4სმ
- ბაზალტის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე



Handwritten signature

აზომვები ხორციელდებოდა 10 მ-ანი ლითონის საზომი ლენტით (დაკალიბრების სერტიფიკატი №00328/2-20) და სიგრძის საზომი ბორბლით N 00316/2-20.

ყველა ფარული სამუშაოების მიღება განხორციელდა ეტაპობრივად და ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოებზე გაფორმდა ფარული სამუშაოების 45 აქტი, რომელიც დადასტურებულია შპს „ცენტრ ლაინი“-ს სამუშაოთა მწარმოებლის დავით ჩაჩანიძის, შპს „ქრიზოლითი“-ის ზედამხედველობის ინსპექტორების გაღლემამშვილის (12 აქტი), ი. ობოლაშვილის (27 აქტი) და თეიმურაზ გელაძის მიერ (6 აქტი)

ზედამხედველობის/ინსპექტირების პერიოდში შპს „ცენტრ ლაინი“-ს წარმომადგენლის დავით ჩაჩანიძის მიერ ადგილზე მოხდა ასფალტობეტონის გამოსაკვლევი ნიმუშების აღება. შესაბამის პერიოდში ნიმუშის აღებას ესწრებოდა გაღლემამშვილი და მე. ნიმუშებს ლაბორატორიული კვლევები ჩაუტარდა აკრედიტებული ლაბორატორიის შ.პ.ს. „საინჟინრო ჯგუფი და ხარისხი საქართველოში“ს (აკრედიტაციის N GAG-TL-0208) მიერ. წარმოდგენილი კვლევის შედეგები შესაბამისობაშია ნორმატიულ მოთხოვნებთან და გამოცდის შედეგები ანგარიშს თან ერთვის. გარდა ამისა, პორტლანდცემენტზე და ტროტუარის ფილაზე წარმოდგენილია აკრედიტებული კომპანია შპს „მშენებელი-10“-ს და „ბედეგი“-ის მიერ გაცემული ხარისხის სერტიფიკატები.

ზედამხედველობის ინსპექტირების პერიოდში ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოებზე შეუსაბამობის აქტი არ გაფორმებულა.

ზედამხედველობის პროცესში ობიექტზე ივსებოდა ზედამხედველობის-ინსპექტირების ჟურნალი, რომელშიც დაფიქსირებულია შესრულებული სამუშაოების სახეები, მიმდინარე პროცესები და ამ პროცესებზე გადაღებულია ფოტოსურათები. ზედამხედველობის/ინსპექტირების ჟურნალი და ფოტოები ანგარიშს თან ერთვის.

სამუშაოები შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით, შესაბამისობაშია პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებთან და ვიზუალური შემოწმებით ხარვეზები არ დაფიქსირებულა.

ინსპექტირების ანგარიშს თან ერთვის.

1. მე-8 პუნქტში მითითებული დოკუმენტები (ქსეროასლი);
2. ფარული სამუშაოს 45 აქტი (დედანი);
3. ფოტომასალა - (ელ. ვერსია);
4. ა/ ბეტონის ამონაჭერის გამოცდის შედეგი - 2 ფურცელი
5. სერთიფიკატები- 2 ფურცელი
6. ზედამხედველობა/ინსპექტირების ჟურნალი (დედანი);

10. გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

- ❖ ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები QRT/IB/GP-7.1-03.
- ❖ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს აკრედიტაციის ცენტრის 2017 წლის რეკომენდაცია, შესრულებული სამუშაოების (მ.შ. ფორმა №2) ინსპექტირების სქემა სპეციალურ საკითხებთან მიმართებაში.
- ❖ СНиП IV-2-82 და СНиП IV-2-91-ის №1-50 კრებულები;



ი - მზუ

აზომვები ხორციელდებოდა 10 მ-ანი ლითონის საზომი ლენტით (დაკალიბრების სერტიფიკატი №00328/2-20) და სიგრძის საზომი ბორბლით N 00316/2-20.

ყველა ფარული სამუშაოების მიღება განხორციელდა ეტაპობრივად და ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოებზე გაფორმდა ფარული სამუშაოების 45 აქტი, რომელიც დადასტურებულია შპს „ცენტრ ლაინი“-ს სამუშაოთა მწარმოებლის დავით ჩაჩანიძის, შპს „ქრიზოლითი“-ის ზედამხედველობის ინსპექტორების გაღლემამშვილის (12 აქტი), ი. ობოლაშვილის (27 აქტი) და თეიმურაზ გელაძის მიერ (6 აქტი)

ზედამხედველობის/ინსპექტირების პერიოდში შპს „ცენტრ ლაინი“-ს წარმომადგენლის დავით ჩაჩანიძის მიერ ადგილზე მოხდა ასფალტობეტონის გამოსაკვლევი ნიმუშების აღება. შესაბამის პერიოდში ნიმუშის აღებას ესწრებოდა გაღლემამშვილი და მე. ნიმუშებს ლაბორატორიული კვლევები ჩაუტარდა აკრედიტებული ლაბორატორიის შ.პ.ს. „საინჟინრო ჯგუფი და ხარისხი საქართველოში“ს (აკრედიტაციის N GAG-TL-0208) მიერ. წარმოდგენილი კვლევის შედეგები შესაბამისობაშია ნორმატიულ მოთხოვნებთან და გამოცდის შედეგები ანგარიშს თან ერთვის. გარდა ამისა, პორტლანდცემენტზე და ტროტუარის ფილაზე წარმოდგენილია აკრედიტებული კომპანია შპს „მშენებელი-10“-ს და „ბედეგი“-ის მიერ გაცემული ხარისხის სერტიფიკატები.

ზედამხედველობის ინსპექტირების პერიოდში ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოებზე შეუსაბამობის აქტი არ გაფორმებულა.

ზედამხედველობის პროცესში ობიექტზე ივსებოდა ზედამხედველობის-ინსპექტირების ჟურნალი, რომელშიც დაფიქსირებულია შესრულებული სამუშაოების სახეები, მიმდინარე პროცესები და ამ პროცესებზე გადაღებულია ფოტოსურათები. ზედამხედველობის/ინსპექტირების ჟურნალი და ფოტოები ანგარიშს თან ერთვის.

სამუშაოები შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით, შესაბამისობაშია პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებთან და ვიზუალური შემოწმებით ხარვეზები არ დაფიქსირებულა.

ინსპექტირების ანგარიშს თან ერთვის.

1. მე-8 პუნქტში მითითებული დოკუმენტები (ქსეროასლი);
2. ფარული სამუშაოს 45 აქტი (დედანი);
3. ფოტომასალა - (ელ. ვერსია);
4. ა/ ბეტონის ამონაჭერის გამოცდის შედეგი - 2 ფურცელი
5. სერთიფიკატები- 2 ფურცელი
6. ზედამხედველობა/ინსპექტირების ჟურნალი (დედანი);

10. გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

- ❖ ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები QRT/IB/GP-7.1-03.
- ❖ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს აკრედიტაციის ცენტრის 2017 წლის რეკომენდაცია, შესრულებული სამუშაოების (მ.შ. ფორმა №2) ინსპექტირების სქემა სპეციალურ საკითხებთან მიმართებაში.
- ❖ СНиП IV-2-82 და СНиП IV-2-91-ის №1-50 კრებულები;



ი. მბუ

დასკვნა

ქალაქ ახალციხეში პაატა ნათენაძის და შალვა ახალციხელის ქუჩის საფეხმავლო ბილიკების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფაზე 2020 წლის 24 თებერვლიდან 2020 წლის 07 სექტემბრის ჩათვლით განხორციელებული ზედამხედველობა - ინსპექტირების პერიოდში ობიექტზე სამუშაოები სრულდებოდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მონაცემების შესაბამისად, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

ინსპექტორი/ზედამხედველი:

/ი.ობოლაშვილი/

ტექნიკური წესით გადაამოწმა
ტექნიკურმა მენეჯერმა:

/დ.რაზმაძე/

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელმა:

/მ.ახვლედიანი/

ინსპექტირების დაწყების თარიღი: 24.02.2020 წ.

ინსპექტირების დამთავრების თარიღი : 09.09.2020 წ.

ბ.ა.

