

კასპის მუნიციპალიტეტში „თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის 3კ70+48-დან 3კ71+68-მდე მონაკვეთზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებების, 3კ29+77-დან 3კ30+09-მდე არსებული აკვედუკის და 3კ118+65 მოწყობილი წყალსადგების აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტირება-მშენებლობის Design Build-ის მეთოდით განხორციელებაზე

პროექტირების და მშენებლობის ეტაპები	ღონისძიებები	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			კალენდარულ დღეთა რაოდენობა		
		I დეკადა	II დეკადა	III დეკადა	I დეკადა	II დეკადა	III დეკადა	I დეკადა	II დეკადა	III დეკადა	I დეკადა	II დეკადა	III დეკადა	პროექტირება	მშენებლობა	
თეზი-ოკამის მაგისტრალური არხის 3კ 29+77 დან 3კ30+09 მდე მონაკვეთზე არსებული რკ.ბეტონის აკვედუკის (2,0x2,0მ) ავარიული აკვედუკის კონსტრუქციული მდგრადობის აღდგენა. 3კ 29+77 ზე (აკვედუკის წინ) წყალგამწვების მოწყობა და მაგისტრალური არხის 3კ 70+48 დან 3კ71+68 მდე არხის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და ეკლესიის კონსტრუქციული მდგრადობის უზრუნველყოფა.	პროექტირება		45 დღე												45	
	არხის და აკვედუკის შიდა პერიმეტრის სამშენებლო სამუშაოები							45 დღე								45
	აკვედუკის გარე პერიმეტრის სამშენებლო სამუშაოები										75 დღე					75
თეზი-ოკამის მაგისტრალური არხის 3კ 118+65 ზე მოწყობილი წყალსადგები არხის აღდგენა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	პროექტირება		45 დღე												45	
	მშენებლობა										75 დღე					75
															45	75

I და II ეტაპის პროექტირება და მშენებლობა პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, შესაბამისად მთლიანი მშენებლობის ვადა შეადგენს 120 კალენდარულ დღეს