

ქ. დუშეთში, კობიათკარის დასახლებაში ბაღის წყლის მიმდებარე ტერიტორიასთან ასასვლელი დაზიანებული გზის შეკეთება

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																											
		I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე									
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31				
1	გზის წინასწარი გასწორება- მოშანდაკება ბულონურით (ადგილზე გაშლით- გასწორებით) (770.0 მ/კმ*0.20)	5																											
2	გზის მოსახრეშად ხევის "ზალასტის" ამოღება ექსკავატორით ავტოთვიმცვლელებზე დატვირთვით		15																										
3	"ზალასტის" ტრანსპორტირება ავტოთვიმცვლელებით		15																										
4	გზის მოხრეშვა ხევის "ზალასტით" ფენის სისქე საშ. 20 სმ. დატყვანით. (770*0.20)+24.0=178 მ/კმ აგრეთვე შეკეთური მოსახვევის რადიუსის გაზრდის მიზნით 30 სმ. სისქის ფენის დაყრა ასასვლელებში		15																										

სამუშაოთა ხანგრძლივობა: 25.0 კალენდარული დღე.

აქედან სამუშაო: 19.0 დღე.

თ. ფალავანდიშვილი

