

ქ. დუშეთში, მთვარელიანთ დასახლებაში შიდა გზების შეკეთება

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																							
		I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1	გზის წინასწარი გასწორება- მოშანდაკება ბუღდოზერით (ადგილზე მოგროვებით) (538,0*5,0*0,20)=538 მ/კმ (ნაწილის ადგილზე დასწორებით)	5																							
2	მოგროვილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცელზე ექსკავატორით	5																							
3	მოგროვილი გრუნტის გატანა ავტოთვიტმცელზე ყრილში	5																							
4	გზის მოსაზრეშად ქვიშა- ლორღის ამოღება ექსკავატორით ავტოთვიტმცელზე დატვირთვით			10																					
5	ქვიშა-ლორღის ტრანსპორტირება ავტოთვიტმცელზე 656*1,6=1049,6 მ/კმ			10																					
6	გზის მოზრეშვა ქვიშა- ლორღით. ფენის სისქე საშ. 12 სმ. დატკეპნით. (538,0*5,0*0,12)= 323,0 მ/კმ					10																			

სამუშაოთა ხანგრძლივობა: 30,0 კალენდარული დღე
აქედან სამუშაო: 22,0 დღე