

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish																																																
1		ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფელ კლდეწნისში მექანიკური აწევის სარწყავი	210 days	Mon 10/12/09	Fri 7/30/10																																																
2		მობილიზაცია	5 days	Mon 10/12/09	Fri 10/16/09																																																
3		მდინარის კალაპოტში დროებითი მიწაყრილის მოწყობა	8 days	Mon 10/19/09	Wed 10/28/09																																																
4		წყალაღების კვანძის მოწყობა	7 days	Thu 10/29/09	Fri 11/6/09																																																
5		წყალმიმყვანი არხის მოწყობა	7 days	Thu 10/29/09	Fri 11/6/09																																																
6		წყალმიმღები ჭის აღდგენა	6 days	Thu 10/29/09	Thu 11/5/09																																																
7		დამატებითი წყალგამშვები ჭისა და არხის მოწყობა	14 days	Thu 10/29/09	Tue 11/17/09																																																
8		სატუმბო სადგურის შენობის სარემონტო სამუშაოები	19 days	Wed 11/18/09	Mon 12/14/09																																																
9		სატრანსფორმატორო შენობის სარემონტო სამუშაოები	8 days	Wed 11/18/09	Fri 11/27/09																																																
10		სარწყავი არხის ღარების მოწყობა	10 days	Mon 11/30/09	Fri 12/11/09																																																
11		გამშვებ-გამანაწილებელი ჭების მოწყობა	6 days	Mon 11/30/09	Mon 12/7/09																																																
12		მილხიდების მოწყობა	8 days	Mon 11/30/09	Wed 12/9/09																																																
13		ღარების დამაკავშირებელი მილის მოწყობა	7 days	Mon 11/30/09	Tue 12/8/09																																																
14		დამაკავშირებელი მილის სათავე ჭების მოწყობა	12 days	Mon 11/30/09	Tue 12/15/09																																																
15		დიუკერის მოწყობა	8 days	Wed 12/16/09	Fri 12/25/09																																																
16		აკვედუკის მოწყობა	6 days	Wed 12/16/09	Wed 12/23/09																																																
17		ჩამქრობი ჭების მოწყობა	4 days	Wed 12/16/09	Mon 12/21/09																																																
18		მიმღები ჭების მოწყობა	15 days	Wed 12/16/09	Tue 1/5/10																																																
19		გვურაბში გამავალი სადაწნეო მილების შეცვლა	13 days	Wed 1/6/10	Fri 1/22/10																																																
20		ელ. ნაწილი	11 days	Mon 1/25/10	Mon 2/8/10																																																
21		მექანიკური ნაწილი	22 days	Mon 1/25/10	Tue 2/23/10																																																
22		საპირფარეშოს მოწყობა	4 days	Wed 2/24/10	Mon 3/1/10																																																
23		სატუმბი სადგურის შემოღობვა	7 days	Tue 3/2/10	Wed 3/10/10																																																
24		დემობილიზაცია	3 days	Thu 3/11/10	Mon 3/15/10																																																
Project: კლდეწნისი Date: Fri 8/12/16		Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline																																											
		Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress																																											
		Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Manual Progress																																											
		Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only																																													
Page 1																																																					