

გეგმა-გრაფიკი (სულ 49 დღე)

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღადოლარის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	I ტვე				II ტვე			
				I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ	I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ
	თავი I. დემონტაჟის სამუშაოები			-							
1	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი და დასაწყობება (7 ცალი)	მ²	28,42	x							
2	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	მ²	116,19	x							
3	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	116,19	x							
	თავი II. სამშენებლო სამუშაოები			-							
4	ხრეშის საფუძველის მოწყობა 60 სმ სისქით	მ³	69,71	x	x						
5	M-200 ბეტონით, 10 სმ სისქით ბეტონის იატაკის მოწყობა	მ³	11,62		x	x					
6	AC 4/32 მარკის ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ²	116,19			x	x				
7	ლიობების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით 20x40x20 სმ	მ³	8,74		x						
8	ხის კარის ბლოკის მონტაჟი (0,90x2,20 მ x 7 ც.)	მ²	13,86			x					
9	თაბაშირმუყაოს კედლების მოწყობა (კარკასით) 260,7+64,3	მ²	312,45				x	x			
10	შიდა კედლების და ფერდობების შეფიტხვანა-შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²	312,45					x			
11	შეკიდული ჭერის მოწყობა "არმსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	მ²	116,19					x	x	x	
12	ფანჯრების რაფების მოწყობა მეტლახის ფილებით წებოცემენტზე	მ²	8,45					x			
	თავი V. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები			-							
13	ლითონის ელექტრო ფარის მონტაჟი 24 მოდულიანი, საკეტიანი კარით, ნოლისა და მიწის კლემებით, კარებზე განათების მართვის ჩამრთველით და აგრეგატის გამშავი ღილაკით	ცალი	1				x				
14	სპილენძის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ	135,5				x	x			
15	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი						x			
16	3 კონტაქტით 220 V სამტეფსელო როზეტების მონტაჟი (დამამიწებელი)	ცალი	10					x			
17	ორკლავიშიანი გამომრთველის მონტაჟი ძაბვაზე 220 V	ცალი	5						x		
18	არმსტრონგის LED სანათების მონტაჟი 40 W	ცალი	18						x		

პრეტენდენტი: _____ /

/