


1. სკოლი წარბილი	15.54 მ²
2. ფარავი	220.8 მ²
3. ოთახი	9.74 მ²
4. ოთახი	12.128 მ²
5. ოთახი	12.35 მ²
6. ოთახი	11.0 მ²
7. ფარავი	15.41 მ²
8. ახლოს უკრავი	15.54 მ²



3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში დაშვებულია შემოკლებულ ვარიანტში.

2. მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია გეგმარებას ძ. რუსთაველი 20/ორსიანის ძ. №19-ში. პროექტით გათვალისწინებულია აღნიშნულ მისამართზე არსებული შენობის II სართულზე საოფისე ფართის მოწყობა. კერძოდ გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი სამუშაოები:

- საღებავტაში სამუშაოები: - არსებული ტიხრების მოხსნა, კა-ფანჯრების მოხსნა, შეკიდული ჰაერების მოხსნა, არსებული პიკის გარშის დემონტაჟი, არსებული წყლის რუხიგარშის დემონტაჟი, ფსახლის კედელზე არსებული ღუსების მოხსნა და სამშენებლო ნაგვის გატანა;
- სარემონტო-საგონტაჟო სამუშაოები: ახალი პიკის მოწყობა; ახალი ტიხრების ამოყვანა; ხის და გვტონის იატაკის მოწყობა; სანქშინოო ქედლის მოწყობა, მოპირკეთების და ფსახლის სამუშაოები, სახურავის მოწყობა.
- გოლოო მოხედვა სამშენებლო ფართის დასუფთავება და ნაგვის გატანა, სამუშაოების დასრულება.

3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების – СНиП-1.04.03-85 მიხედვით.

სამშენებლო შრომით შეზღუდულია და აღნიშნული სამუშაოების გათვალისწინებით მშენებლობის ხანგრძლივობა მოვალეობა 6 თვე.

4. სამუშაოების დაწყებამდე შემოიღოგონ შენობის პერიმეტრი ღრობითი ღობით. შენობასთან განთავსდნ განერი სამუშაოების წარმოებაზე და შესაფრთხილების ღონისძიებების შესახებ. ძირითადი სამუშაოები სრულდება გუშის კაღით და გვირგვ მშენებლების დახმარებით. ძირითადი სამუშაოების დასრულების შემგროვი პერიოდო დაქიშვბა ღარწინილი სამუშაოების დასრულებას, კერძოდ: კარ-ფანჯრების, სანქშინოო ქედლების მოწყობას, მოპირკეთების სამუშაოებსა და ფსახლის სამუშაოებს. გოლოო პერიოდში კი მოხედვა ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სამშენებლო მასალების მიწოდება მოხდება ქუჩის მხრიდან ქტაპობრგობა მშენებლობის პერიოდების გათვალისწინებით.

5. სამშენებლო შრომის ⁸გარუნდემოგოო ღრობითი ენერგიით და წყლით მოხდება არსებული ქედლებიდან. სამშენებლო მოედნიდან ნაბავი გატანილი იქნას ქტაპობრგობა.

6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მოგუშავებით შრომის შესაფრთხილების და სანტიტარულ-პიბიენური მომსახურების საპითხეზუი შტაბოო წარტოდ წარმოადგინოილ საამშენებლო ნორმების და წესების СНиП-III-4-80* <<შესაფრთხილების ტანქიბა მშენებლობაში>>.

[illegible]

		ფაქსი №			
დამკვეთი: გარეშე ფაქტით ხელმოწერა ფაქტობრივად		მისამართი			
მომხმარებელი ფაქტობრივად		ხელმოწერა			
პროექტის სახელწოდება					
ქ.რუსთაველი ფირმისათვის ქ.19-80 მდებარე მშენებლის მიერ საერთაშორისო საფრთხე ფაქტობრივად რეკონსტრუქციის					
შპს "საქართველო" ქ.თბილისი გ.ლომთაძის I სს. II კორპუსი №7 ტ.2779410 579904770 E-mail: ikokuria@yahoo.com					
თანამდებობა	გვარი	სახელი	თარიღი		
ფირმის მფლობელი	გ. კორნაძე				
პროექტის მფლობელი	პ. სპინდელი				
პროექტის მფლობელი	მ. ზარაძე				
მომხმარებელი	-	ბაქსტარი ნინო			
თარიღი	12.2013				
სტადია		ფარგულში	ფარგულში		
მშენებლის რეკონსტრუქციის პროექტი		3	მომ-		

