

1. მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენა და კალენდარული გეგმა-ბრაჟიკი



- 1.1 მშენებლობის განხორციელების თვალსაზრისით განეკუთვნება სირთულის IV კატეგორიას.
- 1.2. მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ვხელმძღვანელობთ სნ. და წ 1.04.03-85-ით. „მშენებლობის ხანგრძლივობის წესები და მარაგნაკვეთი“
- 1.3. მშენებლობის ფინანსური უზრუნველყოფის გათვალისწინებით დამკვეთსა და შემსრულებელ ფირმას ვურჩევთ მშენებლობის დაგეგმვას გეგმიური ხანგრძლივობით 4 თვის განმავლობაში ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გარე საინჟინრო ქსელების გადაადგილების ჩათვლით.
- 1.4. ზემოთ აღნიშნული მოსაზრებებისა და გაანგარიშებების საფუძველზე შედგა შენაკრები კალენდარული გეგმა-გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფ. ორსანტიასა და გალის მუნიციპალიტეტში სოფ. ოტობაიასთან
 დამაკავშირებელ ხილთან მისასვლელი გზის ასფალტო/ბეტონის საფარით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე
 არხების მოწყობის

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღ.	██████████			
2	მიწის სამუშაოები	25 დღ.	██████████			
3	ღია ბუნებრივი არხების მოწყობა	25 დღ.	██████████			
4	ეზოების შესასვლელელებში ლითონის მილების მოწყობა	35 დღ.	██████████			
5	სავალ ნაწილზე რკ/ბეტონის მილების მოწყობა დამცავი ჯებირებით	25 დღ.		██████████		
6	გზის სავალ ნაწილზე ქვიშა-ორღის ფენის მოწყობა	20 დღ.			██████████	
7	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა	21 დღ.			██████████	
8	წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა	28 დღ.				██████████
9	მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა ეზოების მისასვლელელებზე	20 დღ.				██████████

შეადგინა:

/ე. ჯინჯიხაძე /