

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუცოს ისტორიულ არქიტექტურული კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების VIII ეტაპი

კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ	რაოდ	თვე							
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№ 25 კოშკის რეაბილიტაცია,										
1	ხის არაინვენტარული ხარაჩოს მოწყობა	შ	80.0								
2	კოშკის კედლების აღდგენა ახალი სიპი ქვით; (განსაკუთრებით რთული წყობით) სისქე 90-100 სმ.	მ3	56.5								
3	ხის მასალის ანტისეპტიკა და ცეცხლდაცვა	შ	51.5								
4	გადახურვის კოჭების აღდგენა ფიჭვის უხეშად დამუშავებული მორებით დ - 25-30 სმ.	გრძ.მ.	16.0								
5	გადახურვის ხის კაგების მოწყობა 8X12 სმ.	გრძ.მ.	120.0								
6	კავებზე ფიცარის ფენილის მოწყობა. სისქე 4 სმ.	შ	12.0								
7	მასალის ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცომდე	ტ	7.0								
8	მასალების გადაადგილება ხელის საზიდრებით, კლდოვან რელიეფზე	ტ	115.5								
9	მასალების ზიდვა საბაგირო გზით, მასალის ჩატვირთვა გადმოტვირთვით. მეორე ბაქნამდე.	ტ	115.5								
	№ 28 კოშკის რეაბილიტაცია I ეტაპი										
1	არსებული ავარიული ფიქალის ქვის კედლის დაშლა	მ3	14.7								
2	კოშკის გარშემო ტერიტორიის გასუფთავება გრუნტისა და მცენარეული საფარისაგან, კლდოვან რელიეფზე	მ2	80.0								
3	მიწის მოჭრა ხელით ინტერიერში, გამოტანა შენობიდან და გატანა ურიკებით ტერიტორიიდან.	მ3	8.0								
4	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა შენობიდან და გატანა	ტ	58.3								
5	ლითონის ხარაჩოს მოწყობა ფასადებზე, განსაკუთრებით რთულ რელიეფზე, კოშკის ძირის დონეზე ბაქანის მოწყობით.	შ	250.0								
6	კედლების დაბურღვა და მჭიმების მოწყობა. დ-20. ლ-1 მ	ც	24.0								
7	კლდოვანი ქანის ჩაბურღვა ლითონის კონსტრუქციის კლდეში ჩასამაგრებლად დ-16. ლ-20 სმ პოლიმერცემენტის წებოზე.	ც	32.0								
8	ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ინტერიერში და ფასადებზე.	ტნ	6.60								
9	ლითონის კონსტრუქციის დებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კგ	51								
10	მასალის ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცომდე	ტ	10.4								
11	მასალების გადაადგილება ხელის საზიდრებით, საბაგიროს ბოლო ბაქნიდან ობიექტამდე. 55 მ.	ტ	10.4								
12	მასალების ზიდვა საბაგირო გზით, მასალის ჩატვირთვა გადმოტვირთვით. მესამე ბაქნამდე.	ტ	10.4								
	საბაგირო გზის რეაბილიტაცია										
1	ბაგირზე არსებული სამუხრუჭე მექანიზმის მოხსნა	კომპლ	1.0								
2	საბაგიროს, არსებული, დაზიანებული მზიდი ბაგირის დემონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	350.0								
3	საბაგიროს, არსებული, დაზიანებული მზიდი ბაგირის დემონტაჟი დ-14 მმ.	გრძ.მ.	300.0								
4	ახალი მზიდი ბაგირის მონტაჟი დ-14 მმ	გრძ.მ.	300.0								
5	ახალი გამწვევი ბაგირის მონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	350.0								
6	ბაგირზე სამუხრუჭე მექანიზმის მონტაჟი	კომპლ	1.0								
7	ამწვევი ჯალამბრის აღდგენა-რეაბილიტაცია, ხუნდების შეცვლა და სხვა	კომპლ	1.0								
8	ბაგირგზის ამძრავი მექანიზმის დემონტაჟი და გადატანა ზედა სადგურზე.	კომპლ	1.0								
9	ბაგირგზის გამწვევი ბაგირის დემონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	115.0								
10	ბაგირგზის გამწვევი ბაგირის მონტაჟი დ-8 მმ	გრძ.მ.	115.0								
11	მასალის ტრანსპორტირება თბილისიდან მუცომდე	კომპლ	1.0								
12	ბაგირების გადაადგილება კომპლექსზე ხელით.	ტ	2.0								