



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდის“
რეაბილიტაციის პროექტი

კალენდარული გეგმა

დამკვეთი:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეასრულა:

ბ. გობოლაური

-თბილისი 2017-

კალენდარული გეგმა--- 70 დღე
მესტია. პროფ. სასწავლებელი "თეთნულდი"

N ეტაპი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე	
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-								
II	სამშენებლო სამუშაოები											
	შელესვა-შედება	776.89	97.11	16								
	ტიხრების მოწყობა	219.02	27.37	10								
	გარე ხარაჩოების მოწყობა	344.25	43.03	9								
	იატაკის მოწყობა	616.20	77.02	16								
	კარ-ფანჯრების დაყენება	861.77	107.72	27								
	სახურავის მოწყობა	626.49	78.31	16								
	წინაფრის და კიბის მოწყობა	1608.38	201.04	34								
	ლიფტის შახტის მოწყობა	239.55	29.94	28								
	ლითონის ფანჩატურის მოწყობა	74.09	9.26	28								
	ვერტიკალური გეგმარება	10.22	1.27	1								
	ბეტონის საფარების მოწყობა	1161.07	145.13	28								
	შიდა სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	62.73	7.84	3								
	სუსტი დენების გაყვანა	512.20	64.02	7								
	ელ. სამუშაოების ჩატარება	988.33	123.54	30:2=15								
	გარე განათების მოწყობა	509.07	63.63	16								
	დაცვის ჯიხურის მშენებლობა	193.97	24.24	28								
	ლიფტის ჩამოტანა და მონტაჟი	-	-	-								
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-								
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-								

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში და თითოეული სამუშაოს ერთი ბრიგადის მიერ.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული ----70 დღე