

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

ქ. თბილისის №92-ე საჯარო სკოლა

ქ. თბილისი 2017წ

კალენდარული გეგმა--- 70 დღე
ქ. თბილისის №92-ე საჯარო სკოლა

N გვ.პი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე	
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-	_____							
II	სამშენებლო სამუშაოები											
	პანელური რადიატორების მონტაჟი 6900.00:1.60=4312.50	4312.50	539.06	134:2=67	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	თბოიზოლაცია 568.10:1.60=355.06	355.06	44.38	11					_____			
	საქვების მეურნეობის სამუშაოები 557.00:1.60=348.12	348.12	43.51	11						_____		
	თბოქსელის გაყვანა 322.00:1.60=201.25	201.25	25.15	9					_____			
	საკვამლე მილის მონტაჟი 102.00:1.60=63.75	63.75	3.95	2						_____		
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში და თითოეული სამუშაოს ერთი ბრიგადის მიერ.

2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული ---70 დღე